

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019.
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
 CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-009/OP-AD/R33/2019.
 CONTRATISTA: CONELYC S.A. DE C.V.



CONELYC, S.A. DE C.V.
CONSTRUYENDO

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P."

FECHA: 06 DE MARZO DE 2019.

PRESUPUESTO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
T-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12C-750.	PZA	2.00	\$ 9,859.60	\$ 19,717.20
C-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE ACERO TUBULAR, INCLUYE: CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION.	PZA	1.00	\$ 34,697.34	\$ 34,697.34
T-03	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO V52N, 33KV.	PZA	2.00	\$ 5,508.01	\$ 11,016.02
T-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3.	LOTE	2.00	\$ 2,573.28	\$ 5,146.56
T-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1P3	LOTE	1.00	\$ 2,758.66	\$ 2,758.66
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA	LOTE	1.00	\$ 3,337.82	\$ 3,337.82
R-02	INSTALACION DE RETENIDA PUNTA POSTE.	PZA	1.00	\$ 4,175.52	\$ 4,175.52
T-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SUBURBANO DE LED 60 W.	PZA	4.00	\$ 7,744.21	\$ 30,976.84
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TERRA	LOTE	3.00	\$ 3,604.88	\$ 11,414.64
T-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG	ML	80.00	\$ 180.63	\$ 14,450.40
T-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE POLANEL CAL 4 AWG	ML	80.00	\$ 74.14	\$ 5,931.20
T-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	LOTE	6.00	\$ 2,077.46	\$ 12,464.76
T-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 110 V	PZA	6.00	\$ 4,623.94	\$ 27,743.64
T-21	TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PZA	1.00	\$ 24,380.34	\$ 24,380.34
T-22	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.	PZA	1.00	\$ 12,678.00	\$ 12,678.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	220,889.26
16% I.V.A.	35,342.28
TOTAL	256,231.54

CONTRATISTA

Mario Alberto
 CONELYC S.A. DE C.V.



CONELYC, S.A. DE C.V.
C011003149

DATOS DE LA OBRA

APROBACIÓN OBRA

PROGRAMA (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019		
MUNICIPIO	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.F.		
LOCALIDAD	CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL		
NOMBRE DE LA OBRA	"AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P."		
IMPORTE APROBADO	663,197.55	FECHA	28 de marzo de 2019
IMPORTE MODIFICADO		FECHA	

DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	TAMPAMOLON-COSEM-SG-008/OP-AD/1635/2019.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONELYC S.A. DE C.V.		
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL SIN IVA	220,669.25	I.V.A. (16%) DEL CONTRATO ORIGINAL	35,342.28
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	256,231.54		
FECHA DEL CONTRATO	28 de marzo de 2019		
FECHA DE INICIO	28 de marzo de 2019	FECHA DE TERMINO	31 de mayo de 2019
DIAS DE EJECUCION	65	DIAS NATURALES	

DATOS DEL ANTICIPO

FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	28 de marzo de 2019	DIAS DE EJECUCION	65
MONTO DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	30%	I.V.A. (16%) DEL ANTICIPO	10,602.68
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO INCLUYE I.V.A.	76,869.46		

GARANTÍAS

ANTICIPO	FECHA	IMPORTE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	28 de marzo de 2019	76,869.46
VICIOS OCULTOS	31 de mayo de 2019	25,523.15

IMPORTE DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN 1	176,651.39	
ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO	77,580.15	
SUMAN LAS ESTIMACIONES	256,231.54	SUMA DE ESTIMACIONES MAS ANTICIPO MAS RETENCIONES MAS SANCIONES

RETENCIÓN DE LEY

NETO A RECIBIR	IMPORTE	53,837.95
----------------	---------	------------------

RETENCIONES Y/O SANCIONES

RETENCIÓN 5 AL MILLAR	MONTO	334.60	
RETENCIÓN 2 AL MILLAR	MONTO	133.75	TOTAL RETENCIONES Y SANCIONES
			468.16

CONVENIO MODIFICATORIO

DIFERIMIENTO	SI	NO	DIAS DE DIFERIMIENTO	DIAS NATURALES
		X		0
TIPO DE CONVENIO MODIFICATORIO	-POR TIEMPO	NO	FECHA FIRMA CONVENIO	
	POR MONTO	NO	FECHA DE INICIO	
			FECHA DE TERMINO	
			MONTO SIN I.V.A.	0.00
			I.V.A.	0.00

MONTO TOTAL MODIFICADO INCLUYE I.V.A.

256,231.54

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019.
 MUNICIPIO: TAMPAHOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
 CONTRATO: TAMPAHOLON-CDSM-56-009/OP-AD/R33/2019.
 CONTRATISTA: CONELYC S.A. DE C.V.

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAHOLON CORONA, S.L.P."

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2019.



CONELYC, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ESTIMACION No: 2 y finalista

(DOS Y FINIQ.)

PERIODO DE CONTRATO: 28/03/2019 AL 31/05/2019

PERIODO DE EJECUCION: 28/04/2019 AL 27/05/2019

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD				IMPORTE
			SEGUN CONTRATO	ANTERIOR	ESTIMACION 2 Y FINIQ.	ACUMULADA	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA.						
	CONCRETOS						
T-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 120-750.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 9,958.60
C-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE ACERO TUBULAR, INCLUYE: CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 34,607.34
T-03	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N, 33KV.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 6,908.01
T-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 183.	LOTE	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 2,673.28
T-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 183.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,758.88
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,207.92
R-02	INSTALACION DE RETENIDA PUNTA POSTE.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,173.52
T-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SUBURBANO DE LED 60 W.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 7,744.21
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANTE DE TIERRA	LOTE	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 3,804.88

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019.

MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

LOCALIDAD: CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-SG-009/OP-AB/R33/2019.

CONTRATISTA: CONELYC S.A. DE C.V.

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAOLON CORONA, S.L.P."

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2019.



CONELYC, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ESTIMACION N°:

2 y finalizo

(DOS Y FINIQ.)

PERIODO DE CONTRATO: 28/03/2019 AL 31/05/2019

PERIODO DE EJECUCION: 28/04/2019 AL 27/05/2019

CLAVE

DESCRIPCION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA.

UNIDAD

SEGUN CONTRATO

ANTERIOR

ESTIMACION 2 Y FINIQ.

ACUMULADA

P.M.

IMPORTE

1-17

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRADOR (2-1) 10 AWG

ML

80.00

80.00

80.00

80.00

\$

160.00

1-18

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG

ML

80.00

80.00

80.00

80.00

\$

74.14

1-19

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA LOTE

8.00

5.00

1.00

6.00

\$

2,077.46

1-20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 110 V

8.00

0.00

8.00

6.00

\$

4,623.84

1-21

TRAMITES DE FACILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

1.00

0.00

1.00

1.00

\$

24,380.34

1-22

VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.

1.00

0.00

1.00

1.00

\$

12,678.60

OBSERVACIONES:

[Empty box for observations]

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

ARG. JORGE ANTONIO PEREZ.

[Signature]

CONELYC S.A. DE C.V.
[Signature]

DESARROLLO SOCIAL

DIR. DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.
SERVANDO MARTILL LOPEZ.



SUBTOTAL

66,879.44

16% I.V.A.

10,790.71

TOTAL

77,670.15

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019.
 MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
 CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-56-609/OP-AD/R33/2019.
 CONTRALISTA: CONELYC S.A. DE C.V.
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAOLON CORONA, S.L.P.
 FECHA: 27 DE MAYO DE 2019.

CONTRATISTA
CONELYC, S.A. DE C.V.
 ESTIMACION N°1: 2 Y FINIQUITO (DOS Y FINIQUITO)
 DE 1
 HOJA 1

CARÁTULA DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.

MONTO CONTRATO ORIGINAL	220,589.26				
IVA	35,342.29				
TOTAL	256,231.54				
MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	0.00				
MODIFICATORIO IMPORTE DEL IVA DEL CONTRATO	0.00				
TOTAL CONTRATADO	256,231.54				

SEGUN CONTRATO		DIA DE		DIA DE		DIA DE	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
28/03/2019	31/05/2019	65	28/03/2019	0	31/05/2019	0	31/05/2019
TERMINO		TERMINO		TERMINO		TERMINO	

SEGUN ESTIMACION	
INICIO	TERMINO
28/04/2019	27/05/2019
TERMINO	

IMPORTE DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		DESGLOSE DE ESTA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	
IVA	35,342.29	AMORTIZACION MONTO DEL ANTICIPO	56,879.44
SUB TOTAL	77,580.15	AMORTIZACION MONTO DEL ANTICIPO	10,708.71
DEDUCCIONES	29,742.20	AMORTIZACION RESTO DEL ANTICIPO	0.00
OTROS	0.00	AMORTIZACION I.V.A. DEL ANTICIPO	77,580.15
		AMORTIZACION I.V.A. DEL ANTICIPO	0.00
		AMORTIZACION RESTO I.V.A. DEL ANTICIPO	29,742.20
		AMORTIZACION RESTO I.V.A. DEL ANTICIPO	0.00
		5 AL MILLAR (ORGANO DE CONTROL)	0.00
		2 AL MILLAR (CMIC)	0.00
		OTROS:	0.00
		RETENCIONES VARIAS	0.00
		SANCCIONES	0.00
NETO A RECIBIR	56,879.95	TOTAL DEDUCCIONES	29,742.20

RECIBI DEL MUNICIPIO DE TAMPAOLON C. \$ 77,580.15
 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO
 CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA
 ARQ. JORGE ANTONIO PEREZ
 DESARROLLO SOCIAL
 DIR. DE COORDINACION DE CONTROL SOCIAL
 C. SERVAIDO MARTELL LOPEZ
 CONELYC S.A. DE C.V.