



EJERCICIO 2019 MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 28-may-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

SUBPROGRAMA AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION CLAVE: 02-OB No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-009/OP-AD/R3/2019

REGIÓN REGIÓN HUAASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN

MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-009/OP-AD/R3/2019

LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO

MODALIDAD DE INVERSION. POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR MAURICIO BALTIERRIZ ZUÑIGA

FECHA DE INICIO: 28 de marzo de 2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 25 de mayo de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVO LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EL CUAL CONSISTIRA EN: 2.00 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12C-500, 1.00 PIEZA DE TORRE DOBLE DE ACERO TUBULAR, 2.00 PIEZAS VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VSN, 13KV, 2.00 LOTES DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3, 1.00 LOTE DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1P3, 1.00 LOTES DE RETENIDA TIPO RSA, 4.00 PIEZAS DE LUMINARIO SUBURBANO DE LED 60 W, 3.00 LOTES DE BAJANTE DE TIERRA, 80.00 ML DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2*1) 110 AWG, 6.00 LOTES DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CON MULETE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA 110 V.

RELACION DE ESTIMACIONES					
ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 28 DE MARZO AL DIA 25 DE MAYO DE 2019	\$ 220,889.26	\$ 35,342.28	\$ 256,231.54	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO		\$ 220,889.26	\$ 35,342.28	\$ 256,231.54	
SALDO PENDIENTE		\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO		\$ 220,889.26	\$ 35,342.28	\$ 256,231.54	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION		AVANCE TOTAL	
APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO	FINANCIERO
\$ 256,231.54	\$ 256,231.54	100%	100%
FEDERAL			
ESTATAL			
MUNICIPAL			
BENEFICIARIOS			
CRÉDITO			
IMPORTE CONTRATO:	\$ 256,231.54	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 1,546.22
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 256,231.54	SALDO POR CANCELAR:	\$ -

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN LA CALLE MORELOS DE LA

LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30

HRS. DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

No. 2077294-0000 IMPORTE: \$ 25,623.15 FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 de mayo de 2019

NOMBRE DE LA COMPANÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 27 de noviembre de 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA CABEGERA MUNICIPAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO, EN EL PRESENTE, NO EXAMINE A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTARÁN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: _____
CARGO: _____
PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO: _____
FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A

ORGANISMO EJECUTOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
C. SERVAÑO MARTELL LOPEZ
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
C. ARMANDO LUCERO LUCERO
CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: _____
MAURICIO BALTERREZ ZUNIGA

NOMBRE Y FIRMA: _____
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
C. LA E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CARGO: _____
RTELEGAL DE CONELYG S.A. DE C.V.

CARGO: _____
PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
C. CP. MARIBEL QUINTIN GONZALEZ
CARGO: Contralor Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: _____
ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: _____
SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO.

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: _____
C. PEDRO SANTIAGO
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO.

X

NOMBRE Y FIRMA: _____
C. SANDRA DE JESUS REYES
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

X

FIRMA CONDICIONADA POR

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME

INCONFORMIDAD MANIFESTADA