



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

ESTIMACIÓN No.1

FECHA:

29-may-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2019

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

**PRESUPUESTO
CONTRATADO**



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADEIRO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 29 de Mayo del 2019

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 29 de Mayo del 2019

Periodo de Ejecución: del Día 29 de Marzo del 2019
 al Día 27 de Mayo del 2019.

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

LOCALIDAD: EL CARRIZAL, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R35/2019

Monto del contrato: \$ 482,246.80

PRESUPUESTO CONTRATADO					
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE

1 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

1.1 RED ELECTRICA

T-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMBEADO DE POSTE	PIEZA	7	13000	\$	91,000.00
T-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PC 7-600., INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMBADO DE POSTE	PIEZA	1	8000	\$	8,000.00
T-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	157	130	\$	20,410.00
T-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRALEL 2-1 1/0-2, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	247	120	\$	29,640.00
T-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA RSA.	LOTE	3	4000	\$	12,000.00
T-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA REA	LOTE	1	4000	\$	4,000.00
T-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA RPP	LOTE	1	4000	\$	4,000.00
T-08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS VSZN	LOTE	2	12000	\$	24,000.00
T-09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS VMDZN	LOTE	2	15000	\$	30,000.00
T-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE ESTRUCTURA CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION	LOTE	1	9000	\$	9,000.00
T-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE ESTRUCTURA CON APARTABRAVO EN 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION	LOTE	1	8000	\$	8,000.00
T-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAUNTE DE TIERRA	LOTE	7	5000	\$	35,000.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 29 de Mayo del 2019

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 29 de Mayo del 2019

Periodo de Ejecución: del Día 29 de Marzo del 2019
 al Día 27 de Mayo del 2019.

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

LOCALIDAD: EL CARRIZAL, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 482,246.80

PRESUPUESTO CONTRATADO					
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE

T-13	EXTRACCION Y RETIRO DE POSTE PCB	LOTE	2	4000	\$ 8,000.00
T-34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PS, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	1	3000	\$ 3,000.00
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RS, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	7	3500	\$ 24,500.00
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KV/2F/13KV, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, MONTAJE Y CONEXION.	LOTE	1	95000	\$ 95,000.00
T-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	9	5220	\$ 46,980.00
T-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBSABANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	8	2900	\$ 23,200.00

Total de RED ELECTRICA

					\$ 415,730.00
CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.					
SUBTOTAL					\$ 415,730.00
IVA					\$ 66,516.80
TOTAL					\$ 482,246.80

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Jose Luis Vazquez C.
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 29-may-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-SG-010/OP-AD/R33/2019

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADO EN LA ESTIMACION #1 - FINIQ.



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 29 de Mayo del 2019

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 29 de Mayo del 2019

Periodo de Ejecución: del Día 29 de Marzo del 2019
al Día 27 de Mayo del 2019.

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

LOCALIDAD: EL CARRIZAL, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 482,246.80

Monto Estimado: \$ 482,246.80

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO					
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE

I AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

I.1 RED ELECTRICA

T-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC, 12x750, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	7.00	\$ 13,000.00	\$ 91,000.00
T-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PC 7-600, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
T-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	137.00	\$ 130.00	\$ 20,410.00
T-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2x1 1/0-2, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	247.00	\$ 120.00	\$ 29,640.00
T-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA ESA.	LOTE	3.00	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00
T-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA REA	LOTE	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
T-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA RFP	LOTE	1.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
T-08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS VS2N	LOTE	2.00	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
T-09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS VRD2N	LOTE	2.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
T-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE ESTRUCTURA CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION	LOTE	1.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
T-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE ESTRUCTURA CON APARTARRAYO EN 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION	LOTE	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
T-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA	LOTE	7.00	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMG6

Tampamolón corona, S.L.P. a 29 de Mayo del 2019

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 29 de Mayo del 2019

Presente.

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

LOCALIDAD: EL CARRIZAL, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-56-010/OP-AD/RB33/2019

Periodo de Ejecución: del Día 29 de Marzo del 2019
 al Día 27 de Mayo del 2019.

Monto del contrato: \$ 482,246.80

Monto Estimado: \$ 482,246.80

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO							
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE		
T-13	EXTRACCION Y RETIRO DE POSTE PC-8	LOTE	2.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00		
T-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	3.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	7.00	\$ 3,500.00	\$ 24,500.00		
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/25/13KV, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, MONTAJE Y CONEXION.	LOTE	3.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00		
T-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	9.00	\$ 5,220.00	\$ 46,980.00		
T-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	8.00	\$ 2,900.00	\$ 23,200.00		
Total de RED ELECTRICA en Estimacion 81 - Finiquito					\$	415,730.00	
CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.							
SUBTOTAL					\$	415,730.00	
IVA					\$	66,516.80	
TOTAL					\$	482,246.80	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Jose Luis Vazquez C.
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 29-may-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-SG-010/OP-AD/R33/2019

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

PORTADA

ESTIMACIÓN NÚMERO:

UNO Y FINIQUITO

OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

MUNICIPIO:

TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

LOCALIDAD:

EL CAKSGAL

CONTRATO:

TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2015

FECHA

29-may-19

PERIODO DE CONTRATO:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2015

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. 2018-2021

SAN LUIS POTOSÍ

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, INVENTARIACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 PLANTACION A. MADRUGA No. 9 ZONA CENTRO TAMPAMOLÓN DE DESARROLLO S.L.A.
 TEL. 482 24 0000 892 VIAL (M033) 198

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO Y FINIQUITO	DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019	20-may-19

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2015	20 de marzo de 2019	29 de mayo de 2019	\$ 241,123.40

MONTO CONTRATADO	
\$	482,246.80

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
ANTERIOR	ACUMULADO
	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 241,123.40

AVANCE DE OBRA	
ANTERIOR	ACUMULADO
	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 482,246.80
	\$ 482,246.80

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ 482,246.80

CON LETRA:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

DEDUCCIONES	
Z AL MILLAR	\$ 831.46
S AL MILLAR	\$ 2,078.65
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 241,123.40
TOTAL	\$ 244,033.51

IMPORTE ESTIMACION	\$ 415,730.00
I.V.A.	\$ 66,516.80
TOTAL	\$ 482,246.80
DEDUCCIONES	
NETO A PAGAR	\$ 338,213.29

CONTRATISTA

Jose Luis Vazquez
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

REVISADO POR:

Alejandro Cano Yañez
 ALEJANDRO CANO YAÑEZ
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolón-CDSM-SG-MARTELL LOPEZ
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MIFAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón-CDSM-ROSEIRA GOMEZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL.489 38 60310 RFC VACL780321 JMG

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 21 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

29-may-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2019

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

ESTIMACIÓN #1 Y FINIQUITO



ESTIMACION #1 FINQUITO

PERIODO DE EJEC. DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

ORBA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

LOCALIDAD: EL CARBUZAL, MUN. DE TAMPAULON CORONA, S.L.P.

NO DE CONTRATO: TAMPAULON-CDSM-56-918/OP-AD/113/2019

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

\$ 482,246.80

MONTO TOTAL ESTIMADO:

FECHA: 25-MAR-19

\$ 482,246.80

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

CUE DE	CONCEPTO	UNID	CANT	CONTRATADO		CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	VOL	IMP. VOL	ADIC
				ESTIMADO	ACUMULADO							

1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA												
1.1	RED ELECTRICA												
1-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO FC 12-750, INCLUIE: ELABORACION DE CERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCAO Y FLOMEADO DE POSTE	MEZA	7.00	13000.00	91,000.00	7.00	91,000.00	7.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PC 7-600, INCLUIE: ELABORACION DE CERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCAO Y FLOMEADO DE POSTE	MEZA	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACBR 1/0, INCLUIE: MATERIALES E INSTALACION, TENIDO Y TENSIONADO	MI	157.00	13000.00	20,410.00	157.00	20,410.00	157.00	20,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRALIZANTE 1/0-2, INCLUIE: MATERIALES E INSTALACION, TENIDO Y TENSIONADO	MI	247.00	13000.00	29,640.00	247.00	29,640.00	247.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I, MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RfC VACL780321 JIM6

ESTIMACION # 1 FINQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD
 LOCALIDAD: EL CARRIZAL, MUN. DE TAMPAULON CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAULON-CDM-SG-010/OP-AD/103/2019
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

PERIODO DE ELEC.: DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 482,246.80
 MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 482,246.80

Cve de	Orto	CONCRETO	MAYORC.			CONTRABO			ESTIMACION 1			ACUMULADO		
			MED	UNI	CANT	PLANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	

1-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE ESTRUCTURA CON APARATOS EN 15 KW. INCLUIE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION	100.00	LOTE	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE TIERRA	500.00	LOTE	2.00	5,000.00	5,000.00	7.00	35,000.00	35,000.00	7.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-13	EXTRACCION Y RETIRO DE POSTE PC-9	100.00	LOTE	2.00	4,000.00	4,000.00	2.00	8,000.00	8,000.00	2.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PC, INCLUIE: MATERIALES Y MONTAJE	100.00	LOTE	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PC, INCLUIE: MATERIALES Y MONTAJE	100.00	LOTE	7.00	3,500.00	24,500.00	7.00	24,500.00	24,500.00	7.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/213MV, INCLUIE: MATERIALES E INSTALACION, MONTAJE Y CONEXION.	100.00	LOTE	1.00	35,000.00	35,000.00	1.00	35,000.00	35,000.00	1.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUELTOS, INCLUIE: MATERIALES E INSTALACION	100.00	PRZA	9.00	5,220.00	60,980.00	9.00	46,980.00	46,980.00	9.00	46,980.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO L. MADEIRO No.9 ZONA CENTRO TAMAYUAN DE ESCOBEDO S.P.
 TEL. (89) 98 60910 RFC VACL780231MS

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

UBICACION: EL CARRIZAL

MUNICIPIO: TAMPA MOLCHON COMONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 29 de Mayo del 2019

CONTRATO No.: TAMPA MOLCHON-CDSM-56-019/OP-AD/R33/2019

PERIODO DE EJECUCION: DEL

29-mar

AL

\$

487,268.80

CVE	CONCEPTOS	UNID	CANT	P. UNID	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL	ESTIMADO	ADICION
					IMPORTE	Nº	IMPORTE	Nº			
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA										
J.1	RED ELECTRICA										
1-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC 32-250 INCLUIE: ELABORACION DE CEM, SUMINISTRO DE MATERIALES, HIRCAO Y PLUMADO DE POSTE	PIEZA	7.00	13,000.00	\$	91,000.00	7.00	\$	91,000.00	\$	91,000.00
1-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PC 7-800, INCLUIE: ELABORACION DE CEM, SUMINISTRO DE MATERIALES, HIRCAO Y PLUMADO DE POSTE	PIEZA	1.00	8,000.00	\$	8,000.00	1.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00
1-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACSR 1/0, INCLUIE: MATERIALES INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	157.00	180.00	\$	28,410.00	157.00	\$	28,410.00	\$	28,410.00
1-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRAL 2x1 1/0-2, INCLUIE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	247.00	120.00	\$	29,640.00	247.00	\$	29,640.00	\$	29,640.00
1-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA BSA.	LOTE	3.00	4,000.00	\$	12,000.00	3.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00
1-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA BEA	LOTE	1.00	4,000.00	\$	4,000.00	1.00	\$	4,000.00	\$	4,000.00
1-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE RETENIDA RPP	LOTE	1.00	4,000.00	\$	4,000.00	1.00	\$	4,000.00	\$	4,000.00
1-08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS VAS2N	LOTE	2.00	12,000.00	\$	24,000.00	2.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00
1-09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS VAS2N	LOTE	2.00	15,000.00	\$	30,000.00	2.00	\$	30,000.00	\$	30,000.00
1-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE ESTRUCTURA CON CONTACUENTO FUSIBLE	LOTE	1.00	9,000.00	\$	9,000.00	1.00	\$	9,000.00	\$	9,000.00
1-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOTE DE ESTRUCTURA CON APARATADO EN 15 KV, INCLUIE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION	LOTE	1.00	8,000.00	\$	8,000.00	1.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00

FINIQUITO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRAS, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADRIO No. 9 ZONA CENTRO TAMUJAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL. 489 28 80320 H.C. VACIL. 780221 JMG

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OSIA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD

UBICACION: EL CARRIZAL

MUNICIPIO: TAMPAULON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 29 de Mayo del 2019

CONTRATO No.: TAMPAULON-CDSM-SS-010/OP-AD/193/2019

PERIODO DE EJECUCION: DEL

29-mar

AL

\$

482,246.80

FINIQUITO

C/C	CONCEPTOS	MAY	FOLIO	UN.	CANT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL	IMPORTE POR ADICION	VOLUMEN
						IMPORTE	Nº1	IMPORTE	Nº1			
T-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANTE DE TIERRA	100	LOTE	7.00	35,000.00	\$	35,000.00	\$	35,000.00	\$	-	0.00
T-13	EXTRACCION Y RETIRO DE POSTE PC-9	100	LOTE	2.00	8,000.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00	\$	-	0.00
T-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUIVE: MATERIALES Y MONTAJE	100	LOTE	1.00	3,000.00	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-	0.00
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUIVE: MATERIALES Y MONTAJE	100	LOTE	7.00	24,500.00	\$	24,500.00	\$	24,500.00	\$	-	0.00
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 30KVA/25/13KV, INCLUIVE: MATERIALES E INSTALACION, MONTAJE Y CONEXION.	100	LOTE	1.00	35,000.00	\$	35,000.00	\$	35,000.00	\$	-	0.00
T-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUELDES, INCLUIVE: MATERIALES E INSTALACION	100	PIEZA	9.00	46,980.00	\$	46,980.00	\$	46,980.00	\$	-	0.00
T-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LANPAYS SUBBARRIOS, INCLUIVE: MATERIALES E INSTALACION	100	PIEZA	8.00	23,200.00	\$	23,200.00	\$	23,200.00	\$	-	0.00
						SUMAS	\$	415,730.00	\$	415,730.00	\$	-
						L.V.A.	\$	66,516.80	\$	66,516.80	\$	-
						TOTALES	\$	482,246.80	\$	482,246.80	\$	-

ELABORO:

Jose Luis Vazquez C.

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

CONTRATISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. SERGIO MARTINEZ LOPEZ

DESARROLLO SOCIAL

Tampamolon Corona, S.L.P.



APROBO:



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

28-may-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2019

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.L.P.
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD
 LOCALIDAD: EL CARRIZAL, MUN. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SS-010/OP-AD/183/2019
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

PERIODO DE EJECUCION:
 DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 482,246.80
 FECHA: 29-may-19

ESTIMACION	APROBACION	FECHA DE		ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
		PERIODO DE EJECUCION					
1-FINIQ		20-mar-19	29-may-19	\$ 482,246.80	\$ 482,246.80	100.00%	100.00%
TOTALES:				\$ 482,246.80	\$ 482,246.80	100.00%	100.00%

ELABORO: *Jose Luis Vazquez*
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

Verbo: *[Signature]*
 DESARROLLO SOCIAL
 2016 C. ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBO: *[Signature]*
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2016 ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ
 2016 ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIJAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 23 DE MARZO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 29-may-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-010/OP-AD/R33/2019

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAULÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: EL CARRIZAL
 CONTRATO: TAMPAULÓN-CDSM-00-010/OP-AD/H39/2019
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBJETO: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL
 FECHA: 29-may-19



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 DISEÑO, PROYECTO Y SUPERVISIÓN GENERAL
 MANIFIESTO DE OBRAS Y CANTERAS DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL. 489 38 60310 BPC VALCARRIZAL, INB

ESTIMACION N° 1 - FINIQ.
 HOJA 3 DE 3

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
\$ 415,790.00	\$ 62,746.00	\$ 482,246.00			\$ 482,246.00

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTERIOR	Z AL MILLAR	Z AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ESTIMACION N° 1 Y FINIQUITO	29-may-19	\$ 415,790.00	\$ 62,746.00	\$ 482,246.00	\$ 241,123.00	\$ 831.46	\$ 2,078.85	\$ 244,033.51	\$ 238,213.29
ESTIMACION N° 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION N° 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION N° 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ANTICIPO		\$ 207,005.00	\$ 33,750.40	\$ 240,755.40					\$ 241,123.40
TOTALES		415,790.00	62,746.00	482,246.00	241,123.00	2,078.85	244,033.51	238,213.29	479,396.69

saldo por ejercer de otra 0.00
 saldo por amortizar anticipo 0.00

Jose Luis Vazquez C.

CONTRATISTA
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 TAMPAULÓN CORONA, S.L.P.
 COORDINADOR DE PROYECTO: MVL, DR
 2019
 MANIFIESTO DE OBRAS Y CANTERAS DE ESCOBEDO S.L.P.

CONTRATISTA
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 TAMPAULÓN CORONA, S.L.P.
 COORDINADOR DE PROYECTO: MVL, DR
 2019
 MANIFIESTO DE OBRAS Y CANTERAS DE ESCOBEDO S.L.P.