

EJERCICIO 2019 MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019**

ENTIDAD EJECUTORA:	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.		FECHA:	28-May-19																																										
	ANTEREDENTES		CLAVE:	839																																										
PROGRAMA	ELECTRIFICACION	CLAVE: 88	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO																																										
SUBPROGRAMA	AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION	CLAVE: 88-08	Nº DE CONCURSO	TAMPAMOLÓN-COBM-88-08-08-08-AD-R232319																																										
REGION	REGION BUASTEGA CENTRO	CLAVE: 884	FECHA DE ADJUDICACIÓN																																											
MUNICIPIO	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE: 839	Nº CONTRATO	TAMPAMOLÓN-COBM-88-08-08-08-AD-R232319																																										
LOCALIDAD	EL CARRIZAL		FECHA DE AGUIERO																																											
MODALIDAD DE INVERSION			POR ADMINISTRACIÓN																																											
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL																																													
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTELLO																																													
FECHA DE INICIO	28 05 2019	FECHA REAL DE TERMINACION:	21 05 2019																																											
DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL																																													
<p>SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO LOPEZ MATEO, EL CUAL CONSISTIRA EN: 8.00 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12.750, 1.00 PIEZA DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 18KVA/230/33KV, 7.00 PIEZAS DE ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS26, ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO AP30, ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO R320, TIERRA FISICA PARA ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION, 3.00 LOTES DE ACOMETIDAS EL CUAL INCLUYEN EL TUBO DE LA MUFA, CARBADO, BASE SOCKET PARA MEDIDOR.</p>																																														
RESUMEN DE ESTIMACIONES																																														
ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO PAGADO	OBSERVACIONES																																									
ENTRADA Y PAGUETO	DEL DIA 29 DE MAYO AL DIA 27 DE MAYO DE 2019	\$ 415,736.00	\$ 86,576.80	\$ 402,246.80																																										
\$	\$	\$ -	\$ -	\$ -																																										
\$	\$	\$ -	\$ -	\$ -																																										
TOTAL EMPROCESO		\$ 415,736.00	\$ 86,576.80	\$ 402,246.80																																										
SALDO PENDIENTE		\$ -	\$ -	\$ -																																										
TOTAL CONTRATADO		\$ 415,736.00	\$ 86,576.80	\$ 402,246.80																																										
<p style="text-align: center;">INVERSION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>APROBADA</th> <th>EJECUTA</th> <th>FISICO</th> <th>100%</th> <th>FINANCIERO</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 402,246.80</td> <td>\$ 402,246.80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>AUTORIZACIÓN</td> <td>Nº</td> <td>OPRO</td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>\$ 402,246.80</td> <td>\$ 402,246.80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>APROBACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE CONTRATO</td> <td>\$ 402,246.80</td> <td>IMPORTE DE DEDUCCIONES:</td> <td></td> <td>\$</td> <td>2,910.51</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL ESTIMADO:</td> <td>\$ 402,246.80</td> <td>SALDO POR CANCELAR:</td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">AVANCE TOTAL</p>					APROBADA	EJECUTA	FISICO	100%	FINANCIERO	100%	\$ 402,246.80	\$ 402,246.80							AUTORIZACIÓN	Nº	OPRO	FECHA	\$ 402,246.80	\$ 402,246.80							APROBACIÓN				IMPORTE CONTRATO	\$ 402,246.80	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		\$	2,910.51	IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 402,246.80	SALDO POR CANCELAR:		\$	
APROBADA	EJECUTA	FISICO	100%	FINANCIERO	100%																																									
\$ 402,246.80	\$ 402,246.80																																													
		AUTORIZACIÓN	Nº	OPRO	FECHA																																									
\$ 402,246.80	\$ 402,246.80																																													
		APROBACIÓN																																												
IMPORTE CONTRATO	\$ 402,246.80	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		\$	2,910.51																																									
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 402,246.80	SALDO POR CANCELAR:		\$																																										
<p style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA-RECEPCION</p> <p>EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE USUCA EN: _____ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES BUADALUPE VICTORIA Y ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA LOCALIDAD DE _____ EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SENDO LAS _____ 11/30</p> <p>HRS. DEL DIA _____ DE _____ DEL _____ 2019 DE RETURNO LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.</p>																																														
GARANTIA POR VICIOS OCULTOS																																														
TIPO DE DOCUMENTO	FINANZA DE BUENA CALIDAD																																													
Nº _____ 282945-2000	IMPORTE: \$	43,246.80	FECHA DE EFECTUACION	29 de mayo de 2019																																										
NOMBRE DE LA COMPANIA AFIANZADORA:	LIBERTY FINANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 28 de noviembre de 2019																																													

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL

SECCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECIBIDO E INSCRIPCION POR LAS PARTES QUE ADECUAN, SE CONCLUYE QUE DENTRO DE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO EL SISTEMA DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, TAMPAULÓN CORONA, S.L.P. COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS INTERESADOS, LA PRESENTE NO DAÑA A LA ENTREGA SUBCONTRATO O CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS INDICADAS EN LOS SERVICIOS DEL SERVICIO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. PRUDENCIO MARTINEZ FIRMA: 
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO. FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

ELECTORAL QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA ORGANISMO OPERADOR EJECUTOR DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



ORGANISMO OPERADOR EJECUTOR DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

OSBRAS PUBLICAS
Tampolón Corona, S.L.P.
2018 - 2019
C. ARMANDO LUCERO LUCERO

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPOLÓN CORONA, S.L.P.
ORGANISMO OPERADOR EJECUTOR DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

PRÉSIDENTA MUNICIPAL
Tampolón Corona, S.L.P.
2018 - 2019
C. LA E. ISIDRO BELLA GÓMEZ

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: Presidente Municipal Constituyente

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

DESGARRO Y SOCIAL
C. SERGIO GARCÍA GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: Contratista de Desempeño Social Municipal

ADMINISTRADOR ÚNICO
C. JOSÉ LUIS VÁSQUEZ CASTILLO

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: Administrador Único

CONTRALORA INTERNA DE LA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA
Tampolón Corona, S.L.P.
C. P. MARIBEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: Contralora Interna

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

ING. JIMMY ALEJANDRO CANO YÁÑEZ

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: Scpm. y Control de Obra Municipal

COMITÉ COMUNITARIO

ING. JIMMY ALEJANDRO CANO YÁÑEZ

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO


SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

S. LORRENZO HERRERA RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: VECAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

VECAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. CAROLINA MARTINEZ SANTIAGO

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: TRESERO DE COMITÉ COMUNITARIO

TRESERO DE COMITÉ COMUNITARIO

C. DOMINGA TENISERREZ GARRIDO

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

JUEZ AUXILIAR
EL JUDICIO DEL CARRIZAL

NOMBRE Y CARGO DEL RECORRIDO

JUEZ AUXILIAR

EL JUDICIO DEL CARRIZAL

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO