



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 30 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

ESTIMACION NO 1

FECHA: 08-MAY-19

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/RSS/2019

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE TAJINAB

PRESUPUESTO
CONTRATADO



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.
Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 8 de Mayo del 2019

Fecha de Presentación: 8 de Mayo de 2019

Periodo de Ejecución: del Día 20 de Marzo del 2019
al Día 04 de Mayo del 2019.

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD: TAJINAB, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 720,093.84

PRESUPUESTO CONTRATADO					
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE

I PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

II TERRACERIAS

TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	855	16.33	\$ 13,962.15
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	171.00	215.00	\$ 36,765.00
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	171	116.21	\$ 19,871.91
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	855	55.72	\$ 47,640.60

Total de TERRACERIAS

\$ 118,239.66

CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.

II PAVIMENTOS

PAV-01	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	570	38.26	\$ 21,808.20
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6" * 10" (1.02 kg/m ²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	855.00	44.57	\$ 38,107.95
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	855.00	510.56	\$ 436,528.80



TOPCON



TOPOGRAFIA, INSPECTORES Y CONSTRUCCION

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.
Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 6 de Mayo del 2019

Fecha de Presentación: 8 de Mayo de 2019

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD: TAJINAB, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 720,093.64

Periodo de Ejecución: del Día 20 de Marzo del 2019
al Día 04 de Mayo del 2019.

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA INCLUYE: APILÉ Y RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	8088.37	\$ 8,088.37

Total de PAVIMENTOS

\$ 802,530.72

QUINIENTOS DOS MIL CINCUENTOS TREINTA PESOS 72100 M.N.

SUBTOTAL \$ 620,770.38
IVA \$ 99,523.26
TOTAL \$ 720,093.64

****SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 64100 M.N.****

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

ESTIMACION NO 1

FECHA: 08-MAY-19

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/RSS/2019

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE TAJINAB

CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADO EN LA 1RA ESTIMACION Y FINIQ.



TOPCON



TOPOMETRIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

Tampamolón corona, S.L.P. a 8 de Mayo del 2019

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 8 de Mayo de 2019

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD: TAJINAB, MUN. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD6M-SE-004/OP-AD/R33/2019

**Periodo de Ejecución: del Día 20 de Marzo del 2019
al Día 04 de Mayo del 2019.**

Monto del contrato: \$ 720,093.64

Monto Estimado: \$ 720,093.64

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO						
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	

I PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

II TERRACERIAS

TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	855	16.33	\$	13,962.15
----------	--	----	-----	-------	----	-----------

TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO I, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	171.00	215	\$	36,765.00
----------	--	----	--------	-----	----	-----------

TERR-003	CARGA Y ACARRO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	M3	171	116.21	\$	19,871.91
----------	---	----	-----	--------	----	-----------

TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	855	55.72	\$	47,640.50
---------	---	----	-----	-------	----	-----------

Total de TERRACERIAS en Estimacion #1 - Finiquito

\$ 118,239.68

CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.

III PAVIMENTOS

PAV-01	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	570.00	38.28	\$	21,808.20
--------	--	----	--------	-------	----	-----------

PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"X-10"X10 (1.02 kg/m ²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	855.00	44.57	\$	38,107.35
---------	--	----	--------	-------	----	-----------

PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA ACARRO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	855.00	510.50	\$	436,528.80
---------	--	----	--------	--------	----	------------



TOPCON

TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.
Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 8 de Mayo del 2019

Fecha de Presentación: 8 de Mayo de 2019

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD: TAJINAB, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/R33/2019

Periodo de Ejecución: del **Día 20 de Marzo del 2019**
al **Día 04 de Mayo del 2019.**

Monto del contrato: \$ 720,093.64

Monto Estimado: \$ 720,093.64

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE APILÉ Y RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	6086.37	6,086.37

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

Total de PAVIMENTODS en Estimacion #1 - Finiquito

****QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N.****

\$ 502,539.72

SUBTOTAL \$ 620,770.38

IVA \$ 99,323.26

TOTAL \$ 720,093.64

****SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.****

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

ADMINISTRADOR UNICO



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

ESTIMACION NO 1

FECHA: 08-MAY-19

NO DE CONTRATO: TAMPANOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/RSS/2019

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE TAJINAB

**NUMEROS GENERADORES
EJECUTADOS EN LA 1RA
ESTIMACION Y FINIQ.**

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

OBRA : PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD : FAJINAS

MUNICIPIO: TAMPA-MOLON CORONA, S.P.

ELABORO : ING. CESAR A. FIGUEROA HURTADO

PERIODO DE EJEC: 20-mar-19 AL 04-may-19

FECHA : 10-MAYO-19

CONCEPTO No: TERR-001

UNIDAD : M3

CONCEPTO DE TRABAJO
ELEMENTOS IGUALES
EJE
TRAMO
LARGO
ANCHO
PROFUNDIDAD
VANO
SUB-TOTAL
TOTAL
OBSERVACION

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
CARGA Y ACARreo DE MATERIAL PRODUCTO DE REBALE DE TERRENO, EN CAMION CON TRO				285.00	3.00	0.20		171.00	171.00	
LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA										
TOTAL DE HOJA :								171.00	171.00	M3

CARGOS DE GENERADOR

CONTRATISTA

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

SUPERVISOR MUNICIPAL

ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ



TOPCON

TOPGRAFIA, PRODUCTOS Y CONSTRUCCION



PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019
ESTIMACION NO 1

FECHA: 08-MAY-19

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OF-AD/R33/2019

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE TAJINAB

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO:

UNO Y FINQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
LOCALIDAD: TAJINAB
CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/CP-ADIR33/2019
FECHA: 08-may-19

PERIODO DE CONTRATO:

DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 08 DE MAYO DE 2019

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1

DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO Y FINQUITO	DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019	08-may-19

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON L.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/CP-ADIR33/2019	20 de marzo de 2019	4 de mayo de 2019	\$ 360,046.82

MONTO CONTRATADO	
\$	720,093.64

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
ANTERIOR	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 360,046.82

AVANCE DE OBRA	
ANTERIOR	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 720,093.64

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD \$ 720,093.64

N LETRA

“SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.”

DEDUCCIONES	
2 AL MILLAR	\$ 1,241.54
5 AL MILLAR	\$ 3,103.85
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 360,046.82
TOTAL	\$ 364,392.21

IMPORTE ESTIMACION	\$ 620,770.36
L.V.A.	\$ 99,323.28
TOTAL	\$ 720,093.64
DEDUCCIONES	\$ 364,392.21
NETO A PAGAR	\$ 355,701.43

CONTRATISTA

REVISADO POR:

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
 ADMINISTRADOR UNICO

ING. GERARDO SANTIAGO MARTINEZ
 DEL AYUNTAMIENTO

DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

AUTORIZO

PRESENCIA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 2018-2021

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCIONAL





TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

ESTIMACION NO 1

FECHA: 08-MAY-19

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/RS3/2019

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE TAJINAB

**ESTIMACIÓN #1 Y
FINIQUITO**



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ESTIMACION #1 FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD: TAJINAS, MUN. DE TAMPAULON CORONA, S.L.P.

NO DE CONTRATO: TAMPAULON-CDM-SE-804/OP-AD/183/2019

FECHA: 08-may-19

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$

720,093.64

CONTRATISTA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

MONTO TOTAL ESTIMADO:

720,093.64

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%ANNO	FIBRO	UNI	CANT	CONTRATADO		ESTIMACION 1		VOL	POR EJEC	POR EJEC	VOL	MP VOL	AOC
						IMPORTE	PUNTE	IMPORTE	CANT						

1 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

1.1	TERRACERIAS															
TERR-00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100.00		M2	13,962.15	13,962.15	855.00	13,962.15	855.00	13,962.15	0.00	0.00	13,962.15	855.00	0.00	0.00
TERR-00	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO E, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ALINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100.00		M3	36,765.00	36,765.00	173.00	36,765.00	173.00	36,765.00	0.00	0.00	36,765.00	173.00	0.00	0.00
TERR-00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE CARGA CON MAQUINARIA.	100.00		M3	19,871.91	19,871.91	173.00	19,871.91	173.00	19,871.91	0.00	0.00	19,871.91	173.00	0.00	0.00
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	100.00		M2	47,840.68	47,840.68	555.00	47,840.68	555.00	47,840.68	0.00	0.00	47,840.68	555.00	0.00	0.00
PAV-01	PAVIMENTOS															
PAV-01	GIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTELES DE 8' x 2' + 6 ML CON MACHIBRE DE ANGULO INTERIOR.	100.00		ML	21,808.28	21,808.28	570.00	21,808.28	570.00	21,808.28	0.00	0.00	21,808.28	570.00	0.00	0.00
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10 (1.02 kg/m ²) EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100.00		M2	38,107.35	38,107.35	855.00	38,107.35	855.00	38,107.35	0.00	0.00	38,107.35	855.00	0.00	0.00



TOPCON



ESTIMACION #1 FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

LOCALIDAD: TAJINAB, MUN. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

NO DE CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-SE-004/OF-AD/823/2019

CONTRATISTA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

PERIODO DE EJEC: DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$

720,093.64

MONTO TOTAL ESTIMADO:

\$ 720,093.64

CVE DE	CONCEPTO	UNID	CANT	PLANT	IMPORTE	CONTRATADO		CANT	IMPORTE	ACUMULADO	VOL	REP VOL	ADIC	ADIC	VOL	REP VOL	ADIC	ADIC		
						CANT	IMPORTE													
PAY-003	ELABORACION DE CONCRETO F.C-250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.344 HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y GARETILLAS	M2	855.00	310.56	436,328.80	855.00	436,328.80	855.00	436,328.80	436,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAY-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APLE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	4,000.37	4,000.37	1.00	4,000.37	1.00	4,000.37	4,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S U M A S:																				
820,770.38											620,770.38		620,770.38		0.00		0.00		0.00	

CONTRATADO TOTAL: 720,093.64

SUMA: \$820,770.38

10% I.V.A. \$89,323.28

CONTRATADO TOTAL: \$720,093.64

% FINANCIERO: 100.00%

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

ADMINISTRADOR UNICO

APROBÓ:



C. GERARDO MARTELL LOPEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL



APROBÓ:




C. L.A.E. ESTRO MEJIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSTRUCCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



APROBÓ:



FINIQUITO

CONTRATISTA: ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

CERA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL

UBICACION: TAJINAB

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 8 de Mayo de 2019

CONTRATO No.: TAMPAMOLON-CDSM-SE-064/OP-AD/R33/2019

PERIODO DE EJECUCION DEL

AL 20-mar

04-may-19

\$

720,093.54

INFORMAL MANTENIMIENTO Y REPARACION



Cve	Del	Conceptos	% Av.	Rbo	Um.	Cant.	P. Unt.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		Nº1	Importe	ESTIMADO	ESTIMAR	ADICION	
								Importe	Volumen	Estimacion 1	Volumen						
		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO															
1.1		TERRACERIAS															
TERR-001		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100	M2	665.00	16.33	\$	13,992.15	955.00	\$	13,992.15	\$	13,992.15	\$	13,992.15	\$	0.00
TERR-002		CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ALINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS	100	M3	171.00	216.00	\$	36,765.00	171.00	\$	36,765.00	\$	36,765.00	\$	36,765.00	\$	0.00
TERR-003		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE CARGA CON MAQUINARIA	100	M3	171.00	198.21	\$	19,871.91	171.00	\$	19,871.91	\$	19,871.91	\$	19,871.91	\$	0.00
TERR-004		COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	100	M2	665.00	55.72	\$	47,640.60	665.00	\$	47,640.60	\$	47,640.60	\$	47,640.60	\$	0.00
LI		PAVIMENTOS															
PAV-01		CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTES DE 6' X 2' - 6 ML. CON MACHAMBRE DE ANGULO INTERIOR	100	ML	670.00	38.26	\$	21,808.20	670.00	\$	21,808.20	\$	21,808.20	\$	21,808.20	\$	0.00
PAV-002		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x9-10x10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUIE GANCHOS Y TRASLAPES.	100	M2	855.00	44.57	\$	38,107.35	855.00	\$	38,107.35	\$	38,107.35	\$	38,107.35	\$	0.00

FINIQUITO



CONTRATISTA: ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL.

UBICACION: TAJINAB

MUNICIPIO: TAMPALOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 8 de Mayo de 2019

CONTRATO No.: TAMPALOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/R33/2019

PERIODO DE EJECUCION DEL

AL 20-mar

04-may-19

\$

720,093.64

CVE	DEL	CONCEPTOS	%AV	UN	CANT	P. UNIT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES	IMPORTE	ESTIMADO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE POR ESTIMAR	ADICION VOLUMEN
							ESTIMACION	FINIQUITO						

PAV-003		ELABORACION DE CONCRETO F.C-250 KG/CMS EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO CON BOTES Y CARRETTILLAS	100	M2	855.00	510.58	\$	436,528.80	\$	436,528.80	\$	436,528.80	\$	-	0.00	
PAV-004		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APLE A RETIRO DEL MATERIAL SOBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100	LOTE	1.00	6,088.37	\$	6,088.37	\$	6,088.37	\$	6,088.37	\$	-	0.00	
							SUMAS	\$	620,770.38	\$	620,770.38	\$	620,770.38	\$	-	
							I.V.A	\$	88,323.26	\$	88,323.26	\$	88,323.26	\$	-	-
							TOTALES	\$	720,093.64	\$	720,093.64	\$	720,093.64	\$	-	-

ELABORO:

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
CONTRATISTA

REVISO:

C. GERARDO MARTELL LOPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-0883 ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



TOPCON



TOPGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 30 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

ESTIMACION NO 1

FECHA: 06-MAY-19

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/R33/2019

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE TAJINAB

**CONCENTRADO DE
ESTIMACION #1 Y
FINIQ.**

CONCERTADO DE ESTIMACION # - FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL
 LOCALIDAD: TAJINAB, MUN. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-SE-004/OP-AD/833/2019
 CONTRATISTA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

PERIODO DE EJECUCION:
 DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 720,093.64
 FECHA: 08-may-19

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACION	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACION IMPORTE	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO	% AVANCE		
							FINANCIERO	FISICO	
1	20-mar-19 AL 04-may-19		\$ 720,093.64	\$ 720,093.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTALES:									

ELABORO:


DEPARTAMENTO DE
 DESARROLLO SOCIAL

 G. GERARDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBO:

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 2019 - 2021
 ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE MARZO AL DIA 04 DE MAYO DE 2019

ESTIMACION NO 1

FECHA: 06-MAY-19

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/0F-AD/RSS/2019

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD DE TAJINAB

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO:
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
LOCALIDAD:
TAJINAB
CONTRATO:
TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/OP-AD/R33/2019
CONTRATISTA:
ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
OBRA:
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TAJINAB
FECHA:
08-may-19

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TAJINAB



ESTIMACION No 1 - FINIQ.
HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
\$ 620,770.38	\$ 99,223.26	\$ 720,093.64			\$ 720,093.64

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO	20-mar-19 04-may-19	\$ 620,770.38	\$ 99,223.26	\$ 720,093.64	\$ 360,046.82	\$ 1,241.54	\$ 3,103.85	\$ 364,392.21	\$ 358,701.43
ESTIMACION NO. 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION NO. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ANTICIPO		\$ 310,385.19	\$ 49,661.63	\$ 360,046.82					\$ 360,046.82
TOTALES		620,770.38	99,223.26	720,093.64	360,046.82		3,103.85	364,392.21	715,748.25

saldo por ejercer de obra	0.00
saldo por amortizar anticipo	0.00

CONTRATISTA

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER



COMANDANTE DE DESARROLLO SOC. RWL DE

TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

C. SANDRO MARTÍN LÓPEZ

DESARROLLO SOCIAL



TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

RESERTE MUNICIPAL CONSTRUCION

C. L.A.B. ISIDRO MEJIA GOMEZ

TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

PRISIDENCIA MUNICIPAL

