



EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 08-abr-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA: ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION - LINEA Y RED ELECTRICA CLAVE: SI-02 N°. DE CONCURSO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-003/OP-ADR33/2019
 REGIÓN: REGIÓN HUAASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN: _____
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 N°. CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-003/OP-ADR33/2019
 LOCALIDAD: ZACAZONAPA FECHA DE ACUERDO: _____
 MODALIDAD DE INVERSIÓN: _____ POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: JOSE LUIS VÁZQUEZ CASTILLO

FECHA DE INICIO: 28 de febrero de 2019 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 5 de abril de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN, EN EL CUAL SE REALIZO LA EJECUCION CON: 15.00 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750, 2.00 PIEZAS DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA/2F/33KV, 7.00 PIEZAS DE ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20, 7.00 PIEZAS DE ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO AP20, 2.00 PIEZAS DE ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RS20, 3.00 PIEZAS TIERRA FISICA ESTRUCTURAS MONOFASICA EN MEDIA TENSION, 2.00 LOTES DE MEDIDOR DE ALUMBRADO PUBLICO A 220/127 VOLTS EL CUAL INCLUYE EL TUBO DE LA MUFA EL CABLEADO CON CALIBRE 10, LA BASE SOQUET Y EL INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y PRIMITIVO	DEL DIA 28 DE FEBRERO AL DIA 05 DE ABRIL DE 2019	\$ 551,724.14	\$ 88,279.86	\$ 640,000.00	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 551,724.14	\$ 88,279.86	\$ 640,000.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 551,724.14	\$ 88,279.86	\$ 640,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES: _____

DIVISION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00				
BENEFICIARIOS						
CREDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 640,000.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 3,952.07		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 640,000.00		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL CAMPO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPA DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR MEJORES OCUETOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 N°. 2218384-0000 IMPORTE: \$ 64,000.00 FECHA DE EXPEDICIÓN: 8 de abril de 2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 8 de octubre de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAZONAPAN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DISTRIBUCION DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA JARAJA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS OPORTOS Y/O VICIOS OCURRIDOS DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA Y SE CIERRE POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. RICARDO MEJIA OLEA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE COMUNITARIO

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO EJECUTOR



NOMBRE Y FIRMA: DESARROLLO SOCIAL TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P.
COORDINADOR GENERAL DEL DEPT. DE OBRAS PUBLICAS

CARGO: COORDINADOR GENERAL DEL DEPT. DE OBRAS PUBLICAS

ORGANISMO EJECUTOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: OBRAS PUBLICAS TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P.
2018 - 2021

CARGO: Director de Obras Públicas

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: José Vázquez C.
JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

CARGO: CONTRATISTA UNICO

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P.
2018 - 2021

CARGO: Presidente Municipal Constituyente

CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO EJECUTOR



NOMBRE Y FIRMA: CONTRALORIA INTERNA TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P.
2018 - 2021
C. C.P. MARBEL QUINTA GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: 

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 

CARGO: SECRETARIO DE COMITE COMUNITARIO

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: O.G.G.
C. OIBAR GARCIA GALLEGOS

CARGO: TESORERO DE COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: X Eva Maria Santos Barras
C. EVA MARIA SANTOS BARRAS

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

FIRMA CONCORDADA POR: _____
NOMBRE Y CARGO DEL SECONDO: _____

INDICACIONES MANIPULADAS