



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

**ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO**

FECHA: 07-oct-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN  
EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA  
MUNICIPAL**

# **PRESUPUESTO CONTRATADO**



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA  
VAL-HAS**

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Octubre del 2019

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Presente.

Fecha de Presentación: 07 de Octubre del 2019

Periodo de Ejecución: del Día 13 de Septiembre del 2019

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL  
FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

al Día 05 de Octubre del 2019.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-ADIR33/2019

Monto del contrato: \$ 478,262.72

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE				
1.1	RED DE DISTRIBUCION				
100	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	309.25	\$ 14.71	\$ 4,549.07
200	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" CON UN ANCHO MAXIMO DE 50 CM Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 60 CM.	M3	185.55	\$ 459.14	\$ 85,193.43
300	PLANTILLA DE APIZONADA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	M3	46.39	\$ 547.14	\$ 25,381.82
400	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 2" RD 26.	ML	618.50	\$ 138.84	\$ 85,872.54
500	INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC DE 2" RD 26.	ML	618.50	\$ 56.44	\$ 34,908.14
600	ACOSTILLAMIENTO TUBERIA EN ZANIAS CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	M3	46.39	\$ 596.17	\$ 27,656.33
700	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	92.78	\$ 119.57	\$ 11,093.70
800	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES. TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M.	PIEZA	1.00	\$ 5,109.80	\$ 5,109.80
900	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 70 X 70 CM CON PESO DE 1.54 KG.	PIEZA	1.00	\$ 3,050.99	\$ 3,050.99
1000	VALVULA DE PASO DE ESFERA ROSCABLE 2" GALVANIZADA	PIEZA	2.00	\$ 1,735.60	\$ 3,471.20



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA  
VAL-HAS**

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Octubre del 2019

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Presente.

Fecha de Presentación: 07 de Octubre del 2019

Período de Ejecución: del Día 13 de Septiembre del 2019

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL  
FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

al Día 05 de Octubre del 2019.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 478,262.72

**PRESUPUESTO CONTRATADO**

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS MEDIDOR DE AGUA POTABLE (CORTAS) INCLUYE: TUBO DE CPVC DE 1/2" (6.00 ML POR TOMA DOMICILIARIA), HIDROTOMA DE 2" CON SALIDA A 1/2", ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD MACHO 1/2", CODO CPVC FLOWGUARD 1/2" x 90, ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD HEMBRA 1/2", NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 8", VALVULA GLOBO ROSCABLE 1/2" (13 MM), MARCA URREA, CODO GALVANIZADO 90º 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 6", MEDIDOR DE AGUA DOMICILIARIO DE 13 mm (1/2") AV3-STAR2, TEE GALVANIZADA REF. 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 80 cms (28"), TAPON MACHO 1/2" GALVANIZADO, COPLER GALVANIZADO 13MM, LLAVE NARIZ 13 MM (1/2") ROSCABLE BRONCE MARCA DICA, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	TOMA	27.00	\$ 4,315.54	\$ 116,519.58
1200	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 9,485.45	\$ 9,485.45
<b>Total de RED DE DISTRIBUCION</b>					\$ 412,295.45
**CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.**					
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 412,295.45
				<b>IVA</b>	\$ 65,967.27
				<b>TOTAL</b>	\$ 478,262.72

\*\*CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.\*\*



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS,  
S.A. DE C.V.**

R.P.T.E. LEGAL: GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

**ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO**

FECHA: 07-oct-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN  
EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA  
MUNICIPAL**

**CONCEPTOS Y CANTIDADES  
EJECUTADO EN LA  
ESTIMACION #1 Y FINIQUITO**



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA  
VAL-HAS**

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Octubre del 2019

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Presente.

Fecha de Presentación: 07 de Octubre del 2019

Periodo de Ejecución: del Día 13 de Septiembre del 2019

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL

al Día 05 de Octubre del 2019.

FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 478,262.72

**CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION #1 Y FINIQUITO**

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE				
1.1	RED DE DISTRIBUCION				
100	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	309.25	\$ 14.71	\$ 4,548.07
200	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" CON UN ANCHO MAXIMO DE 50 CM Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 60 CM.	M3	185.55	\$ 459.14	\$ 85,193.48
300	PLANTILLA DE APISONADA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	M3	46.99	\$ 547.14	\$ 25,881.82
400	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 2" RD 26.	ML	618.50	\$ 138.84	\$ 85,872.54
500	INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC DE 2" RD 26.	ML	618.50	\$ 56.44	\$ 34,908.14
600	ACOSTILLAMIENTO TUBERIA EN ZANJAS CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	M3	46.39	\$ 596.17	\$ 27,656.33
700	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	92.78	\$ 119.57	\$ 11,093.70
800	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES, TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M.	PIEZA	1.00	\$ 5,103.80	\$ 5,103.80
900	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 70 X 70 CM CON PESO DE 134 KG.	PIEZA	1.00	\$ 3,050.39	\$ 3,050.39
1000	VALVULA DE PASO DE ESFERA ROSCABLE 2" GALVANIZADA	PIEZA	2.00	\$ 1,735.60	\$ 3,471.20



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA  
VAL-HAS**

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Octubre del 2019

Fecha de Presentación: 07 de Octubre del 2019

Periodo de Ejecución: del Día 13 de Septiembre del 2019

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL  
FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

al Día 05 de Octubre del 2019.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 478,262.72

**CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION #1 Y FINIQUITO.**

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS MEDIDOR DE AGUA POTABLE (CORTAS) INCLUYE: TUBO DE CPVC DE 1/2" (6.00 MIL POR TOMA DOMICILIARIA), HIDROTOMA DE 2" CON SALIDA A 1/2", ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD MACHO 1/2", CODO CPVC FLOWGUARD 1/2" x 90, ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD HEMBRA 1/2", NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 8", VALVULA GLOBO ROSCABLE 1/2" (13 MM), MARCA URREA, CODO GALVANIZADO 90° 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 6", MEDIDOR DE AGUA DOMICILIARIO DE 13 mm (1/2") AVS-STAR2, TEE GALVANIZADA REF. 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 80 cms (28"), TAPON MACHO 1/2" GALVANIZADO, COPLA GALVANIZADO 13MM, LLAVE NARIZ 13 MM (1/2") ROSCABLE BRONCE MARCA DICA, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	TOMA	27.00	\$ 4,315.54	\$ 116,519.58
1200	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 9,495.45	\$ 9,495.45
Total de RED DE DISTRIBUCION EN ESTIMACION #1-FINIQUITO					\$ 412,295.45
**CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.**					
SUBTOTAL					\$ 412,295.45
IVA					\$ 65,967.27
TOTAL					\$ 478,262.72

\*\*CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.\*\*



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS,  
S.A. DE C.V.**

RPTE LEGAL: GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUNOZ



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

**ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO**

FECHA: 07-oct-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN  
EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA  
MUNICIPAL**

**P O R T A D A**

ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO  
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL  
 CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019  
 FECHA: 07-oct-19



PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2019  
 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO Y FINIQUITO	DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019	07-oct-19

**CONTROL DE ESTIMACIONES**

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO ( CON I.V.A.)
TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019	13 de septiembre de 2019	5 de octubre de 2019	\$ 239,131.36

MONTO CONTRATADO	
\$	478,262.72

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 239,131.36	\$ 239,131.36

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 478,262.72	\$ 478,262.72

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD \$ 478,262.72

CON LETRA: "CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N."

**DEDUCCIONES**

2 AL MILLAR	\$	824.59
5 AL MILLAR	\$	2,061.48
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	239,131.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>242,017.43</b>

IMPORTE ESTIMACION	\$	412,295.45
I.V.A.	\$	65,967.27
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>478,262.72</b>
DEDUCCIONES	\$	242,017.43
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>236,245.29</b>

CONTRATISTA

REVISADO POR:  
  
 JORGE A. PÉREZ LEÓN  
 DIRECTOR DEL H. AYUNTAMIENTO

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
  
 C. SERVANIO MARTELL LOPEZ  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.  
 RPTA LEGAL: GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ

AUTORIZO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Tampamolon Corona, S.L.P.  
 2018 - 2021  
  
 C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

**ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO**

FECHA: 07-oct-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN  
EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA  
MUNICIPAL**

**ESTIMACIÓN #1 Y  
FINIQUITO**

**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA**  
**VAL-HAS S.A.S.**

**E S T I M A C I Ó N # 1 - F I N I Q U I T O**

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$

478,262.72

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/AOP-ADM/23/2019

FECHA: 07-oct-19

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

C/DE C/PTO	CONCEPTO	%AVANCO FÍSICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. POR EJEC.	IMP. VOL. ADIC	IMP. VOL. ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			
<b>I AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE</b>											
1.1	RED DE DISTRIBUCION										
100	LIBREZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	100.00	M2	309.25	14.71	4,549.07	309.25	4,549.07	0.00	0.00	0.00
200	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" CON UN ANCHO MAXIMO DE 95 CM Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 60 CM.	100.00	M3	185.53	459.14	85,193.43	185.53	85,193.43	0.00	0.00	0.00
300	PLANTILLA DE AFIZOMADA, CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	100.00	M3	46.39	547.14	25,381.82	46.39	25,381.82	0.00	0.00	0.00
400	SUMINISTRO DE TUBERIA PAC 2" RD 20.	100.00	MIL	618.50	138.94	85,872.54	618.50	85,872.54	0.00	0.00	0.00



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA  
VAL-HAS S.A.S.**

**E S T I M A C I O N # 1 - F I N I Q U I T O**

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$

478,262.72

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038IOP-ADVR33/2019

FECHA: 07-oct-19

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

CVE DE CPTO	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO				VOL. MP. VOL. POR EJEC.	VOL. ADIC. POR EJEC.	MP. VOL. ADIC.	
			CANT.	P.UNIT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE				
600	INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC DE 2" RO 28	MIL.	618.50	56.44	34,968.34	618.50		34,968.34		618.50		0.00	0.00
600	ACOSTILLAMIENTO TUBERIA EN ZANJAS CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	M3	46.39	596.17	27,656.33	46.39		27,656.33		46.39		0.00	0.00
700	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y AGUA EN GAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACABADO DENTRO DE LA OBRA.	M3	92.78	119.57	11,093.70	92.78		11,093.70		92.78		0.00	0.00
800	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 1 DE 6.70 X 6.70 M.	PIEZA	1.00	5,103.80	5,103.80	1.00		5,103.80		1.00		0.00	0.00
900	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 70 X 70 CM CON PESO DE 134 KG.	PIEZA	1.00	3,656.39	3,656.39	1.00		3,656.39		1.00		0.00	0.00

**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA  
VAL-HAS S.A.S.**

**E S T I M A C I Ó N # 1 - F I N I Q U I T O**

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$

478,262.72

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-03810/P-ADM/33/2019

FECHA: 07-oct-19

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

CUE DE CPTO	CONCEPTO	S/AVANC FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL IMP VOL POR EJEC	VOL IMP VOL POR EJEC	VOL ADIC	IMP VOL ADIC
			UN	CANT	P/UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
1000	VALVULA DE PASO DE ESPERA ROSCABLE 2" GALVANIZADA	100.00	PIEZA	2.00	1755.6	3,471.20	2.00	3,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	SALVAMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS MEDIDOR DE AGUA POTABLE (CORTAS) INCLUYE TUBO DE CPVC DE 1/2" (0.00 ML POR TOMA DOMICILIARIA), HIDROMOTOMA DE 2" CON SALIDA A 1/2", ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD MACHO 1/2", CODO CPVC FLOWGUARD 1/2" x 90, ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD HEMBRA 1/2", NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 8", VALVULA GLOBO ROSCABLE 1/2" (13 MM), MARCA URREA, CODO GALVANIZADO 90º 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 8", MEDIDOR DE AGUA DOMICILIARIO DE 13 mm (1/2) AVG-STANG, TEE GALVANIZADA REF. 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 8º (25), TAPON MACHO 1/2" GALVANIZADO, COPLE GALVANIZADO 13MM, LLAVE NARIZ 13 MM (1/2) ROSCABLE BRONCE MARCA DICA, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FINOCIONAMIENTO.	100.00	TOMIA	27.00	4315.54	116,519.58	27.00	116,519.58	0.00	0.00	0.00	0.00

# SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA VAL-HAS S.A.S.

## E S T I M A C I O N # 1 - F I N I Q U I T O

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 478,262.72

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-ADR/33/2019

FECHA: 07-oct-19

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

C/C DE CPTO	CONCEPTO	SAVANC. FISICO			CONTRATADO			EJECUTADO				VOL. ADIC.	MP. VOL. ADIC.
		UNO	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	VOL. POR EJEC.	MP. VOL. POR EJEC.		
1300	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILAR Y RETIRO DEL MATERIAL, SOBRIANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100.00	1.00	9,495.45	9,495.45	1.00	9,495.45	1.00	9,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>S U M A S:</b>					4,549.07		412,295.45		412,295.45				0.00

SUMA: \$ 412,295.45

\$ 727.85 10% I.V.A. \$ 65,967.27

CONTRATADO \$ 5,276.92 TOTAL: \$ 478,262.72

% FINANCIERO 100.00%

ELABORÓ: 



SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.  
RPTF LEGAL: GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ

DESARROLLO SOCIAL  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
MARTIELLO LOPEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-ADR/33/2019  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RODRIGO REJIA GOMEZ



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA**  
**VAL-HAS S.A. S. DE C.V.**

**FINIQUITO**

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN

OBRA: ANTONIO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.P.

Fecha de Presentacion: 07 de Octubre del 2019

CONTRATO No.: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-ADVR33/2019

PERIODO DE EJECUCION: DEL 13-sep AL 05-oct-19 \$ 478,262.72

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE										
1.1	RED DE DISTRIBUCION										
100	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	100	M2	308.25	14.71	\$ 4,549.07	308.25	\$ 4,549.07	\$ -	0.00	
200	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" CON UN ANCHO MAXIMO DE 50 CM Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 60 CM.	100	M3	185.65	458.14	\$ 85,193.43	185.65	\$ 85,193.43	\$ -	0.00	
300	PLANTILLA DE APISONADA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	100	M3	46.39	547.14	\$ 25,381.82	46.39	\$ 25,381.82	\$ -	0.00	
400	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 2" RD 26.	100	ML	618.50	138.84	\$ 85,872.64	618.50	\$ 85,872.64	\$ -	0.00	
500	INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC DE 2" RD 26.	100	ML	618.50	56.44	\$ 34,908.14	618.50	\$ 34,908.14	\$ -	0.00	
600	ACOSTILLAMIENTO TUBERIA EN ZANJAS CON ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM.	100	M3	46.39	556.17	\$ 27,606.33	46.39	\$ 27,606.33	\$ -	0.00	
700	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	100	M3	92.78	119.57	\$ 11,093.70	92.78	\$ 11,093.70	\$ -	0.00	
800	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES, TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M.	100	PIEZA	1.00	5103.80	\$ 5,103.80	1.00	\$ 5,103.80	\$ -	0.00	
900	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 70 X 70 CM CON PESO DE 134 KG.	100	PIEZA	1.00	3050.38	\$ 3,050.38	1.00	\$ 3,050.38	\$ -	0.00	
1000	VALVULA DE PASO DE ESFERA ROSCABLE 2" GALVANIZADA	100	PIEZA	2.00	1735.60	\$ 3,471.20	2.00	\$ 3,471.20	\$ -	0.00	



**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA VAL-HAS**

**FINIQUITO**

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 07 de Octubre del 2019

CONTRATO No.: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-ADUR33/2019

PERIODO DE EJECUCION: DEL 13-sep AL 05-oct-19 \$ 478,262.72

CVE DIL CPTO	CONCEPTOS	% AV RISCO	UN.	CANT.	P. UNIT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
						IMPORTE	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
1100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS MEDIDOR DE AGUA POTABLE (CORTAS) INCLUYE: TUBO DE CPVC DE 1/2" (6.00 ML POR TOMA DOMICILIARIA), HIDROTOMA DE 2" CON SALIDA A 1/2", ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD MACHO 1/2", CODO CPVC FLOWGUARD 1/2" x 90, ADAPTADOR CPVC FLOWGUARD HEMBRA 1/2", NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 8", VALVULA GLOBO ROSCABLE 1/2" (13 MM), MARCA URREA, CODO GALVANIZADO 90º 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 6", MEDIDOR DE AGUA DOMICILIARIO DE 13 mm (1/2") AV3-STAR2, TEE GALVANIZADA REF. 13MM, NIPLE GALVANIZADO 1/2" x 80 cms (28"), TAPON MACHO 1/2" GALVANIZADO, COPLE GALVANIZADO 13MM, LLAVE NARIZ 13 MM (1/2) ROSCABLE BRONCE MARCA DICA, EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	100	TOMA	27.00	4315.64	\$	116,519.08	\$	116,519.08	\$	-	0.00
1200	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100	LOTE	1.00	9485.45	\$	9,485.45	\$	9,485.45	\$	-	0.00
SUMAS						\$	412,295.45	\$	412,295.45	\$	-	-
L.V.A. 15%						\$	65,967.27	\$	65,967.27	\$	-	-
TOTALES						\$	478,262.72	\$	478,262.72	\$	-	-

ELABORO:

*[Handwritten Signature]*

SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A.  
DE C.V.

RPTA LEGAL: GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ

REVISO

*[Handwritten Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
SERVANDO MARTELL LOPEZ  
2019 2021

APROBÓ:

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE: HIBRIDAJE GOMEZ  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

**ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO**

FECHA: 07-oct-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN  
EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA  
MUNICIPAL**

# **CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQUITO**





**SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V.**

**CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQUITO**

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038IOP-ADNR33/2019

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 478,262.72

FECHA: 07-oct-19

ESTIMACION NUMERO	APROBACIÓN	FECHA DE.		IMPORTE	% AVANCE	
		PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTIMACION		ACUMULADO	FINANCIERO
1		13 de septiembre de 2019 AL 5 de octubre de 2019	\$ 478,262.72	\$ 478,262.72	100.00%	100.00%
<b>TOTALES:</b>			\$ 478,262.72	\$ 478,262.72	100.00%	100.00%

ELABORÓ:

*[Signature]*

SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.  
RPTÉ LEGAL: GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ

Vo.Bo.:



DESARROLLO SOCIAL  
C. SERVANDO MARTELL LOPEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBÓ:



PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ENRIQUE MEJIA GOMEZ  
2018 - 2021



PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019

**ESTIMACIÓN No 1 Y FINIQUITO**

FECHA: 07-oct-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SC-038/OP-AD/R33/2019

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN  
EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA  
MUNICIPAL**

# **ESTADO DE CUENTA**

MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.  
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL  
 CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-8C-03R0P-ADIR33/2019  
 CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.  
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO  
 FECHA: 07-oct-19



SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA  
**VAL-HAS**

ESTIMACION N° 1  
 HOJA 1 DE 1

**ESTADO DE CUENTA**

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
412,295.45	65,967.27	478,262.72			478,262.72				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SURTOTAL	AMORTEZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTECIPO		\$ 206,147.72	\$ 32,983.64	\$ 239,131.36					\$ 239,131.36
ESTIMACION No. 1 Y FIBRIQUITO	13-sep-19 05-oct-19	\$ 412,295.45	\$ 65,967.27	\$ 478,262.72	\$ 239,131.36	\$ 824.59	\$ 2,061.48	\$ 242,017.43	\$ 236,245.29
ESTIMACION No.2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		412,295.45	65,967.27	478,262.72	239,131.36	824.59	2,061.48	242,017.43	\$ 475,376.05

saldo por ejercer de obra 0.00  
 saldo por amortizar anticipo 0.00

*[Signature]*

SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V.  
 RPTE LEGAL: GARDUQUE DEL ROSARIO AGUIRRE NUÑEZ



DESARROLLO ASOCIATIVO  
 TAMPAOLON, SEBASTIAN MARVELL LOPEZ  
 CONFIRMACION DE DESARROLLO SOC. FPMI. DE TAMPAOLON CORONA, S.L.P.



PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA  
 TAMPAOLON CORONA, S.L.P.  
 2019-10-07