



**EJERCICIO 2019**  
**MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019**

FECHA: 14/11/19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

**ANTECEDENTES**

PROGRAMA	<u>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</u>	CLAVE:	<u>80</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>MEJORAMIENTO - RED DE DRENAJE SANITARIO</u>	CLAVE:	<u>83-0A</u>	Nº DE CONCURSO	<u>TAMPAMOLÓN-CD5M-80-005/OP-IR/R33/2019</u>
REGIÓN	<u>REGIÓN HUASTECA CENTRO</u>	CLAVE:	<u>004</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>039</u>	Nº CONTRATO	<u>TAMPAMOLÓN-CD5M-80-005/OP-IR/R33/2019</u>
LOCALIDAD	<u>CABECERA MUNICIPAL</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LAS PALMAS A LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: ARG. GENARO CRUZ AZUARA

FECHA DE INICIO: 9 de septiembre de 2019 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 7 de noviembre de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LAS PALMAS A LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL

SE LLEVO A CABO MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LAS PALMAS A LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL CUAL SE EJECUTARON 335.90 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE ALTA DENSIDAD ADS CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO EN 12" DE DIAM. CON CAMA DE ARENA, Y ACOSTILLADO DE TUBO, 16.00 PIEZAS DE POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M A TIZON, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 PROF. RASANTE HIDR. DE 1.00 A 2.00 M CON BROCAL DE CONCRETO Y TAPA, 107.80 ML DE PROTECCION DE TUBERIA EN PASO DE ARROYO CON CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO EN SECCION 50 X 50 CM, 20.00 PIEZAS DE DADO DE CONCRETO DE 60X 60 X 1.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM F'c= 200 KG/CM2, 20.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA ADS CORRUGADA DE 6" DE DIAMETRO, 301.00 M2 DE CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 1015.

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. 21 Y FINQUITO	DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 2,106,143.84	\$ 336,983.01	\$ 2,443,126.85	
\$	0	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 2,106,143.84	\$ 336,983.01	\$ 2,443,126.85	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 2,106,143.84	\$ 336,983.01	\$ 2,443,126.85	

OBSERVACIONES ESPECIALES

**INVERSIÓN**

**AVANCE TOTAL**

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
	\$	\$				
TOTAL	\$ 2,443,126.85	\$ 2,443,126.85				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 2,443,126.85	\$ 2,443,126.85	AUTORIZACIÓN			FECHA
BENEFICIARIOS						
CREDITO			APROBACIÓN			
IMPORTE CONTRATO:	\$ 2,443,126.85		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 14,743.01		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 2,443,126.85		SALDO POR CANCELAR:	\$		

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: LA COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALDE, DON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR Vicios OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FINANZA DE BUENA CALIDAD  
 No. 213925-0000 IMPORTE: \$ 244,312.85 FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 de noviembre de 2019  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FINANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 13 de mayo de 2021

