

EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 03-dic-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES			
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CLAVE: SJ	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
SUBPROGRAMA	PREESCOLAR - TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CLAVE: 01-OA	No. DE CONCURSO
REGIÓN	REGIÓN HUASTECA CENTRO	CLAVE: 004	FECHA DE ADJUDICACIÓN
MUNICIPIO	TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE: 039	No. CONTRATO
LOCALIDAD	EL CHIJOL		FECHA DE ACUERDO
MODALIDAD DE INVERSION.			POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. DON BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: RPT.E. LEGAL JOSE LUIS FULLAHONDO SONI

FECHA DE INICIO: 8 de octubre de 2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 30 de noviembre de 2019

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. DON BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. DON BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL EL CUAL TENDRA MEDIDAS DE 16.00 * 11.00 M, CON UN SISTEMA CONSTRUCTIVO EN EL CUAL SE CONSIDERA: CIMENTACION ZAPATAS AISLADAS DE 1.20*1.20*1.50 M ARMADAS CON VR DE 1/2" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, COLUMNAS CIRCULARES DE 30 CM DE DIAMETRO DE 4.50 M DE ALTURA ARMADAS CON 10.00 VRS DE 1/2" Y EST. DE 1/4" Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADURAS METÁLICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 11 DOBLE EN LA PARTE SUPERIOR Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 12 DOBLE EN LA PARTE INFERIOR DE 12.85 MT DE LARGO, PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO VERTICAL DE 0.60 M DE ALTO Y PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 SENCILLO EN ELEMENTOS DIAGONALES DE 1.20 ML CADA PZA, 236.00 ML DE LARGUEROS A BASE DE POLÍN MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14, ATIEZADORES (TIRANTES DE CONTRAFLAMBEO O LIGAPOLINES) A CADA TERCIO DE CLARO (@ 1.77 M), CON VR DE 3/8", CRUCETAS DE CONTRAVENTEOS CON VARILLA LISA DE 1/2", 229.74 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, 17.30 ML DE CABALLETE RECTANGULAR CAL. 26, 105.00 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

RELACION DE ESTIMACIONES					
ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 08 DE OCTUBRE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 433,722.22	\$ 69,395.56	\$ 503,117.78	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 433,722.22	\$ 69,395.56	\$ 503,117.78	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 433,722.22	\$ 69,395.56	\$ 503,117.78	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSIÓN		AVANCE TOTAL	
APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
\$	\$	100%	100%
TOTAL \$ 503,117.78	\$ 503,117.78		
FEDERAL			
ESTATAL			
MUNICIPAL \$ 503,117.78	\$ 503,117.78		
BENEFICIARIOS			
CRÉDITO			
IMPORTE CONTRATO: \$ 503,117.78		IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$ 3,036.06	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 503,117.78		SALDO POR CANCELAR: \$	

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL J.N. DON BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. IMPORTE: \$ 50,311.78 FECHA DE EXPEDICION: 3 de diciembre de 2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 2 de junio de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL J.N. DON BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CHIJOL

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. FRANCISCA PEREZ LUISA

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA:  

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORIA Y ENTREGA LA OBRA A OPERADOR


DESARROLLO SOCIAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 2021

NOMBRE Y FIRMA:  C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ


CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA:  R.P.TE. LEGAL JOSE LUIS FULLAHONDO SONI

CARGO: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI S.A. DE C.V.

CONTRALORIA INTERNA DE LA ANCIENCIA EJECUTORA


CONTRALORIA INTERNA
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 2021

NOMBRE Y FIRMA:  MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ


CARGO: Contralor Municipal.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA:  ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal


ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTORA


OBRAS PUBLICAS
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.


RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA:  C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ


CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:  C. FRANCISCA PEREZ LUISA


CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:  C. MARTINA SANTOS SANTIAGO

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA:  C. CECILIA PEREZ HERNANDEZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:


NOMBRE Y FIRMA:  C. MIREYA MARISOL MATEO ANGEL


CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA


CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR
"DON BENITO JUAREZ"
C.C.T. 24DC0305T
EL CHIJOL, MUN. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.


AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
SECRETARÍA DE GOBIERNO