

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

CONTROL DE ESTIMACIONES

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2019

ESTIMACION CUATRO

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHICUINTECO EN TAMPAMOLON CORONA S.L.P. MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LOCALIDAD: CHICUINTECO
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 CONTRATO: MTC-CDS-LOM-1433/MS/MS/19-2019

\$ 1,045,149.04 \$ 1,450,953.42 \$ 578,904.13

MONTO CONTRATADO	
\$	4,229,240.49

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$	578,904.13	\$ 2,778,016.39
		\$1,451,223.92

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 1,451,223.92
 CON LETRA: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 90/100 M.N.

DEDUCCIONES	
\$ AL MILLAR	\$ 6,255.28
30% DE ANTICIPO	\$ 435,367.17
TOTAL	\$ 441,622.45

IMPORTE ESTIMACION	\$ 1,451,223.92
DEDUCCIONES	\$ 441,622.45
LIQUIDO A PAGAR	\$ 1,069,601.47

C. MARIO LUIS IBARRA ACUÑA
 CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO CANO YAÑEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

SERVANDO MARTELL LÓPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2019 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RFC CD1001005U93
 Dirección: C. Fuente del Amor No. 160 - C Colonia Balcones del Valle
 C.P. 78369, San Luis Potosí, S.L.P.
 TEL: 446 2981922

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIQUINTECO EN TAMPAMOLON CORONA S.L.P.
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LOCALIDAD: CHIQUINTECO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIKAY S.A. DE C.V.

ESTIMACION CUATRO

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2019

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA 3,645,896.98

IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. 4,229,240.50

ESTIMACION UNICA	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	L.V.A 16%	IMPORTE EST.+I.V.A	5 AL MILLAR INSP. OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	IMPORTE FACTURA	LIQUIDO A PAGAR
------------------	---------	--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------

UNO	12 DE AGOSTO DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	803,578.76	144,572.28	1,048,149.04	4,517.88	314,444.71	318,962.60	733,704.33	729,186.45
DOS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019	992,209.84	158,753.56	1,150,963.42	4,961.05	345,289.03	350,250.08	805,674.38	800,713.33
TRES	14 DE OCTUBRE DE 2019 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019	499,055.28	79,848.85	578,904.13	2,495.28	173,671.24	176,166.52	405,232.90	402,737.61
CUATRO	15 DE NOVIEMBRE 2019 AL 9 DE DICIEMBRE 2019	1,251,056.10	200,168.82	1,451,223.92	6,255.28	435,367.17	441,622.45	1,015,856.74	1,009,601.47
		3,645,896.98	683,343.53	4,229,240.50	18,229.48	1,268,772.15	1,287,001.64	2,960,468.35	2,942,238.86

SALDO POR EJERCER 0.00

C. MARIO LUIS IBARRA ACUÑA
 CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO CANO YÁÑEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

SERGIANDO MARTELL LÓPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2019 - 2021
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RFC CD1001005U93
Dirección: C. Fuente del Amor No. 160 - C Colonia Balcones del Valle
C.P. 78369, San Luis Potosí, S.L.P.
TEL: 446 2981922

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHIGUINTECO EN TAMPAMOLON CORONA S.L.P.
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LOCALIDAD: CHIGUINTECO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DIKAY S.A. DE C.V.

ESTIMACION CUATRO

FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2019

CONCENTRADO DE ESTIMACION No. 4

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA

3,646,896.88

IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.

4,229,240.50

ESTIMACION	FECHA DE:	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACION	IMPORTE	ACUMULADO	FINANCIERO	% DE AVANCE	FISICO
UNO	12 DE AGOSTO DE 2019 AL	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	1,048,149.04	\$	1,048,149.04	24.78%	24.78%
DOS	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL	13 DE OCUBRE DE 2019	\$	1,150,963.42	\$	2,199,112.46	27.21%	27.21%
TRES	14 DE OCTUBRE DE 2019 AL	14 DE NOVIEMBRE 2019	\$	678,904.13	\$	2,778,016.58	13.89%	13.89%
CUATRO	15 DE NOVIEMBRE 2019 AL	9 DE DICIEMBRE 2019	\$	1,451,223.92	\$	4,229,240.50	34.31%	34.31%
TOTALES			\$	4,229,240.50	\$	4,229,240.50	100.00%	100.00%

C. MARIO LUIS IBARRA ACUNA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO CANO YANEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SERVANDO MARTINEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
2019 - 2021

LIC. ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
2019 - 2021