

CONTRATISTA: COEDESSA, S.A. DE C.V.			CONTRATO:	MMA/CDSM/004-2019.					
FINIQUITO DE OBRA			FECHA:	26 DE JULIO DE 2019					
			PERIODO:	25 DE JUNIO DE 2019 AL 26 DE JULIO DE 2019					
NOMBRE DEL PROYECTO: "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO"									
No.	CONCEPTO	VOLUMENES CONTRATADOS				ESTIMACION UNO		IMPORTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	VOLUMEN REALMENTE EJECUTADOS	IMPORTE	A FAVOR (+)	EN CONTRA (-)
1	SUMINISTRO DE MEZSCLA ASFALTICA EN FRIO	M3	120.00	\$2,935.00	\$352,200.00	120.00	\$ 352,200.00	\$0.00	\$0.00
2	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA ECR-65	L	4,500.00	\$16.00	\$72,000.00	4,500.00	\$ 72,000.00	\$0.00	\$0.00
3	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA	M3	28.00	\$130.00	\$3,640.00	28.00	\$ 3,640.00	\$0.00	\$0.00

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$ -	SUBTOTAL	\$ 427,840.00	\$ 427,840.00	\$0.00	\$0.00
CONCEPTOS CONTRATADOS	\$ 496,294.40	I. V. A.	\$ 68,454.40	\$ 68,454.40	\$0.00	\$0.00
CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS	\$ 496,294.40	TOTAL	\$ 496,294.40	\$ 496,294.40	\$0.00	\$0.00
DIFERENCIA DE LOS DOS	\$ -					

ELABORO:
ING. RAFAEL ESPINOZA SANCHEZ
APODERADO LEGAL DE COEDESSA, S.A. DE C.V.

REVISO:
ING. HUGO GALICIA CANDELARIA
JEFE DE DEP. DE PAVIMENTOS

AUTORIZO:
ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Vo.Bo.
C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ