



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.  
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

No. De Estimación 2 (DOS)

RESUMEN DE ESTIMACION

EMPRESA: ING. BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO		CONTRATO	MAY/23/JAD-1504-2020	FECHA DE CONTRATO	24-Abr-20
OBRA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ZONA PRIVADA DE 5 DE MAYO, TRAMO DE CALLES AGUILES SERDAN A CALLE 5 DE MAYO	UBICACION	EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.		
IMPORTE DEL CONTRATO	\$750,730.73	ANTICIPO	\$0.00	FECHA DE ESTIMACION	22-May-20
				PERIODO DE ESTIMACION	15-May-20
					22-May-20

CONCENTRADO POR CAPITULO DE CONTRATO

CAPITULOS	PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	DIFERENCIA
PRELIMINARES	\$23,372.89	\$	\$	\$23,372.89	\$
TERRACERIAS	\$69,982.08	\$	\$	\$69,982.08	\$
PAVIMENTOS	\$419,310.08	\$	\$182,814.55	\$392,169.05	\$57,141.00
BANQUETAS Y GUARNICIONES	\$114,521.43	\$	\$	\$	\$114,521.43
SEÑALAMIENTO PERMANENTE	\$8,802.36	\$	\$	\$	\$8,802.36
TRABAJOS VARIOS	\$11,192.85	\$	\$	\$	\$11,192.85
Totales sin IVA	\$847,181.67	\$	\$292,709.48	\$455,524.03	\$191,957.64
IVA	\$103,549.07	\$	\$48,833.52	\$72,833.84	\$30,995.22
Totales con IVA	\$750,730.73	\$	\$339,543.00	\$528,407.88	\$222,322.89

ELABORO

ING. BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO

ARQ. MOISES HERNANDEZ FENEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ALFREDO TORRES ZAPATA  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2018 - 2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
VILLAGRANDE, ARISTA, COAHUILA DE TOVAR  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.