

No. DE OBRA :

**FINIQUITO TECNICO DE OBRA**  
**MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P.**  
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAIAHSQUATITLA EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION.  
 LOCALIDAD: TEPOTZUAPA, PRIMERA SECCION  
 CONTRATO: COXCA/2020/R-33 FISM/AD-12  
 MUNICIPIO: COXCATLAN, S.L.P.

FECHA DE ELABORACION :  
 03/05/2020  
 IMPORTE \$ 499,796.66

03/05/2020




**HISTORIAL DE ESTIMACIONES**

CVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	% AVAN. FISICO	CONTRATADO				ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ACUM.	ADITIVA		DEDUCTIVA		FINIQUITO	
			UN	CANT	PUNTL	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>																
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO: INCLUYE PUENTES, ESTACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	553.50	15.71	\$8,695.49	432.00	\$6,786.72	121.50	\$1,908.77	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$8,695.49
2	<b>PAVIMENTACION</b>																
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 12 CM DE ALTO. INCLUYE NIVELACION, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 12 CM DE ALTO. INCLUYE NIVELACION, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	ML	410.00	85.95	\$35,239.50	320.00	\$27,504.00	90.00	\$7,735.50	410.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	410.00	\$35,239.50
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 6-6 10/10, INCLUYE TRASLAPES , AMARRRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	553.50	51.56	\$26,538.46	432.00	\$22,273.92	121.50	\$6,264.54	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$26,538.46
5	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO DE 12 CMS DE 12 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CURADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	553.50	618.47	\$342,323.15	432.00	\$267,179.04	121.50	\$75,144.11	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$342,323.15
6	<b>VARIOS</b>																
7	PLACA IDENTIFICATIVA E INFORMATIVA DE OBRA DE 60 X 60 CM EN MOSAICO SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE. INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	PZA	1.00	2,335.79	\$2,335.79	-	\$0.00	1.00	\$2,335.79	1.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,335.79
8	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO Y TERMINACION DE LA MISMA A PLENA SATISFACCION DEL SUPERVISOR.	100.00%	M2	553.50	24.80	\$13,726.80	-	\$0.00	553.50	\$13,726.80	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$13,726.80

SUMA:	\$430,859.19	\$333,743.66	\$107,115.51	\$ -	\$ -	\$430,859.19
16% I.V.A.	\$ 68,937.47	\$ 51,798.99	\$ 17,138.48	\$ -	\$ -	\$ 68,937.47
TOTAL:	\$ 499,796.66	\$ 375,542.67	\$ 124,253.99	\$ -	\$ -	\$ 499,796.66
AVANCE FINANCIERO		75.34%	74.86%	0.00%	0.00%	100.00%

ELABORÓ:  
  
 MARCO POLO TELLO RAMOS  
 CONTRATISTA

REVISÓ:  
  
 ING. JULIO CESAR MEDINA CONTRERAS  
 RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZÓ:  
 LIC. OMAR ALBERTO SONI BULOS  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL