

No. DE OBRA :

FINIQUITO TECNICO DE OBRA

MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBRA: MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PRIMERO,

MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P.

LOCALIDAD: SAN PABLO PRIMERO

CONTRATO: COICA/2020/R-33 FISM/AD-19

MUNICIPIO: COXCATLAN, S.L.P.

FECHA DE ELABORACION :

21/04/2020

IMPORTE \$

498,832.92



HISTORIAL DE ESTIMACIONES

SERVICIOS E INGENIERIA

CVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	% AVAN. FISICO	CONTRATADO				ESTIMACION No. 1		ACUM.	ADITIVA		DEDUCTIVA		FINIQUITO	
			UN	CANT	P.UNIT.	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE		
PRELIMINARES															
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO: INCLUYE PUENTES, ESTACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	553.50	17.41	\$9,636.44	553.50	\$9,636.44	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$9,636.44
PAVIMENTACION															
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 12 CM DE ALTO. INCLUYE NIVELACION, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 12 CM DE ALTO. INCLUYE NIVELACION, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	ML	410.00	69.27	\$28,400.70	410.00	\$28,400.70	410.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	410.00	\$28,400.70
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 6-6 10/10, INCLUYE TRASLAPES , AMARRRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	553.50	54.30	\$30,055.05	553.50	\$30,055.05	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$30,055.05
4	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO DE 12 CMS DE 12 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CURADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	553.50	632.76	\$350,232.66	553.50	\$350,232.66	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$350,232.66
VARIOS															
5	PLACA IDENTIFICATIVA E INFORMATIVA DE OBRA DE 60 X 60 CM EN MOSAICO SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE. INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA, COLOCAION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	PZA	1.00	2,294.03	\$2,294.03	1.00	\$2,294.03	1.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,294.03
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO Y TERMINACION DE LA MISMA A PLENA SATISFACCION DEL SUPERVISOR.	100.00%	M2	553.50	17.00	\$9,409.50	553.50	\$9,409.50	553.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	553.50	\$9,409.50

SUMA:	\$ 430,028.38	\$430,028.38	\$ -	\$ -	\$430,028.38
16% I.V.A.	\$ 68,804.54	\$ 68,804.54	\$ -	\$ -	\$ 68,804.54
TOTAL:	\$ 498,832.92	\$ 498,832.92	\$ -	\$ -	\$ 498,832.92
AVANCE FINANCIERO		100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

ELABORO:


OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

REVISÓ:

ING. JULIO CESAR MEDINA CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO:

LIC. OMAR ALBERTO SONT BULOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COBESOL
COXCATLAN
2018-2021