

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>001</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE GÓMEZ FARÍAS COMUNIDAD SANTA ANA DE ABAJO.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>29 - MAYO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS Y 01 LÁMPARA LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE GÓMEZ FARÍAS</u>	DE LA
LOCALIDAD DE	<u>SANTA ANA DE ABAJO</u>	DEL MUNICIPIO DE
	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.		

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$84,607.38</u>	<u>\$84,607.38</u>		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	<u>\$84,607.38</u>	<u>\$84,607.38</u>		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO		<u>\$84,607.38</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$84,607.38</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>		
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:
			<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.

FIRMA _____

CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.

CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.

CARGO: CONTRATISTA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____

CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: RAFAEL ARÉVALO RODRÍGUEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA.

CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN.

NOMBRE Y FIRMA: _____

CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: RAFAEL ARÉVALO RODRÍGUEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

NOMBRE Y FIRMA: ERNESTO LOERA GARCÍA.

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR	_____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME	_____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>SAN VICENTE</u>	CLAVE:	<u>0098</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SAN VICENTE</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>05 - JUNIO - 2020</u>
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 02 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 04 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE VICENTE GUERRERO</u>	DE LA
LOCALIDAD DE	<u>SAN VICENTE</u>	DEL MUNICIPIO DE
	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL
<u>SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES</u>		
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.		

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$303,729.47</u>	<u>\$303,729.47</u>			
FEDERAL	_____	_____	OFICIO		
ESTATAL	_____	_____	No.		
MUNICIPAL	<u>\$303,729.47</u>	<u>\$303,729.47</u>	FECHA		
BENEFICIARIOS	_____	_____	AUTORIZACIÓN: _____		
CRÉDITO	_____	_____	APROBACIÓN: _____		
IMPORTE CONTRATO	_____	<u>\$303,729.47</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ _____	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	_____	<u>\$303,729.47</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ _____	

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>			
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>	

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.

FIRMA _____

CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.

CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.

CARGO: CONTRATISTA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____

CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: ANA CRISTINA ÁLVAREZ PUENTE.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA.

CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN.

NOMBRE Y FIRMA: _____

CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: ANA CRISTINA ÁLVAREZ PUENTE.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

NOMBRE Y FIRMA: FÁTIMA ROCÍO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR	_____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME	_____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>SALITRILLOS DEL REFUGIO</u>	CLAVE:	<u>0244</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COMUNIDAD SALITRILLOS DEL REFUGIO. (ORILLA CARRETERA A CEDRAL.)</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>15 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 02 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>ORILLA DE CARRETERA A CEDRAL</u>	DE LA
LOCALIDAD DE	<u>SALITRILLOS DEL REFUGIO</u>	DEL MUNICIPIO DE
		<u>MATEHUALA</u>
SIENDO LAS		
HRS. DEL DÍA	DE	DEL
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES		
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.		

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$		FÍSICO:	<u>100%</u>
				FINANCIERO:	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$128,981.17</u>	<u>\$128,981.17</u>			
FEDERAL					
ESTATAL					
MUNICIPAL	<u>\$128,981.17</u>	<u>\$128,981.17</u>			
BENEFICIARIOS					
CRÉDITO					
IMPORTE CONTRATO		<u>\$128,981.17</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$128,981.17</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$	

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>		

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: DOMINGA ALICIA CORONADO MATA.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: DOMINGA ALICIA CORONADO MATA. NOMBRE Y FIRMA: GABRIELA GALAVIZ CORONADO.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>001</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DERECHOS HUMANOS COLONIA LA LAGUNITA</u>		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>		
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>02 - JUNIO - 2020</u>
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 04 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 06 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE DERECHOS HUMANOS COLONIA LA LAGUNITA</u>	DE LA LOCALIDAD DE	<u>MATEHUALA</u>
	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$433,056.34</u>	<u>\$433,056.34</u>		
FEDERAL			OFICIO	
ESTATAL			No.	
MUNICIPAL	<u>\$433,056.34</u>	<u>\$433,056.34</u>	AUTORIZACIÓN:	FECHA
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO			APROBACIÓN:	
IMPORTE CONTRATO		<u>\$433,056.34</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$433,056.34</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>			
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>	

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: JUAN GUADALUPE ROBLEDO PÉREZ.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: JUAN GUADALUPE ROBLEDO PÉREZ. NOMBRE Y FIRMA: MARÍA DEL CARMEN ESTRADA FLORES.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	AGEB:	<u>1007</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRIV. CALIDRA COLONIA MANUEL MORENO TORRES.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>18 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 02 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>PRIV. CALIDRA COLONIA MANUEL MORENO TORRES</u>	DE LA LOCALIDAD DE	<u>MATEHUALA</u>
DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS	
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$171,165.33</u>	<u>\$171,165.33</u>			
FEDERAL	_____	_____			
ESTATAL	_____	_____			
MUNICIPAL	<u>\$171,165.33</u>	<u>\$171,165.33</u>			
BENEFICIARIOS	_____	_____			
CRÉDITO	_____	_____			
IMPORTE CONTRATO		<u>\$171,165.33</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	_____
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$171,165.33</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$	_____

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>			VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.

FIRMA _____

CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.
CARGO: CONTRATISTA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: MIGUEL MARTÍNEZ SEGUNDO.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA.
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN.

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: MIGUEL MARTÍNEZ SEGUNDO.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

NOMBRE Y FIRMA: SAÚL TORRES REYNA.
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>EL SACRAMENTO</u>	CLAVE:	<u>0067</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE ESTANQUE COMUNIDAD EL SACRAMENTO.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>23 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 02 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 02 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE ESTANQUE</u>	DE LA	
LOCALIDAD DE	<u>EL SACRAMENTO</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u> SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$154,221.03</u>	<u>\$154,221.03</u>		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	<u>\$154,221.03</u>	<u>\$154,221.03</u>		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO		<u>\$154,221.03</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$154,221.03</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>		
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN: <u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.

FIRMA _____

CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.
CARGO: CONTRATISTA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: SANTOS OROZCO TORRES
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA.
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN.

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: SANTOS OROZCO TORRES.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

NOMBRE Y FIRMA: FLORENCIA TORRES SORIA.
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>001</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRÓL. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. LA PROVIDENCIA.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>11 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 05 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 05 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>PRÓL. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. LA PROVIDENCIA</u>		DE LA	
LOCALIDAD DE	<u>MATEHUALA</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES	
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.				

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$322,525.41</u>	<u>\$322,525.41</u>		
FEDERAL			OFICIO	
ESTATAL			No.	FECHA
MUNICIPAL	<u>\$322,525.41</u>	<u>\$322,525.41</u>	AUTORIZACIÓN:	
BENEFICIARIOS			APROBACIÓN:	
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO		<u>\$322,525.41</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$322,525.41</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>		
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN: <u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>		VIGENCIA: <u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.

FIRMA _____

CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.
CARGO: CONTRATISTA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: JAVIER ROSAS MUÑOZ.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA.
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN.

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: JAVIER ROSAS MUÑOZ.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

NOMBRE Y FIRMA: ALEJANDRO ROSAS REYES.
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>EL MEZQUITE</u>	AGEB:	<u>0037</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COMUNIDAD EL MEZQUITE.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>15 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 07 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>EL MEZQUITE</u>	DE LA LOCALIDAD DE	<u>EL MEZQUITE</u>
	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$152,761.92</u>	<u>\$152,761.92</u>		
FEDERAL			OFICIO	
ESTATAL			No.	
MUNICIPAL	<u>\$152,761.92</u>	<u>\$152,761.92</u>	AUTORIZACIÓN:	FECHA
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO			APROBACIÓN:	
IMPORTE CONTRATO		<u>\$152,761.92</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$152,761.92</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>		
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN: <u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: AMÉRICA PÉREZ HERNÁNDEZ.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: AMÉRICA PÉREZ HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: AARÓN HERNÁNDEZ BADILLO.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>SAN ANTONIO DE ZARAGOZA</u>	CLAVE:	<u>0107</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.: _____			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE SAN JUAN BAUTISTA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>09 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS Y 03 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE SAN JUAN BAUTISTA</u>	DE LA
LOCALIDAD DE	<u>SAN ANTONIO DE ZARAGOZA</u>	DEL MUNICIPIO DE
	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL
		SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.		

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$		FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$100,068.08</u>	<u>\$100,068.08</u>			
FEDERAL	_____	_____		OFICIO	
ESTATAL	_____	_____		No.	FECHA
MUNICIPAL	<u>\$100,068.08</u>	<u>\$100,068.08</u>		AUTORIZACIÓN:	_____
BENEFICIARIOS	_____	_____		APROBACIÓN:	_____
CRÉDITO	_____	_____			
IMPORTE CONTRATO		<u>\$100,068.08</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	_____
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$100,068.08</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$	_____

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>		

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: MARÍA CONSUELO MEDRANO ESQUEDA.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: MARÍA CONSUELO MEDRANO ESQUEDA. NOMBRE Y FIRMA: KARLA NOEMÍ RETA MEDRANO.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	AGEB:	<u>0352</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE NEGRAL COLONIA BELLA GAVIOTA.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>15 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 07 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>COLONIA BELLA GAVIOTA</u>	DE LA	
LOCALIDAD DE	<u>MATEHUALA</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u> SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$		FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$501,452.07</u>	<u>\$501,452.07</u>			
FEDERAL				OFICIO	
ESTATAL				No.	
MUNICIPAL	<u>\$501,452.07</u>	<u>\$501,452.07</u>		FECHA	
BENEFICIARIOS				AUTORIZACIÓN:	
CRÉDITO				APROBACIÓN:	
IMPORTE CONTRATO		<u>\$501,452.07</u>		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$501,452.07</u>		SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>		

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: GUSTAVO CAMPOS BÁEZ.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: GUSTAVO CAMPOS BÁEZ. NOMBRE Y FIRMA: ALMA DELIA ALMARAZ ALVARADO.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>ESTANQUE DE AGUA BUENA</u>	CLAVE:	<u>0020</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.: _____			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>09 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 03 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 04 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA.</u>	DE LA LOCALIDAD DE	<u>ESTANQUE DE AGUA BUENA</u>
	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE		DEL
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$454,588.79</u>	<u>\$454,588.79</u>		
FEDERAL	_____	_____		
ESTATAL	_____	_____		
MUNICIPAL	<u>\$454,588.79</u>	<u>\$454,588.79</u>		
BENEFICIARIOS	_____	_____		
CRÉDITO	_____	_____		
IMPORTE CONTRATO		<u>\$454,588.79</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ _____
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$454,588.79</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ _____

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>			
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>	

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: JOSÉ MERCED HERNÁNDEZ.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: JOSÉ MERCED HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: RAMIRO HERNÁNDEZ HERRERA.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>VALLE DE MÉXICO</u>	CLAVE:	<u>0278</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE XOCHIMILCO COLONIA VALLE DE MÉXICO</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>30 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS Y 04 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE XOCHIMILCO</u>	DE LA	LOCALIDAD DE	<u>VALLE DE MÉXICO</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS	HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.											

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$120,608.49</u>	<u>\$120,608.49</u>		
FEDERAL			OFICIO	
ESTATAL			No.	FECHA
MUNICIPAL	<u>\$120,608.49</u>	<u>\$120,608.49</u>	AUTORIZACIÓN:	
BENEFICIARIOS			APROBACIÓN:	
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO		<u>\$120,608.49</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$120,608.49</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>			
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>	

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: YESENIA GARCÍA OLVERA.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: YESENIA GARCÍA OLVERA. NOMBRE Y FIRMA: CATALINA OLVERA LUCIO.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>LA CONCEPCIÓN</u>	CLAVE:	<u>0014</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>05 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 33,000 - 120/240 VOLTS Y 02 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN</u>	DE LA	
LOCALIDAD DE	<u>LA CONCEPCIÓN</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u> SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$129,855.10</u>	<u>\$129,855.10</u>			
FEDERAL			OFICIO		
ESTATAL			No.		FECHA
MUNICIPAL	<u>\$129,855.10</u>	<u>\$129,855.10</u>	AUTORIZACIÓN:		
BENEFICIARIOS			APROBACIÓN:		
CRÉDITO					
IMPORTE CONTRATO		<u>\$129,855.10</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$129,855.10</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$	

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>		

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: EDUARDO CARRIZALES GARCÍA.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: EDUARDO CARRIZALES GARCÍA. NOMBRE Y FIRMA: ÁNGEL GARCÍA ZEPEDA.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>001</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AV. LAS TORRES COLONIA JUÁREZ.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>26 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS, Y 03 REGISTROS BAJA TENSIÓN RBTB1.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>AV. LAS TORRES COLONIA JUÁREZ.</u>	DE LA
LOCALIDAD DE	<u>MATEHUALA</u>	DEL MUNICIPIO DE
	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.		

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$166,112.32</u>	<u>\$166,112.32</u>			
FEDERAL	_____	_____	OFICIO		
ESTATAL	_____	_____	No.		
MUNICIPAL	<u>\$166,112.32</u>	<u>\$166,112.32</u>	FECHA		
BENEFICIARIOS	_____	_____	AUTORIZACIÓN: _____		
CRÉDITO	_____	_____	APROBACIÓN: _____		
IMPORTE CONTRATO	_____	<u>\$166,112.32</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ _____	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	_____	<u>\$166,112.32</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ _____	

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>			VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: FERMÍN MANUEL LOERA GLORIA.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: FERMÍN MANUEL LOERA GLORIA. NOMBRE Y FIRMA: MARÍA DEL REFUGIO LOERA GLORIA.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	AGEB:	<u>0494</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.:			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE 8 COLONIA LAS VEGAS.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>19 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 - 120/240 VOLTS Y 03 LÁMPARAS LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE 8 COLONIA LAS VEGAS</u>	DE LA	
LOCALIDAD DE	<u>MATEHUALA</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u> SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$230,141.32</u>	<u>\$230,141.32</u>			
FEDERAL					
ESTATAL					
MUNICIPAL	<u>\$230,141.32</u>	<u>\$230,141.32</u>			
BENEFICIARIOS					
CRÉDITO					
IMPORTE CONTRATO		<u>\$230,141.32</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$230,141.32</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$	

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>			VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: JOSÉ GUADALUPE TOVAR GONZÁLEZ.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: JOSÉ GUADALUPE TOVAR GONZÁLEZ. NOMBRE Y FIRMA: JUAN DIEGO MÁRQUEZ GARCÍA.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 16 - JULIO - 2020.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>AMPLIACIÓN</u>	CLAVE:	<u>020B</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/ELE/FISM/IR-001-2020</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>28 - ABRIL - 2020</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/004-2020</u>
LOCALIDAD:	<u>MATEHUALA</u>	Cc	<u>001</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>			POR ADMÓN.:	

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA LAGUNITA.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>04 - MAYO - 2020</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>30 - JUNIO - 2020</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS Y 01 LÁMPARA LED DE 70 WATTS.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA LAGUNITA</u>		DE LA	
LOCALIDAD DE	<u>MATEHUALA</u>	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE	DEL	SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES	
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.				

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA			
	\$	\$	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	<u>\$56,949.28</u>	<u>\$56,949.28</u>			
FEDERAL	_____	_____	OFICIO		
ESTATAL	_____	_____	No.		
MUNICIPAL	<u>\$56,949.28</u>	<u>\$56,949.28</u>	FECHA		
BENEFICIARIOS	_____	_____	AUTORIZACIÓN: _____		
CRÉDITO	_____	_____	APROBACIÓN: _____		
IMPORTE CONTRATO	_____	<u>\$56,949.28</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ _____	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	_____	<u>\$56,949.28</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ _____	

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>				
No. <u>4143-03419-1</u>	IMPORTE:	<u>\$351,082.35</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN:	<u>30 DE JUNIO DE 2020.</u>	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>		VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>	

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: JAVIER GONZÁLEZ ULLOA.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: JAVIER GONZÁLEZ ULLOA. NOMBRE Y FIRMA: DIANA ELIZABETH EUFRACIO OBREGÓN.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME _____