

No. DE OBRA :

**FINIQUITO TECNICO DE OBRA**  
**MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P.**  
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AJACACO, MPIO. DE COXCATLAN, S.L.P.  
 LOCALIDAD: AACACO  
 CONTRATO: COXCA/2020/R-33 FISM/AD-10  
 MUNICIPIO: COXCATLAN, S.L.P.

IMPORTE \$ **299,668.83**      FECHA DE ELABORACION : **14/04/2020**



**CONSTRUCCIONES MENDOZA**  
 Compra Venta de Maquinaria, Trabajos de Honorario.

**HISTORIAL DE ESTIMACIONES**

CVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	% AVAN. FISICO	CONTRATADO				ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ACUM.	ADITIVA		DEDUCTIVA		FINIQUITO	
			UN	CANT	P.UNIT.	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE		CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>																
1	TRAD Y NIVELACION DEL TERRENO: INCLUYE PUENTES, ESTACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	332.10	15.62	\$5,187.40	151.20	\$2,361.74	\$180.90	\$2,825.66	332.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	332.10	\$5,187.40
	<b>PAVMENTACION</b>																
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 12 CM DE ALTO, INCLUYE NIVELACION, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA DE 12 CM DE ALTO. INCLUYE NIVELACION, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	ML	246.00	68.91	\$16,951.86	112.00	\$7,717.92	\$134.00	\$9,233.94	246.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	246.00	\$16,951.86
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 6-6 10/10, INCLUYE TRASAPES , AMARRRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	332.10	58.78	\$19,520.84	151.20	\$8,887.54	\$180.90	\$10,633.30	332.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	332.10	\$19,520.84
4	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4 REVENIMIENTO DE 12 CMS DE 12 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CURADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	M2	332.10	626.07	\$207,917.85	151.20	\$94,661.78	\$180.90	\$113,256.06	332.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	332.10	\$207,917.85
	<b>VIARIOS</b>																
5	PLACA IDENTIFICATIVA E INFORMATIVA DE OBRA DE 60 X 60 CM EN MOSAICO SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE. INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA, COLOCAION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	100.00%	PZA	1.00	2,224.84	\$2,224.84	-	\$0.00	\$1.00	\$2,224.84	1.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,224.84
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO Y TERMINACION DE LA MISMA A PLENA SATISFACCION DEL SUPERVISOR.	100.00%	M2	332.10	19.67	\$6,532.41	-	\$0.00	\$332.10	\$6,532.41	332.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	332.10	\$6,532.41

SUMA:	\$ 258,335.20	\$ 113,628.98	\$ 144,706.22	\$ -	\$ -	\$ 258,335.20
16% I.V.A.	\$ 41,333.63	\$ 18,180.64	\$ 23,152.99	\$ -	\$ -	\$ 41,333.63
TOTAL:	\$ 299,668.83	\$ 131,809.62	\$ 167,859.21	\$ -	\$ -	\$ 299,668.83
AVANCE FINANCIERO		43.99%	25.01%	0.00%	0.00%	100.00%


ELABORO:

JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA  
 CONTRAQUISTA

**"OPERADO FISM"**

REVISO:

ING. JULIO CESAR MEDINA CONTRERAS  
 RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO:

LIC. OMAR ALBERTO SANTI BULOS  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**000058**