



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

## **ACTA DE FINIQUITO**

### **I.- LUGAR, FECHA, HORA.**

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 17 de Diciembre del 2020, contando con la presencia por parte del Organismo Operador **"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M"** del Lic. **Juan Carlos Pérez Mendoza, Director General, Ing. Alonso Tobías García, Subdirector; Ing. Mario Antonio Moran Cruz, Gerente Técnico; C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas; Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial;** por parte del contratista **Ing. Renato Cardona Tinajero;** en su carácter de representante legal de la empresa **Grupo constructor RENCAT, S.A. DE C.V.,** para realizar con fundamento en los artículos 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 170 de su reglamento, y la cláusula novena del contrato, el **Finiquito** de los trabajos que se presenta a continuación:

### **II. - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Número de Contrato: **SAPSAM-PROAGUA- IO-824020999-E1-2020**

Fecha de Formalización: **27 de Julio del 2020**

Objeto del Contrato: **"REHABILITACIÓN DE TRAMOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMA (2A ETAPA), TRAMO 2 SAN VICENTE - TANQUES RECREATIVOS Y TRAMO 3 VIBORILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P."**

### **III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.**

Monto Original del Contrato: **\$ 3,144,727.80 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.**

Monto Ejecutado del Contrato: **\$ 3,144,727.76 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 76/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.**

### **IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Plazo de Ejecución Contractual: **122 Días Naturales.**

Fecha de Inicio Según Contrato: **01 de Agosto del 2020.**

Fecha de Terminación Según Contrato: **30 de Noviembre del 2020.**

### **V.- MODIFICACIONES.**

Presenta modificación en Aumento al Plazo de Ejecución del contrato original.



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

**V.2.- Modificaciones en el Plazo de Ejecución:**

Fecha de inicio real: **01 de Agosto del 2020.**

Modificaciones al Plazo de Ejecución: **15 días naturales.**

Porcentaje de modificación: **12.30%.**

Fecha de terminación modificada: **15 de Diciembre del 2020.**

Fecha de terminación real: **15 de Diciembre del 2020.**

Plazo de ejecución real: **137 días naturales.**

Fecha de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en la ejecución de los trabajos: **17 de Diciembre del 2020.**

**VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por parte del organismo operador (**S.A.P.S.A.M.**) son las que se relacionan a continuación:

SAPSAM (SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.)								
ESTADO DE CUENTA								
CONTRATISTA: Grupo Constructor RENCAT S.A DE C.V.								
OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMA (2DA ETAPA) TRAMO 2 SAN VICENTE - TANQUES RECREATIVOS Y TRAMO 3 VIBORILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P."								
IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,144,727.80								
ESTIMACION No.	DE FECHA	PERIODO		IMPORTE ESTIMACION	AMORT. DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE EST. I.V.A.
ANTICIPO	-----	Del: -----	Al: -----	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EST. N° 1	01/09/2020	Del: 01/08/2020	Al: 01/09/2020	\$ 677,980.40	\$ -	\$ 677,980.40	\$ 108,476.86	\$ 786,457.26
EST. N° 2	05/10/2020	Del: 02/09/2020	Al: 02/10/2020	\$ 642,323.10	\$ -	\$ 642,323.10	\$ 102,771.70	\$ 745,094.80
EST. N° 3	19/11/2020	Del: 03/10/2020	Al: 13/11/2020	\$ 577,142.50	\$ -	\$ 577,142.50	\$ 92,342.80	\$ 669,485.30
EST. N° 4 Y FINIC	18/12/2020	Del: 14/11/2020	Al: 15/12/2020	\$ 813,526.20	\$ -	\$ 813,526.20	\$ 130,164.19	\$ 943,690.39
TOTALES				\$ 2,710,972.20	\$ -	\$ 2,710,972.20	\$ 433,755.56	\$3,144,727.76
SALDO POR EJERCER:				\$ -	(S) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTATADO Y MONTO EJERCIDO)		\$	0.04

*C*  
*R*



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

### **VII.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

De conformidad con el Artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; queda vigente durante **doce meses** contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de entrega-Recepción** de este contrato.

En el presente documento se hace constar que el **Ing. Renato Cardona Tinajero**; en su carácter de representante legal de la empresa **Grupo constructor RENCAT, S.A. DE C.V.**, entrego **Fianza** por **Vicios Ocultos No. 20A70117** de Fecha **17 de Diciembre del 2020** con importe de **\$ 314,472.78** otorgado por Aseguradora **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera surgido la necesidad de exhibir ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda y manifiesta que renuncia a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole, ante el organismo operador **"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

### **VIII.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.**

El organismo operador "Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M" y el contratista, manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se levanta la presente acta que da por terminada esta diligencia. Para los efectos legales inherentes, firman al calce del presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto, el día 17 de Diciembre del 2020 a las 12:00 hrs., en la ciudad de Matehuala, S.L.P.



"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."

**POR EL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA. S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza**  
Director General.

\_\_\_\_\_  
**Ing. Alonso Tobías García**  
Subdirector

\_\_\_\_\_  
**Ing. Mario Antonio Moran Cruz**  
Gerente Técnico.

\_\_\_\_\_  
**C.P. Raudel Mendoza saucedo**  
Gerente de Administración  
y Finanzas.

\_\_\_\_\_  
**Lic. Rubén Proa Moreno**  
Gerente Comercial.

**POR EL CONTRATISTA:**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Renato Cardona Tinajero**  
Representante legal de la empresa  
Grupo constructor RENCAT, S.A. DE C.V.