

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA SUSTITUIR LAS LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL A LUMINARIA TIPO LED SOLAR ALL-IN-ONE, EN AVENIDA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE CORRESPONDE DEL EJE 140 AL EJE 122, AVENIDA PLANEACIÓN Y AVENIDA PROMOCIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, (PRIMERA ETAPA).

LA SECRETARIA CUENTA CON LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS ESTATALES NECESARIOS POR PARTE DEL FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, No. 745005 A TRVES DE LA SEDECO DEL EDO. DE SLP, MEDIANTE EL OFICIO AUTORIZACION No. FIDECO/01/2020 DEL 02-ENE-2020

CONSTRUCTORA BETULIA, S.A. DE C.V.

RECURSOS ESTATALES CLAVE PRESUPUESTAL: RECURSOS APORTADOS POR LA SEDECO A TRAVES DE DEL FIDECO No. 745005

IMPORTE DE LOS CONTRATOS		MONTO AUTORIZADO		8,854,335.68
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
LPE-SEDUVOP-SEDECO-03-2020	08-may-20	7,004,609.96	1,120,737.59	8,125,347.55
CONVENIO AMPLIACION EN \$ CONVENIO		495,944.20	79,351.07	575,295.27
		7,500,554.16	1,200,088.67	\$ 8,700,642.83

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ENTREGADA
10-oct-20

	PLAZO DE EJECUCION		
	124 DIAS	DEL 11-MAY-2020	AL 11-SEP-2020
AVANCE	\$		%
TECNICO			100.00%
FINANCIERO	\$ 8,700,678.00		100.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO	329	08-may-20	2,101,382.99	336,221.28	2,437,604.27		2,437,604.27						0.00	2,437,604.27	12-may-20
No.01	343	12-jun-20	243,968.22	39,034.92	283,003.14	-84,900.94	198,102.19	-1,219.84	-487.94	-14,009.22	-7,004.61		-22,721.61	175,380.59	03-jul-20
No.02	338	09-jun-20	126,770.54	20,283.29	147,053.83	-44,116.15	102,937.68	-633.85	-253.54	0.00	0.00		-887.39	102,050.28	03-jul-20
No.03	377	10-ago-20	179,021.45	28,643.43	207,664.88	-62,299.46	145,365.42	-895.11	-358.04	0.00	0.00		-1,253.15	144,112.27	22-oct-20
No.04	403	13-oct-20	1,523,249.07	243,719.85	1,766,968.92	-530,090.68	1,236,878.24	-7,616.25	-3,046.50	0.00	0.00		-10,662.74	1,226,215.50	22-oct-20
No.05	412	27-oct-20	2,101,033.20	336,165.31	2,437,198.51	-731,159.55	1,706,038.96	-10,505.17	-4,202.07	0.00	0.00		-14,707.23	1,691,331.73	12-nov-20
No.06	434	09-dic-20	2,573,059.74	411,689.56	2,984,749.30	-895,424.79	2,089,324.51	-12,865.30	-5,146.12	-1,015.20	-507.60		-19,534.22	2,069,790.29	24-dic-20
No. 07 FINIQUITO	449	30-dic-20	753,482.25	120,557.16	874,039.41	-89,612.68	784,426.73	-3,767.41	-1,506.96	0.00	0.00		-5,274.38	779,152.35	31-dic-20
SUBTOTALES DEL CONTRATO			\$ 9,601,967.46	1,536,314.79	11,138,282.25	-2,437,604.25	\$ 8,700,678.00	-37,502.92	-15,001.17	-15,024.42	-7,512.21	0.00	-75,040.72	\$ 8,625,637.28	

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				8,700,642.83		8,700,678.00								8,700,678.00	100.00%
IMPORTE DE LOS INDIRECTOS				150,073.45		149,746.41								149,746.41	99.78%
				8,850,716.27		8,850,424.41								8,850,424.41	100.00%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--