



I.- DATOS GENERALES

MUNICIPIO DE:	MATEHUALA			
LOCALIDAD:	ARROYITO DEL AGUA	CLAVE DE LA OBRA:	20 20 09 05	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	CLAVE DE LA ESCUELA:	24DTV0394H	
OBRA:	"MEJORAMIENTO DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL Y 1 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, LOC. ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA, S.L.P."	FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020	
FECHA DE INICIO:	16 de septiembre de 2020	Nº DE OBRA POA:	2020-33	
TECHO FINANCIERO:	\$180,683.14	FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de noviembre de 2020	
		CONTRATO:	MMA/CDSM/020-2020	

EN LA CIUDAD/LOCALIDAD DE: **ARROYITO DEL AGUA** DE MATEHUALA S.L.P., A LAS **10:00** DEL DIA **7 de diciembre de 2020** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

II.- TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	CANTIDAD DE OBRA REALIZADA									
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	A		L		T		A		AL	
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AULA		LABORATORIO		TALLER		ANEXO		ADAPTACIONES LOCALES	
REPARACIÓN	<input type="checkbox"/>	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.
TERMINACIÓN	<input type="checkbox"/>										
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>		1						1		
LOCALES EDUCATIVOS	<input type="checkbox"/>										
OBRA EXTERIOR	<input type="checkbox"/>										

III.- DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA

LOCALES EDUCATIVOS: **1 SERVICIO SANITARIO RURAL Y 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO RURAL, EN PRELIMINARES ABARCA LOS CONCEPTOS: RETIROS DE COLADERA EXISTENTE, IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, Y DE TINACO EXISTENTE; DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS ABARCA LOS CONCEPTOS: SUMINISTROS, APLICACIONES Y COLOCACIONES DE PAPELERA CROMADA ATORNILLABLE, PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, IMPERMEABILIZANTE A.P.P. DE 4 MM, MOTER PLAS, DURAFLEX DE JONHS MANSVILLE, PREMIUM DE IMPAC, NOVAPLY DE TEXSA O SIMILAR, ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/CM2, COLOCADO CON TERMOFUSION INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA: PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PISO, MUROS Y LOSA, LIMPIEZAS DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO Y MUEBLES DE BANO, DE HERRERIA ABARCA: PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTROS Y APLICACION, RETIRO DE PINTURA VIEJA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, Y DE INSTALACIONES: SUMINISTROS Y COLOCACIONES DE ELECTRONIVELES, TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO, COLADERA HELVEX NO.24 (PISO), VALVULA DE FLOTADOR, TINACO ROTOPLAS DE 1,100LTS, BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP, REVISION Y REPARACION DE SALIDAS DE CONTACTO Y/O APAGADOR, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

MEJORAMIENTO DEL AULA DIDACTICA EN PRELIMINARES ABARCA LOS CONCEPTOS: RETIROS DE VITROPISO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, CANCELERIA DE ALUMINIO, CRISTAL, PUERTA DE MULTYPANEL TIPO IEFIE, MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE ALMACENAJE EN DONDE INDIQUE SUPERVISION PARA SU RETIRO O ALMACENAJE, LAMPARAS EXISTENTES, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, EN ALBAÑILERIA Y ACABADOS: PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA Y ESMALTADA DE 31.5X31.5 CM MODELO MAXIMA NIQUEL DE VITROMEX ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5 CON BOQUILLA DE 6 MM ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, IMPERMEABILIZANTE A.P.P. DE 4 MM, MOTER PLAS, DURAFLEX DE JONHS MANSVILLE, PREMIUM DE IMPAC, NOVAPLY DE TEXSA O SIMILAR, ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/CM2, COLOCADO CON TERMOFUSION INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR 8 AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS; EN HERRERIA CON: SUMINISTROS Y COLOCACIONES DE PUERTA TIPO IEFIE DE 1.00 X 2.50 M.TIPO MARCO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALMA DE MADERA, CHAPA MARCA PHILIPS MODELO 525 O SIMILAR INCLUYE BISAGRAS, Y CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2 TIPO CORREDIZA, REPONEN DE ALUMINIO DENTRO Y FUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, Y PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS PARA SUPERFICIES EN HERRERIA, INCLUYE RETIRO DE PINTURA VIEJA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, Y UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO; Y EN INSTALACIONES: SUMINISTROS Y COLOCACIONES DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X32W, CON GABINETE DE LAMPARA CAL. 22 ACABADO EN POLIESTER MICRO PULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTATICA CON TAPAS DE TERMOPLASTICO CON LOUVER INTEGRAL DE ALTO CONFORT VISUAL, ASITIBLE-DES-MONTABLE EN ALUMINIO ACABADO SEMI ESPEJULAR Y, CON CORTADORES DOBLE PARABOLICO, LAMPARA Y BALASTRO ELECTRONICO INTEGRADO MODELO OF4007/B DE PHILIPS O SIMILAR INCLUYE PRUEBAS, GARANTIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION, Y REVISION Y REPARACION DE SALIDAS DE CONTACTO Y/O APAGADOR, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **TIPO**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO:

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

ÁREA CONSTRUIDA:		INVERSIÓN EJERCIDA:	
EDIFICIOS	M2	CONSTRUCCIÓN	
ANEXOS	58.00 M ²	REHABILITACIÓN	\$ 177,571.79
PAVIMENTOS	M2	OBRA EXTERIOR	\$
OTROS	M2	OTROS	\$ 3,111.35
SUP. TERRENO	M2	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$
		TOTAL	\$ 180,683.14

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD ACTA DE DONACION DEL TERRENO.

IV.- SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

DRENAJE

ELECTRIFICACIÓN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL **C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ** HACE LA ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DE LA MISMA AL (LA) **PROFR. JOSUÉ EMMANUEL PÁEZ BOCANEGRA** QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA **ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO**

1. OBRA CIVIL		2. MOBILIARIO	3. EQUIPO
EDIFICACIÓN	OBRA EXTERIOR		
100%	0%	0%	0%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO FIRMANDO AL CALCE PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

SE DETERMINA QUE ES A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL, A LA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA Y A LOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN, ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR, DE SU MOBILIARIO Y EQUIPO QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO EFECTUAR MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES A LOS MISMOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA POR EL I.E.I.F.E.

V.- FIRMAS

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	
_____ C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ	
RECIBEN POR LA ESCUELA	
EL DIRECTOR DEL PLANTEL	POR EL COMITÉ COMUNITARIO
_____ PROFR. JOSUÉ EMMANUEL PÁEZ BOCANEGRA	_____ C. DOMINGA RODRIGUEZ CORONADO
Vo. Bo.	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO	POR EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
_____ ING. JOEL RAMIREZ DIAZ	_____ ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
TESTIGOS	
POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
_____ ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ	_____ PROFR. JOSUÉ EMMANUEL PÁEZ BOCANEGRA

VI.- ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DEL 7 de diciembre de 2020

<input type="checkbox"/>	COPIA DEL DOCUMENTO DE POSESION DEL TERRENO (EN CASO DE UN PLANTEL EDUCATIVO DE NUEVA CREACION)
<input type="checkbox"/>	COPIA DEL PLANO DE REDES EXTERIORES (HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, ETC.)
<input type="checkbox"/>	RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENTREGA, EN SU CASO.
<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL DE DOCUMENTOS DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EFECTUADOS POR EL EJECUTOR
<input checked="" type="checkbox"/>	"CARTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ESCOLAR"

VII.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

de

del 2020



I.- DATOS GENERALES

MUNICIPIO DE:	MATEHUALA		
LOCALIDAD:	SANTA ANA PONIENTE	CLAVE DE LA OBRA:	20 20 07 04
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	CLAVE DE LA ESCUELA:	24DPR2099U
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00X26.00 ML. ATÍPICO) EN E.P. PONCIANO ARRIAGA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PONIENTE."	FONDO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FECHA DE INICIO:	16 de septiembre de 2020	Nº DE OBRA POA:	2020-30
TECHO FINANCIERO:	\$786,628.86	FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de noviembre de 2020
		CONTRATO:	MMA/CDSM/020-2020

EN LA CIUDAD/LOCALIDAD DE: SANTA ANA PONIENTE DE MATEHUALA S.L.P., A LAS 09:00 DEL DIA 7 de diciembre de 2020 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

II.- TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD DE OBRA REALIZADA									
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	A AULA		L LABORATORIO		T TALLER		A ANEXO		AL ADAPTACIONES LOCALES	
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.	CONSTR.	REHAB.
REPARACIÓN	<input type="checkbox"/>							1			
TERMINACIÓN	<input type="checkbox"/>										
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>										
LOCALES EDUCATIVOS	<input type="checkbox"/>										
OBRA EXTERIOR	<input type="checkbox"/>										

III.- DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA

LOCALES EDUCATIVOS: ANEXOS

LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTRUCTURA ATÍPICA QUE CONSISTE EN REUBICACIÓN DE LUMINARIAS Y DE ÁRBOLES EXISTENTES Y FUNCIONALES, PARA ABRIR PASO A LA ELABORACIÓN DE CIMENTACIÓN EN DONDE SE CORTARÁ EL PISO DE CONCRETO Y SE DEMOLERÁ, SE LIMPIARÁ Y TRAZARAN LAS ZAPATAS, DESPUÉS SE HARÁ LA EXCAVACIÓN, POSTERIORMENTE, SE COLOCARÁ PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, SE REFORZARÁ LA CIMENTACIÓN EN ZAPATAS Y DADOS CON ACERO EN DIÁMETROS # 3 Y # 4, LUEGO SE CIMBRARÁ CON CIMBRA DE TRIPLAY DE PINO DE 16MM, Y MADERA DE PINO DE 3A ACABADO APARENTE, Y SE COLARÁN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON CONCRETO FC=250 KG/CM2, PARA POR ÚLTIMO RELLENAR CON MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, Y PARA LA AMPLIACIÓN DEL PATIO SE LE REALIZARA UN LISTON CON BLOCK SOLIDO; POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO Y SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA CON PERFILES ESTRUCTURALES, INCLUYE SOLDADURA Y TORNILLERÍA, CON ACABADO DE FONDO ANTICORROSIVO A UNA MANO Y PINTURA DE ESMALTE APLICADA CON PISTOLA A DOS MANOS; SE COLOCÁ LA LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 PARA LA CUBIERTA Y EL CANALÓN EN LÁMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 CON 89 CMS DE DESARROLLO, INCLUYE DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS; POR ÚLTIMO SE COLARÁ PISO EN ÁREAS DE ZAPATAS Y EN UNA FRAJA PARA AMPLIAR EL PATIO; Y SE TERMINA CON INSTALACIONES DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: ATÍPICA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO:

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

ÁREA CONSTRUIDA:		INVERSIÓN EJERCIDA:	
EDIFICIOS	M2	CONSTRUCCIÓN	\$ 773,626.04
ANEXOS	312.00 M2	REHABILITACIÓN	\$
PAVIMENTOS	M2	OBRA EXTERIOR	\$
OTROS	M2	OTROS	\$ 13,002.82
SUP. TERRENO	M2	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$
		TOTAL	\$ 786,628.86

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD ACTA DE DONACION DEL TERRENO.

IV.- SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL **C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ** HACE LA ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DE LA MISMA AL (LA) **PROFR. RICARDO ÁVILA SÁNCHEZ** QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA **ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA**

1. OBRA CIVIL		2. MOBILIARIO	3. EQUIPO
EDIFICACIÓN	OBRA EXTERIOR		
100%	0%	0%	0%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO FIRMANDO AL CALCE PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

SE DETERMINA QUE ES A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL, A LA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA Y A LOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN, ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR, DE SU MOBILIARIO Y EQUIPO QUE RECIBEN Y AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO EFECTUAR MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES A LOS MISMOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA POR EL I.E.I.F.E.

V.- FIRMAS

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	
_____ C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ	
RECIBEN POR LA ESCUELA	
EL DIRECTOR DEL PLANTEL	POR EL COMITÉ COMUNITARIO
_____ PROFR. RICARDO ÁVILA SÁNCHEZ	_____ C. JUSTINA MARIBEL SAUCEDA ESPINOZA
Vo. Bo.	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO	POR EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
_____ ING. JOEL RAMIREZ DIAZ	_____ ING. GEORGINA SILVA BARRAGAN
TESTIGOS	
POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
_____ ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ	_____ PROFR. RICARDO ÁVILA SÁNCHEZ

VI.- ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DEL 7 de diciembre de 2020

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | COPIA DEL DOCUMENTO DE POSESION DEL TERRENO (EN CASO DE UN PLANTEL EDUCATIVO DE NUEVA CREACION) |
| <input type="checkbox"/> | COPIA DEL PLANO DE REDES EXTERIORES (HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, ETC.) |
| <input type="checkbox"/> | RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENTREGA, EN SU CASO. |
| <input type="checkbox"/> | ORIGINAL DE DOCUMENTOS DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EFECTUADOS POR EL EJECUTOR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | "CARTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO ESCOLAR" |

VII.- OBSERVACIONES DE LA OBRA: de del 2020
