

**CUADRO FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN EN LOS TRAMOS AJACACO-TAMPUCHON-IXPATLACH-CUILONICO. EN LA LOCALIDAD DE TAMPUCHON**

**LOCALIDAD: TAMPUCHON, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P.**

**CONTRATO No: COXCA/2020/R-33 FISM/AD-14**

**CONTRATISTA: GRUCOZER/ ING. NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA**

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: 02 DE MARZO DEL 2020 AL 06 DE JULIO DEL 2020**



Grupo Constructor Zeramir

TEL/FAX: 014823680219 gczeramir@hotmail.com

**GRUPO CONSTRUCTOR**

**ZERAMIR**

PROYECTOS, CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL, MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA

ING NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA  
RFC RAMN-781112-134 CURP RAMN781112HSPMCL00  
CALLE ABRAHAM GUERRERO SAENZ No 2-A, ZONA CENTRO, ACUISMON, S L P

**IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: \$ 313,871.05**

**FECHA: 07 DE JULIO DEL 2020**

**PRESUPUESTO DEL CONTRATO**

**ESTIMACION No 1 Y FINIQUITO**

**CONCENTRADO DE ESTIMACIONES**

**ADITIVAS Y DEDUCTIVAS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANTIDAD TOTAL	TOTAL	CANTIDAD	IMPORTE
	<b>LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD TCR TAMPUCHON-IXPATLACH</b>										
15059	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA TIPO MIXTA DE 25 mm. (1" ø), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN TUBERIA DE FOGO	PZA	2.00	4,887.77	9,775.54	1.00	4,887.77	1.00	4,887.77	1.00	4,887.77
18512	VALVULA COMPUERTA DE FoGo 2 1/2"ø	PZA	1.00	3,998.03	3,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,998.03
18513	BRIDA ROSCABLE DE 64 mm. (2 1/2")ø	PZA	2.00	327.73	655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	655.46
18514	EMPAQUE DE PLOMO DE 64 mm. (2 1/2")ø	PZA	2.00	53.87	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	107.74
14016	TORNILLO CABEZA EXAGONAL DE 5/8" X 2-1/2"	PZA	8.00	49.80	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	398.40
15010	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M	PZA	3.00	5,886.95	17,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17,660.85
17006	VALVULA FLOTADOR DE BRONCE 2"ø	PZA	1.00	13,454.30	13,454.30	1.00	13,454.30	1.00	13,454.30	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL DE PRESUPUESTO</b>				270,578.49		270,578.49		270,578.49		0.00
	<b>I.V.A.</b>				43,292.56		43,292.56		43,292.56		0.00
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>				<b>313,871.05</b>		<b>313,871.05</b>		<b>313,871.05</b>		<b>0.00</b>

**LIC. OMAR ALBERTO SOTIBULOS**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



CODESOL  
COXCATLÁN  
2018-2021

**ING. JULIO MEDINA CONTRERAS**  
SUPERVISOR DE OBRA

**ING. NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA**  
CONTRATISTA