

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Construcción de línea y red de distribución eléctrica en la Comunidad Noria de los Conos en el Municipio de Matehuala, S.L.P.

CONTRATO N°: MMA/CDSM/016-2021.

MONTO: \$ 3'198,004.00

CONTRATISTA: Ing. Francisco Javier García Reyes.

ANTICIPO OTORGADO: \$ 959,401.20

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ 959,401.20

PERIODO DE EJECUCIÓN: (Según Contrato)

FECHA DE INICIO: 01 de marzo de 2021.

FECHA DE TERMINO: 17 de abril de 2021.

PERIODO DE EJECUCIÓN: (Real)

FECHA DE INICIO: 01 de marzo de 2021.

FECHA DE TERMINO: 16 de abril de 2021.

I.- IMPORTES DE OBRA EJECUTADA:

* Obra según contrato:	\$ 3'198,004.00
* Obra adicional:	\$ 0.00
* Obra extraordinaria:	\$ 0.00
* Obra cancelada:	\$ 0.00
* Ajuste de costos:	\$ 0.00
(1) Importe total de la Obra:	\$ 3'198,004.00

II.- CARGOS AL CONTRATISTA:

* Amortización del anticipo:	\$ 0.00
* Penalización por cumplimiento:	\$ 0.00
* Pagos exceso:	\$ 0.00
* Costos financieros:	\$ 0.00
* Cargos por materiales no devueltos:	\$ 0.00
* Sobre costo de la Obra: ^(a)	\$ 0.00
(2) Sub - total:	\$ 0.00

^(a) En caso de rescisión del contrato imputable al contratista.

III.- RELACIÓN DE ESTIMACIÓN:

N°:	PERIODO:	IMPORTE:	SITUACIÓN:
1	01 de marzo - 16 de abril.	\$3,198,004.00	PAGADO

IV.- LIQUIDACIÓN:

(01) Importe total de la obra:	\$ 3'198,004.00
(02) Importe de obra liquidada:	\$ 3'198,004.00
(03) Sub - total: (1 - 2)	\$ 0.00

V.- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

(+) Ing. Francisco Javier García Reyes.	
(3) - (2) = + \$ (4)	\$ 0.00
(-) Contratista.	
(05) Materiales.	\$ 0.00
(06) Equipos.	\$ 0.00
(07) Sub - total (5 + 6)	\$ 0.00

VI.- SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE:

(+) El Municipio.	
(4) - (7) = + \$ (8)	\$ 0.00
(-) Contratista.	

El "**MUNICIPIO**" y el "**CONTRATISTA**" no tienen ningún inconveniente en llevar acabo "**EL FINIQUITO**" de las obligaciones adquiridas por ambos para la realización de los trabajos de la Obra denominada: "**Construcción de línea y red de distribución eléctrica en la Comunidad Noria de los Conos en el Municipio de Matehuala, S.L.P.**" según contrato **No MMA/CDSM/016-2021** firmando de conformidad la siguiente acta.

MTRA. ALMA LORENA VÁZQUEZ SIFUENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.
CONTRATISTA.

Matehuala S.L.P, siendo las 13:00 horas del día 26 del mes de abril de 2021.