

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FECHA: 26 - ABRIL - 2021.

ENTIDAD EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE MATEHUALA.</u>	CLAVE	<u>020</u>
-------------------	--------------------------------	-------	------------

ANTECEDENTES

PROGRAMA:	<u>ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA.</u>
SUBPROGRAMA:	<u>CONSTRUCCIÓN</u>	CLAVE:	<u>010C</u>	No. DE CONCURSO:	<u>MMA/CDSM/FISM/ELE/IR-003-2021</u>
REGIÓN:	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	<u>23 - FEBRERO - 2021</u>
MUNICIPIO:	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO O CONVENIO:	<u>MMA/CDSM/016-2021</u>
LOCALIDAD:	<u>NORIA DE LOS CONOS</u>	CLAVE:	<u>0042</u>	AMPLIACIÓN DE CONTRATO:	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>F.I.S.M.</u>	POR ADMÓN.: _____			

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.</u>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR:	<u>ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES.</u>				
FECHA DE INICIO:	<u>01 - MARZO - 2021</u>	FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>16 - ABRIL - 2021</u>		
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN:	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 62 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 12 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 07 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13,200 120 / 240 VOLTS, 25 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS Y 20 MURETES.</u>				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN:	<u>COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS</u>	DE LA LOCALIDAD DE	<u>NORIA DE LOS CONOS</u>
	DEL MUNICIPIO DE	<u>MATEHUALA</u>	SIENDO LAS
HRS. DEL DÍA	DE		DEL
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.			

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$3,198,004.00</u>	<u>\$3,198,004.00</u>		
FEDERAL	_____	_____	OFICIO	
ESTATAL	_____	_____	No.	FECHA
MUNICIPAL	<u>\$3,198,004.00</u>	<u>\$3,198,004.00</u>	AUTORIZACIÓN:	_____
BENEFICIARIOS	_____	_____	APROBACIÓN:	_____
CRÉDITO	_____	_____		
IMPORTE CONTRATO		<u>\$3,198,004.00</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ _____
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$3,198,004.00</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ _____

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO:	<u>FIANZA BUENA CALIDAD.</u>		
No. <u>4143 - 03544 - 4</u>	IMPORTE:	<u>\$319,800.40</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN: <u>26 DE ABRIL DE 2021.</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	VIGENCIA:	<u>18 MESES.</u>

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

**EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A
ORGANISMO OPERADOR**

**ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD
LA OBRA DE EJECUTORA.**

NOMBRE Y FIRMA: MTRA. ALMA LORENA VÁZQUEZ SIFUENTES. NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. CARGO: SUPERINTENDENTE C.F.E. ZONA MATEHUALA

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

**H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD
LA OBRA EJECUTADA.**

NOMBRE Y FIRMA: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. NOMBRE Y FIRMA: MTRA. ALMA LORENA VÁZQUEZ SIFUENTES.
CARGO: CONTRATISTA. CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: _____ NOMBRE Y FIRMA: JUAN GUADALUPE ROBLEDO MARTÍNEZ.
CARGO: _____ CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

**TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA
QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.**

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ LOERA. NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: JEFE DEPTO. DE ELECTRIFICACIÓN. CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: JUAN GUADALUPE ROBLEDO MARTÍNEZ. NOMBRE Y FIRMA: MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR	_____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME	_____