



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CIC161228DPA
Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, Xilma, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 489 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 17-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HUAYAL

PRESUPUESTO CONTRATADO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C1C161299DPA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, 21804, S.L.P. C.P. 79500 TEL. 489 36 5 60 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

Tampamolón corona, S.L.P. a 17 de Mayo del 2021

C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YÁÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
Presente.

Fecha de Presentación: 17 de Mayo del 2021

Periodo de Ejecución: del Día 13 de Abril del 2021

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

al Día 15 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: EL HUAYAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

Monto del contrato: \$ 670,002.92

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO					
1.1 PREELIMINARES					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	828.00	\$ 15.23	\$ 12,610.44
TERR-002	REBAJE DE CARPETA ASFALTICA Y TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	124.20	\$ 134.61	\$ 16,718.56
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	124.20	\$ 72.65	\$ 9,023.13
TERR-004	COMPACTACION DE FONDO DEL TERRENO NATURAL P.U.Q.T.	M2	828.00	\$ 25.59	\$ 21,188.52
Total de PREELIMINARES				\$	59,540.65
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 65/100 M.N.					
1.11 PAVIMENTOS					
PAVI-005	OMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	172.20	\$ 29.73	\$ 5,119.51
PAVI-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m ²). EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	828.00	\$ 45.85	\$ 37,963.80



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C10101290PA
Calle Alvarado 109 Int. A Zona Centro, Xilista, S.L.P. C.P. 79600 TEL. 489 34 5 00 02
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YÁÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 17 de Mayo del 2021

Fecha de Presentación: 17 de Mayo del 2021

Periodo de Ejecución: del Día 13 de Abril del 2021

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

al Día 15 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: EL HUAYAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

Monto del contrato: \$ 670,002.92

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
PAVI-007	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 25 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	828.00	\$ 530.94	\$ 439,618.32
PAVI-008	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN CUNETAS DE 1.20 M DE ANCHO CON ESPESOR DE 10 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	ML	87.00	\$ 370.86	\$ 32,264.82
PAVI-009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILÉ Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA,	LOTE	1.00	\$ 3,081.62	\$ 3,081.62
Total de PAVIMENTOS					\$ 518,048.07
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.					

SUBTOTAL \$ 577,588.72

IVA \$ 92,414.20

TOTAL \$ 670,002.92

****SEISCIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS 92/100 M.N.****

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
R.P.T.E LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C10161225DPA
Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 489 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 17-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HUAYAL

**CONCEPTOS Y CANTIDADES
EJECUTADO EN LA
ESTIMACION #1 - FINIQUITO**



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFO: 00101228DPA
Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, X382, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 429 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YÁÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 17 de Mayo del 2021

Fecha de Presentación: 17 de Mayo del 2021

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: EL HUAYAL

Periodo de Ejecucion: del Dia 13 de Abril del 2021
al Dia 15 de Mayo del 2021.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

Monto del contrato: \$ 670,002.92

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION #1 - FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO					
1.1 PRELIMINARES					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	828.00	\$ 15.23	\$ 12,610.44
TERR-002	REBAJE DE CARPETA ASFALTICA Y TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO ARINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	124.20	\$ 134.61	\$ 16,718.56
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	124.20	\$ 72.65	\$ 9,023.13
TERR-004	COMPACTACION DE FONDO DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	828.00	\$ 25.59	\$ 21,188.52
Total de PRELIMINARES EN ESTIMACION #1-FINIQUITO					\$ 59,540.65
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 65/100 M.N.					
1.11 PAVIMENTOS					
PAVI-005	OMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	172.20	\$ 29.73	\$ 5,119.51
PAVI-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5*6- 10/10 (1.02 kg/m ²). EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	828.00	\$ 45.85	\$ 37,963.80



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RPC: C01812260PA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, X3200, S.L.P. C.P. 79660 TEL. 489 36 5 00 02
e-mail: canaro.construcciones@grafi.com

Tampamolón corona, S.L.P. a 17 de Mayo del 2021

C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YÁÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
Presente.

Fecha de Presentación: 17 de Mayo del 2021

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
LOCALIDAD: EL HUAYAL

Período de Ejecución: del Día 13 de Abril del 2021
al Día 15 de Mayo del 2021.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

Monto del contrato: \$ 670,002.92

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION #1 - FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
PAVI-007	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	828.00	\$ 530.94	\$ 439,618.32
PAVI-008	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN CUNETAS DE 1.20 M DE ANCHO CON ESPESOR DE 10 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	ML	87.00	\$ 370.86	\$ 32,264.82
PAVI-009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 3,081.62	\$ 3,081.62
Total de PAVIMENTOS EN ESTIMACION #1-FINIQUITO					\$ 518,048.07
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.					

SUBTOTAL \$ 577,588.72
IVA \$ 92,414.20
TOTAL \$ 670,002.92

****SEISCIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS 92/100 M.N.****

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
R.P.T.E LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CIC181223DPA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 72500 TEL. 489 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 17-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HUAYAL

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO - FINIQUITO
 OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: EL HUAYAL
 CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021
 FECHA: 17-may-21
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021
 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
 S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO - FINIQUITO	DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021	17-may-21

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021	13 de abril de 2021	15 de mayo de 2021	\$ 335,001.46

MONTO CONTRATADO	
\$	670,002.92

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 335,001.46	\$ 335,001.46

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 670,002.92	\$ 670,002.92

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD \$ 670,002.92

CON LETRA: "SEISCIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS 92/100 M.N."

DEDUCCIONES

2 AL MILLAR	\$	1,156.18
5 AL MILLAR	\$	2,887.94
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	335,001.46
TOTAL	\$	339,044.58

IMPORTE ESTIMACION	\$	577,588.72
I.V.A.	\$	92,414.20
TOTAL	\$	670,002.92
DEDUCCIONES	\$	339,044.58
NETO A PAGAR	\$	330,958.34

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
 CANARO, S.A. DE C.V.
 R/PTE LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ

REVISADO POR:

ING. **ANDRÉS ALEJANDRO CANO YAÑEZ**
 DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018-2021
C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YAÑEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



Vo.Bo

DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018-2021
C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C1612290PA
Calle Alvarado 108 int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 489 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 17-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HUAYAL

ESTIMACIÓN #1 - FINIQUITO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CXC181225DPA
 Calle Aharado 100 Int. A Zona Centro, Xilixa, S.L.P. C.P. 78900 TRL. 469 36 6 80 92
 e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

E S T I M A C I Ó N # 1

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

LOCALIDAD: EL HUAYAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CD5M-SE-006/OP-ADVR33/2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 670,002.92

FECHA: 17-may-21

CVE DE CPTO	CONCEPTO	SAVANC. FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. MP. VD ADIC.	VOL. MP. VD ADIC. POR EJE.	VOL. MP. VD ADIC. POR EJE.
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			
1	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO										
1.1	PRELIMINARES										
TERR-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100.00	M2	828.00	\$ 15.23	12,610.44	828.00	12,610.44	828.00	12,610.44	0.00
TERR-002	REBAJE DE CARPETA ASFALTICA Y TERRENO NATURAL TIPO I, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100.00	M3	134.20	\$ 134.61	16,718.56	134.20	16,718.56	134.20	16,718.56	0.00
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	100.00	M3	134.20	\$ 72.65	9,023.13	134.20	9,023.13	134.20	9,023.13	0.00
TERR-004	COMPACTACION DE FONDO DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	100.00	M2	828.00	\$ 25.59	21,188.52	828.00	21,188.52	828.00	21,188.52	0.00
LI	PAVIMENTOS										



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C1161226PA
 Calle Avarado 108 lit. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P., C.P. 79500 TEL. 033 26 6 60 92
 e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

E S T I M A C I O N # 1

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

LOCALIDAD: EL HUAYAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-00810P-ADIR33/2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 670,002.92

FECHA: 17-may-21

CUE DE CPTO	CONCEPTO	SAVANC. FISICO	CONTRATADO				EJECUTADO				VOL MP VO ADIC	VOL ADIC		
			UNI	CANT	PUNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			VOL POR EJEC	IMPORTE POR EJEC
PAV-005	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 8 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100.00	ML	172.20	29.73		5,119.51	172.20	5,119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAV-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6"6- 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100.00	M2	828.00	45.85		37,963.80	828.00	37,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAV-007	ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3M" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100.00	M2	828.00	510.04		439,618.32	828.00	439,618.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAV-008	ELABORACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN CUNETAS DE 1.20 M DE ANCHO CON ESPESOR DE 10 CM, T.M.A.3M" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100.00	ML	87.00	370.86		32,264.82	87.00	32,264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C1C161228DFA
Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79003 TEL.: 493 38 6 00 92
e-mail: canaro.construcciones@canaro.com

E S T I M A C I Ó N # 1

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

LOCALIDAD: EL HUAYAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-ADR/33/2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 670,002.92

FECHA: 17-may-21

CNE DE OPTO	CONCEPTO	%AVANC. FISICO			CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. MP. VOL. ADO	VOL. VOL. ADO	VOL. VOL. ADO	
		UN	CANT	PLNET	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	VOL. POR EJEC				IMP. POR EJEC
PVA-009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL, SOBRIANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	LOTE	1.00	3081.63		3,081.62		1.00	3,081.62		1.00	0.00	0.00	0.00
S U M A S:						\$ 577,588.72		\$ 577,588.72		\$ 577,588.72		\$ -		0.00

\$ 577,588.72 SUMA: \$ 577,588.72 \$ 92,414.20 16% I.V.A. \$ 92,414.20

CONTRATADO \$ 670,002.92 TOTAL: \$ 670,002.92

% FINANCIERO 100.00%

ELABORÓ:

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolon Canaro S.L.P.
2018 2021

APROBÓ:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO, S.A. DE C.V.
RPT. LEGAL: ELGAR CARDENA MARTINEZ

C/ SERVANDO MARTELL LOPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Canaro S.L.P.
2016-2024
C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YAÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

FINIQUITO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: EL HUAYAL

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 17 de Mayo del 2021

PERIODO DE EJECUCION: DEL

13-abr

AL

15-may-21

CONTRATO No.:

TAMPAMOLON-CDSM-SE-008IOP-ADIRL33/2021

\$

670,002.92

CVE DEL OPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTRA	VOLUMEN	
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	Nº1	IMPORTE			ADICION	
I	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO											
1.1	PRELIMINARES											
TERR-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100	M2	828.00	15.23	\$ 12,610.44	828.00	\$ 12,610.44	\$ 12,610.44	\$ -	0.00	0.00
TERR-002	REBAJE DE CARPETA ASFALTICA Y TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100	M3	124.20	134.61	\$ 16,718.56	124.20	\$ 16,718.56	\$ 16,718.56	\$ -	0.00	0.00
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	100	M3	124.20	72.65	\$ 9,023.13	124.20	\$ 9,023.13	\$ 9,023.13	\$ -	0.00	0.00
TERR-004	COMPACTACION DE FONDO DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	100	M2	828.00	25.59	\$ 21,188.52	828.00	\$ 21,188.52	\$ 21,188.52	\$ -	0.00	0.00
I.11	PAVIMENTOS											
PAV-005	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 8" * 2" * 6 ML CON MACHEMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100	ML	172.20	29.73	\$ 5,119.51	172.20	\$ 5,119.51	\$ 5,119.51	\$ -	0.00	0.00
PAV-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"-10'10 (1.02 kg/m²). EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100	M2	828.00	45.85	\$ 37,983.80	828.00	\$ 37,983.80	\$ 37,983.80	\$ -	0.00	0.00



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

FINIQUITO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

UBICACION: EL HUAYAL

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 17 de Mayo del 2021

PERIODO DE EJECUCION: DEL 13-abr

AL 15-may-21

CONTRATO No.:

TAMPAMOLON-CDISM-SE-006/OP-AD/R33/2021

\$ 670,002.92

CIE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM	VOLUMEN ADICION
				CAANT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1 - FINIQUITO	IMPORTE			
PAV-007	ELABORACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100	M2	628.00	530.64	\$ 439,018.32	628.00	\$ 439,018.32	\$ -	0.00	
PAV-000	ELABORACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CUNETAS DE 1.20 M DE ANCHO CON ESPESOR DE 10 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100	ML	67.00	370.86	\$ 32,264.82	67.00	\$ 32,264.82	\$ -	0.00	
PAV-000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBROBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	100	LOTE	1.00	3,081.82	\$ 3,081.82	1.00	\$ 3,081.82	\$ -	0.00	
SUMAS						\$ 577,588.72	\$ 577,588.72	\$ 577,588.72	\$ -	\$ -	
I.V.A. 15%						\$ 92,414.20	\$ 92,414.20	\$ 92,414.20	\$ -	\$ -	
TOTALES						\$ 670,002.92	\$ 670,002.92	\$ 670,002.92	\$ -	\$ -	

ELABORO:

REVISO



APROBO:

Marta Patricia Cano

DESARROLLO SOCIAL

Tampamolon Corona, S.L.P

C. SERWANDO MARTELL LOPEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPAL

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO, S.A. DE C.V.

RPTE LEGAL- EDGAR CADENA MARTINEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARINA PATRICIA CANO YAÑEZ

24 de Mayo del 2021

RESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CIG161225DPA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, Xilim, S.L.P. C.P. 79950 TEL. 489 38 5 00 92
e-mail: canaro.construccionesa@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 17-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HUAYAL

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CCI1642200PA
Calle Alvarado 1466 Int. A. Zona Centro, XIMM, S.L.P. C.P. 79500 TEL. 400 38 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

LOCALIDAD: EL HUAYAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-ADIR33/2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 670,002.92

FECHA: 17-may-21

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE:		IMPORTE	% AVANCE		
	APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		ACUMULADO	FINANCIERO	FSICO
1		13 de abril de 2021 AL 15 de mayo de 2021	\$ 670,002.92	\$ 670,002.92	100.00%	100.00%
		TOTALES:	\$ 670,002.92	\$ 670,002.92	100.00%	100.00%

ELABORÓ:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO, S.A. DE C.V.

R.P.TE LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ



Vo.Bo.:

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón
C. Servando Martell Lopez
A.P.
2020/2021

C. SERVANDO MARTELL LOPEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



APROBÓ:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón
C. U.C. Patricia Cano Yáñez
A.P.
2020/2021

C. U.C. MARTHA PATRICIA CANO YÁÑEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CIG161225DPA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79960 TEL. 489 36 6 00 02
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 13 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 17-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-008/OP-AD/R33/2021

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HUAYAL

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
LOCALIDAD: EL HUAYAL
CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-00MOP-ADIR3312021
CONTACTISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
FECHA: 17-may-21

ESTIMACION N° 1
HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
577,588.72	92,414.20	670,002.92			670,002.92				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	3 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 288,794.36	\$ 46,707.10	\$ 335,001.46					\$ 335,001.46
ESTIMACION No. 1 - FINIQUITO	13-abr-21 15-may-21	\$ 577,588.72	\$ 92,414.20	\$ 670,002.92	\$ 335,001.46	\$ 1,155.18	\$ 2,887.94	\$ 339,044.58	\$ 330,958.34
ESTIMACION No. 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		577,588.72	92,414.20	670,002.92	335,001.46	1,155.18	2,887.94	339,044.58	\$ 665,959.80

saldo por ejercer de obra 0.00
saldo por amortizar anticipo 0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
Martha Patricia Caro Yañez
C. LIC. MARTHA PATRICIA CARO YAÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. MPAL DE
CORONA, S.L.P.
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO, S.A. DE C.V.
R.F.T.E. LEGAL: EGGAR CADEMA MARTINEZ