



EJERCICIO 2021
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021

FECHA: 10-jun-21

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - PAVIMENTACION CLAVE: 01-OH No. DE CONCURSO TAMPAMOLON-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2021
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLON-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2021
 LOCALIDAD TIUTZEN FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. _____ POR ADMINISTRACIÓN _____

NOMBRE DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR HECTOR ARTURO VILLÁNUEVA DE LA PIEDRA

FECHA DE INICIO: 14 de abril de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 5 de junio de 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN

SE LLEVO A CABO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN, EN EL CUAL SE EJECUTO UN MURO DE CONTENCIÓN DE 25.50 ML CON 40 CM DE GROSOR Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20 M DESDE CIMENTACIÓN Y 0.70 M DEL NTN MAS BAJO, Y SE REALIZO CON ZAPATA CORRIDA DE 1.20 METRO DE ANCHO CON 20 CM DE GROSOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CO VR DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN LA ALTURA DEL MURO SE REALIZARA CON DOBLE PARRILLA ARMADA CON VR DE 3/8" @ 15 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C=250 KG/CM2 Y 5.00 COLUMNAS EMPOTRADAS EN EL MURO DE 25 x 25 CM EN LA PARTE SUPERIOR Y 25 x 40 CM EN LA PARTE INFERIOR DESDE CIMENTACIÓN ARMADAS CON 8 VR DE 3/8" ESTRIBOS CON ACERO No 2 @ 20 CM, POSTERIORMENTE SE SUMINISTRO RELLENO Y COMPACTACIÓN ELABORANDO 578.36 M2 DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y 25.50 ML DE GUARNICIÓN ANCLADA DESDE MURO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN .TRAPEZOIDAL DE 15X30X20 CM, ARMADA CON 4 VR DE #3 EST. #2 @ 20 CM.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM #1 - FINQUITO	DEL DIA 14 DE ABRIL AL DIA 05 DE JUNIO DE 2021	\$ 754,313.39	\$ 120,690.14	\$ 875,003.53	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 754,313.39	\$ 120,690.14	\$ 875,003.53	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 754,313.39	\$ 120,690.14	\$ 875,003.53	

OBSERVACIONES GENERALES _____

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 875,003.53	\$ 875,003.53				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 875,003.53	\$ 875,003.53				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO.	\$ 875,003.53		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	5,280.19	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO.	\$ 875,003.53		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: TIUTZEN DE LA LOCALIDAD DE TIUTZEN DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 10 DE: JUNIO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 Fianza No: 21A36716
 No. Folio: 1463422 IMPORTE. \$ 87,500.35 FECHA DE EXPEDICION: 10 de junio de 2021
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: Dorama, Institución de Garantías, S.A. VIGENCIA: 9 de diciembre de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2021

RECEPCIÓN DE LA OBRA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. ABEL BAUTISTA DE LA CRUZ
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: [Handwritten signature]

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA A ORGANISMO

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

DESARROLLO SOCIAL Tampamolón Corona, S.L.P. 2018-2021

OBRAS PÚBLICAS Tampamolón Corona, S.L.P. 2018-2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVAJITO MARTELL LÓPEZ
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: C. L.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: HECTOR ABTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MARTHA PATRICIA CANO YAÑEZ
CARGO: Presidenta Municipal Interina.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

CONTRALORIA INTERNA Tampamolón Corona, S.L.P. 2018-2021

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ
CARGO: Contralor Municipal.

NOMBRE Y FIRMA: C. ABEL BAUTISTA DE LA CRUZ
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

NOMBRE Y FIRMA: C. VELENTE MARTINEZ CONCEPCION
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. EDUARDO CRUZ MARCOS
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. MARCELINO CRUZ BAUTISTA
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

JUEZ AUXILIAR TIUTZEN Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P.