



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL
LOCALIDAD: SECCION Y TANILEAB DOS
CONTRATO No: HUEHUE-CDSM-R33-FAFM-2021-AD-042
MONTO CONTRATADO: \$ 160,000.00
MONTO EJECUTADO: \$ 160,000.00

PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADO
INICIO 2 de septiembre de 2021 **TERMINO** 1 de octubre de 2021
REAL
INICIO 2 de septiembre de 2021 **TERMINO** 6 de septiembre de 2021

FINIQUITO TECNICO DE OBRA


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ADITIVA		DEDUCTIVA		ACUMULADO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL														
	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL														
1	DEHIERRE Y DESENRANCE A MANO DE VEGETACION EXISTENTE EN EL EMPEDRADO, CARGA EN CAMION DE VOLTEO Y AGARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	\$ 16.27	2,110.000	\$ 34,329.70	2,110.00000	\$ 34,329.70	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	2,110.00	\$ 34,329.70
2	DESAZOLVE DEL TUBO DE LA OBRA DE TOMA, CUALQUIER DIÁMETRO, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	MIL	\$ 807.19	10.070	\$ 8,128.40	10.0700	\$ 8,128.40	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	10.07	\$ 8,128.40
3	CONFORMACION DE CUNETA PARA ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE EXCAVACION, AFRE V CONFORMACION DE FONDO Y PAREDES, RETIRO DE MATERIAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MIL	\$ 33.41	2,110.000	\$ 70,495.10	2,110.00000	\$ 70,495.10	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	2,110.00	\$ 70,495.10
4	CONFORMACION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCORFORMADORA. INCLUYE MAQUINARIA.	M2	\$ 5.49	4,549.700	\$ 24,977.85	4,549.7000	\$ 24,977.85	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	4,549.70	\$ 24,977.85
SUBTOTAL					\$ 137,931.04		\$ 137,931.04		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 137,931.04
IVA					\$ 22,068.96		\$ 22,068.96		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 22,068.96
TOTAL					\$ 160,000.00		\$ 160,000.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 160,000.00

REVISOR

 ING. LUIS JIMENEZ VEGA
 SUPERVISOR DE OBRA

ELABORADO

 C. ZOLA ESPINOZA-SALGUEIRO
 CONTRATISTA



COORDINACION DE
 DESARROLLO SOCIAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HUEHUETLAN, S.L.P.
 2018-2021