



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO. 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS



HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALAZAR, DESDE CALLE REFORMA HASTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO: CERRITOS, S.L.P.

METAS: 688.96 M2

CONTRATO NO: CERR-DSM-FISM/OB-2021/03-AD

IMPORTE: \$ 790,663.46

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: \$
REDUCCION: \$

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

FECHA DE INICIO: 15 de junio de 2021

REPRESENTANTE ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

FECHA DE TERMINO: 29 de agosto de 2021

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.



CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



Cerritos
CRECEMOS JUNTOS
Gobierno Municipal 2018-2021

FOLIO
01

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALAZAR, DESDE CALLE REFORMA HASTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

CONTRATO No.: CERR-DSM-FISM/OB-2021/03-AD

FECHA: del 15 de junio al 9 de julio del 2021

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

En estas fechas se dio comienzo la obra con trazo y nivelación del terreno

En seguida se lleva a cabo la revisión de nivelación de 7 torales y 7 descargas

Para después comenzar con la excavación de 30 cm de prof. a la vez por compactando el terreno natural para en seguida colocar la base hidráulica con 7.5 cm de espesor

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vc. Bo



ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



Cerritos
CRECEMOS JUNTOS
Gobierno Municipal 2018-2021

FOLIO

2

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALAZAR, DESDE CALLE REFORMA HASTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SAN FRANCISCO, CERRITOS, S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

CONTRATO No.: CERR-DSM-FISM/OB-2021/03-AD

FECHA: del 10 de julio al 26 de julio 2021

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

En estas fechas se continuo la obra con el tirado del concreto hidráulico con 15 cm de espesor

Para después continuar con la elaboración de banquetas y guarniciones para después pintar la guarnición con pintura amarilla

Y para dar fin a la obra con la limpieza general.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vp. Bo



ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREY

COORDINADOR DE DESARROLLOS SOCIALES