



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021

FECHA: 26-jul-21

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION CLAVE: 02-OB No. DE CONCURSO TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021
 LOCALIDAD PAXQUID FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR JOSE REYNAGA CAMPOS

FECHA DE INICIO: 20 de abril de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 30 de junio de 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID

SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID, EN EL CUAL ESTAN CONTEMPLADOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8.00 POSTES PC-12-750, 2.00 TRANSFORMADOR 10 KVA 13200-120/240 VOLTS, 2.00 PIEZAS DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, 6.00 PIEZAS DE LAMPARAS SUBURBANAS DE 70 LEDS, 670 ML DE CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, 200 ML DE CABLE MULTIPLE NEUTRANOR, 100.00 ML DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG, 6.00 PIEZAS DE MURETES CON ACOMETIDAS, ESTRUCTURAS, RETENIDAS Y BAJANTES DE TIERRA FISICA, TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE CFE, Y VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE SEMIP.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1	DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021	\$ 323,882.34	\$ 51,821.17	\$ 375,703.51	
ESTIM. #2 Y FINIQUITO	DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021	\$ 232,903.87	\$ 37,264.62	\$ 270,168.49	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 556,786.21	\$ 89,085.79	\$ 645,872.00	
SALDO PENDIENTE	0	-\$ 0.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 556,786.21	\$ 89,085.79	\$ 645,872.00	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: 100%	FINANCIERO: 100%
TOTAL	\$ 645,872.00	\$ 645,872.00		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 645,872.00	\$ 645,872.00		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 645,872.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 3,897.50
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 645,872.00		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL BARRIO EL ZAPOTE DE LA LOCALIDAD DE PAXQUID DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 26 DE: JULIO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. _____ IMPORTE: \$ 64,587.20 FECHA DE EXPEDICION: 26 de julio de 2021
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: _____ VIGENCIA: 25 de enero de 2023

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2021

RECEPCIÓN DE LA OBRA

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAXQUID

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: [Signature]

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: JOSÉ REYNAGA CAMPOS

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: C. MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: C. RENÉ MARTINEZ RAMÍREZ

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA ANTONIA MARTINEZ NATIVIDAD

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: C. LUCAS CLIMACO ANTONIA

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

COMISARIO DE SERVICIOS
COMUNALES DE PAXQUID