



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RECJ390730-285

C.U.R.P. RECJ390730HSPYM800

C. P. 79960

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 79960

Tamazunchale, S.L.P.



PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

27-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
PAXQUID DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

**PRESUPUESTO
CONTRATADO**



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. REG. J-390730-286

C.U.R.P. REG. J-390730-HSPYMS-00

A. P. 01/18/18

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 79960

Tampamolón, S.L.P.



Tampamolón corona, S.L.P. a 27 de Mayo del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 27 de Mayo del 2021

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Periodo de Ejecucion: del Dia 20 de Abril del 2021

LOCALIDAD: PAXQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

al Dia 20 de Mayo del 2021.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

Monto del contrato: \$ 645,872.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA					
LI RED DE DISTRIBUCIÓN					
AMP-RED-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750; INCLUYE CEPAS, MANIOBRAS CON GRUA HIAB	PIEZA	8.00	\$ 9,987.49	\$ 79,899.92
AMP-RED-02	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N, 33KV.	PIEZA	1.00	\$ 5,249.63	\$ 5,249.63
AMP-RED-03	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VR2N, 33KV.	PIEZA	2.00	\$ 6,692.31	\$ 13,384.62
AMP-RED-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N/RD2N, 33KV.	PIEZA	1.00	\$ 10,635.11	\$ 10,635.11
AMP-RED-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSIÓN 1R3.	PIEZA	4.00	\$ 3,150.16	\$ 12,600.64
AMP-RED-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSIÓN 1P3.	PIEZA	2.00	\$ 2,898.08	\$ 5,796.16
AMP-RED-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN 13200/120/240 VOLTS CON PROTOCOLO CFE	PIEZA	2.00	\$ 43,499.63	\$ 86,999.26
AMP-RED-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR	PIEZA	2.00	\$ 4,903.67	\$ 9,807.34
AMP-RED-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (C.A.P.)	PIEZA	2.00	\$ 3,850.43	\$ 7,700.86
AMP-RED-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO 1RDA	PIEZA	4.00	\$ 3,991.91	\$ 15,967.64
AMP-RED-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO 1RSA	PIEZA	8.00	\$ 3,102.90	\$ 24,823.20
AMP-RED-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE 70 W V.S.A.P.	PIEZA	6.00	\$ 4,499.82	\$ 26,998.92
AMP-RED-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAIANTE DE TIERRA	PIEZA	8.00	\$ 3,002.38	\$ 24,019.04



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. REGJ-380730-268 C.U.R.P. REGJ380730H5PYM200
 Enrique Gándy No. 28 Col. Los Naranjos C.P. 79960 Tamazunchale, S.L.P.



Tampamolón corona, S.L.P. a 27 de Mayo del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 27 de Mayo del 2021

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Periodo de Ejecucion: del Dia 20 de Abril del 2021

LOCALIDAD: PAXQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

al Dia 20 de Mayo del 2021.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

Monto del contrato: \$ 645,872.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
AMP-RED-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO S.A- ACSR CAL. 1/0 AWG.	ML	670.00	\$ 179.95	\$ 120,566.50
AMP-RED-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG	ML	200.00	\$ 166.40	\$ 33,280.00
AMP-RED-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG	ML	100.00	\$ 70.23	\$ 7,023.00
AMP-RED-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE Y ACOMETIDA DOMICILIARIA	PIEZA	6.00	\$ 4,249.49	\$ 25,496.94
AMP-RED-18	TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PIEZA	1.00	\$ 32,000.57	\$ 32,000.57
AMP-RED-19	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.	PIEZA	1.00	\$ 14,536.86	\$ 14,536.86

Total de RED ELECTRICA

\$ 556,786.21

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 556,786.21

IVA \$ 89,085.79

TOTAL \$ 645,872.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.


 JOSE REYNAGA CAMPOS
 ADMINISTRADOR GENERAL



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. REG-390730-268

C.U.R.P. REG-390730HSRYMS00

11/04/1960

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 79960

Tamazunchale, S.L.P.



PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

27-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
PAXQUID DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADO EN LA ESTIMACION #1



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RECA-190710-296

C.U.R.P. REC03907321(SPYMS03)

En Adscripción

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 79060

Tampamachale, S.L.P.



Tampamolón corona, S.L.P. a 27 de Mayo del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 27 de Mayo del 2021

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

LOCALIDAD: PAXQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021


Periodo de Ejecucion: del Dia 20 de Abril del 2021
al Dia 20 de Mayo del 2021.

Monto del contrato: \$ 645,872.00

Monto Estimado: \$ 375,703.51

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA				
1.1	RED DE DISTRIBUCION				
AMP-RED-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750; INCLUYE CEPAS, MANIOBRAS CON GRUA HIAB	PIEZA	8.00	\$ 9,987.49	\$ 79,899.92
AMP-RED-02	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N, 33KV.	PIEZA	1.00	\$ 5,249.63	\$ 5,249.63
AMP-RED-03	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VR2N, 33KV.	PIEZA	2.00	\$ 6,692.31	\$ 13,384.62
AMP-RED-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N/RD2N, 33KV.	PIEZA	1.00	\$ 10,635.11	\$ 10,635.11
AMP-RED-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1RS.	PIEZA	4.00	\$ 3,150.16	\$ 12,600.64
AMP-RED-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1PS.	PIEZA	2.00	\$ 2,898.08	\$ 5,796.16
AMP-RED-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN 13200/120/240 VOLTS CON PROTOCOLO CFE	PIEZA	2.00	\$ 43,499.63	\$ 86,999.26
AMP-RED-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR	PIEZA	2.00	\$ 4,903.67	\$ 9,807.34
AMP-RED-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (C.A.P.)	PIEZA	2.00	\$ 3,850.43	\$ 7,700.86
AMP-RED-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO 1RDA	PIEZA	4.00	\$ 3,991.91	\$ 15,967.64
AMP-RED-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO 1RSA	PIEZA	8.00	\$ 3,102.90	\$ 24,823.20
AMP-RED-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS DE 70 W V.S.A.P.	PIEZA	6.00	\$ 4,499.82	\$ 26,998.92
AMP-RED-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA	PIEZA	8.00	\$ 3,002.38	\$ 24,019.04



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROF. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RED-330730-266

C.U.R.P. RED130607304597M620

1 Agosto 1996

Enrique Gandy No. 28

Col. Lins Naranjos

C.P. 79960

Tamazunchale, S.L.P.



Tampamolón corona, S.L.P. a 27 de Mayo del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 27 de Mayo del 2021

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Periodo de Ejecucion: del Dia 20 de Abril del 2021

LOCALIDAD: PAXQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

al Dia 20 de Mayo del 2021.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

Monto del contrato: \$ 645,872.00

Monto Estimado: \$ 375,703.51

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
AMP-RED-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO S.A.-ACSR CAL 1/0 AWG.	ML	0.00	\$ 179.95	\$ -
AMP-RED-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG	ML	0.00	\$ 166.40	\$ -
AMP-RED-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG	ML	0.00	\$ 70.23	\$ -
AMP-RED-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE Y ACOMETIDA DOMICILIARIA	PIEZA	0.00	\$ 4,249.49	\$ -
AMP-RED-18	TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PIEZA	0.00	\$ 32,000.57	\$ -
AMP-RED-19	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMIP.	PIEZA	0.00	\$ 14,536.86	\$ -
Total de RED ELECTRICA en Estimacion #1 - Finiquito					\$ 323,882.34

***TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.**

SUBTOTAL \$ 323,882.34

IVA \$ 51,821.17

TOTAL \$ 375,703.51

***TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N.**


 JOSE REYNAGA CAMPOS
 ADMINISTRADOR UNICO

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RECJ-390730-286

C.U.R.P. RECJ390730HSPYM000

Propietario

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 29060

Tamazunchale, S.L.P.



PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

27-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
PAXQUID DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

P O R T A D A



ESTIMACIÓN NÚMERO:

UNO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

LOCALIDAD: PAXQUIO

CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

FECHA: 27-may-21

PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"
 PROM. JOSE REYNAGA CAMPOS
 REG. NEGOCIOS 2008 CARR. TAMPAMOLON-PAXQUIO 1140 20
 Entre Carretera No. 26 Cal. 1ra. Avenida CP 2700 TAMPAMOLÓN S.L.P.

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO	DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021	27-may-21

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO:	ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1
-----------	---

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021	20 de abril de 2021	20 de mayo de 2021	\$ 193,761.60

MONTO CONTRATADO	
\$	645,872.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 112,711.05	\$ 112,711.05

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 375,703.51	\$ 375,703.51

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ 375,703.51

CON LETRA: **TRESIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N.**

DEDUCCIONES

2 AL MILLAR	\$	647.76
5 AL MILLAR	\$	1,519.41
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	112,711.05
TOTAL	\$	114,978.22

IMPORTE ESTIMACION	\$	323,882.34
I.V.A.	\$	51,821.17
TOTAL	\$	375,703.51
DEDUCCIONES	\$	114,978.22
NETO A PAGAR	\$	260,725.29

CONTRATISTA

JOSE REYNAGA CAMPOS
ADMINISTRADOR UNICO

REVISADO POR:

ALEJANDRO CANO YAÑEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Vo Bo

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 CESERVANDO MARTELL LOPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 2021

AUTORIZO
C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YAÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. REC-390730-282

C.V.R.P. REC-390730HSPYMG03

4/2021/000

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 79060

Tamazunchale, S.L.P.



PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

27-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
PAXQUID DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

ESTIMACIÓN #1

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"



PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. REC-397730-268 C.U.R.P. REC-396730H4SPY190268 F. 04/04/1986

Enrique Garsdy No. 28 Col. Los Naranjos C.P. 79960 Tamazunchale, S.L.P.

ESTIMACION #1

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

LOCALIDAD: PAKQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

CONTRATISTA: JOSE REYNAGA CAMPOS

PERIODO DE EJE.: DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 645,872.00

FECHA: 27-may-21

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 375,703.51

CUE DE CPTO	CONCEPTO	UNID.	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. POR ELEC.	IMP. VOL. POR ELEC.	VOL. ADIC.	IMP. VOL. ADIC.
			CANT.	P.UNIT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	IMPORTE				
1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA											
1.1	RED DE DISTRIBUCION											
AMP-RED-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750; INCLUYE CEPAS, MANOBRAS CON GRUA HIAB	PIEZA	8.00	9,987.48	79,899.92	8.00	79,899.92	8.00	79,899.92	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-02	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N, 33KV.	PIEZA	1.00	5,249.63	5,249.63	1.00	5,249.63	1.00	5,249.63	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-03	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VR2N, 33KV.	PIEZA	2.00	6,692.31	13,384.62	2.00	13,384.62	2.00	13,384.62	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N/RD2N, 33KV.	PIEZA	1.00	10,635.11	10,635.11	1.00	10,635.11	1.00	10,635.11	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3.	PIEZA	4.00	3,150.16	12,600.64	4.00	12,600.64	4.00	12,600.64	0.00	0.00	0.00

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"



PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RECJ-380730-286 C.U.R.P. REC-080730-18-PPVMS03 E. 40011896

Enrique Gaxady No. 28 Col. Los Narajoles C.P. 79960 Tamazunchale, S.L.P.

ESTIMACIÓN #1

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

LOCALIDAD: PAXQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

CONTRATISTA: JOSE REYNAGA CAMPOS

PERIODO DE EJEC: DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 645,872.00

FECHA: 27-may-21

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 375,703.51

CVE DE OPTO	CONCEPTO	KAVANAG.	UNIDAD	CONTRATADO			ESTIMACION			EJECUTADO			VOL POR ELEC.	IMP. VOL POR ELEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
				CANT	P UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE						
AMP-RED-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 4P3.	100.00	PIEZA	2.00	2,898.08	5,796.16	2.00	5,796.16	2.00	5,796.16	2.00	5,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA EN 13200/120/240 VOLTS CON PROTOCOLO CFE	100.00	PIEZA	2.00	43,499.63	86,999.26	2.00	86,999.26	2.00	86,999.26	2.00	86,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS 3K PARA TRANSFORMADOR	100.00	PIEZA	2.00	4,903.67	9,807.34	2.00	9,807.34	2.00	9,807.34	2.00	9,807.34	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO (C.A.P.)	100.00	PIEZA	2.00	3,650.43	7,300.86	2.00	7,300.86	2.00	7,300.86	2.00	7,300.86	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO IRDA	100.00	PIEZA	4.00	3,951.91	15,967.64	4.00	15,967.64	4.00	15,967.64	4.00	15,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO IRSA	100.00	PIEZA	8.00	3,102.90	24,823.20	8.00	24,823.20	8.00	24,823.20	8.00	24,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"



PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. REC-13-0730-266 C.U.R.P. REC-13-0730-4387453-5-1

Enrique Candy No. 28 Col. Los Narajoles C.P. 79360 Tampazunchale, S.L.P.

ESTIMACION #1

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

LOCALIDAD: PANQUID, MPID. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

CONTRATISTA: JOSE REYNAGA CAMPOS

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 645,872.00

FECHA: 27-may-21

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 375,703.51

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC. FISICO	CONTRATADO				EJECUTADO				VOL. POR EJEC.	IMP. VOL. POR EJEC.	VOL. ADIC	IMP. VOL. ADIC	
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE					
AMP-RED-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBARRANAS DE 70 W.V.S.A.P.	100.00	PIEZA	6.00	4,499.82	25,998.92	25,998.92	6.00	26,998.92	6.00	26,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA	100.00	PIEZA	8.00	3,002.38	24,019.04	24,019.04	8.00	24,019.04	8.00	24,019.04	0.00	0.00	0.00	0.00
AMP-RED-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO S.A.-ACSR CAL. 1/0 AWG.	0.00	ML	670.00	179.95	120,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	120,566.50	0.00	0.00
AMP-RED-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE NEUTRANOR (2+1) 1/0 AWG	0.00	ML	200.00	166.40	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	33,280.00	0.00	0.00
AMP-RED-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE POLANEL CAL. 4 AWG	0.00	ML	100.00	70.23	7,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,023.00	0.00	0.00
AMP-RED-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE Y ACOMETIDA DOMICILIARIA	0.00	PIEZA	6.00	4,249.49	25,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	25,496.94	0.00	0.00
AMP-RED-18	TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	PIEZA	1.00	32,000.57	32,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32,000.57	0.00	0.00

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"



PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RECJ-390730-266 C.U.R.P. REC39073043794509

Enrique Camacho No. 28 Col. Los Naranjos C.P. 790660

Tamzonchato, S.L.P.

ESTIMACION #1

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

LOCALIDAD: PAXQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

CONTRATISTA: JOSE REYNAGA CAMPOS

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 645,872.00

FECHA: 27-11-21

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 375,703.51

C/VE DE C/PTO	CONCEPTO	UNID.	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. IMP. VOL. POR EHC.	VOL. ADIC.	IMP. VOL. POR EHC. ADIC.	IMP. VOL. ADIC.
			CANT.	P.UNIT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	ACUMULADO				
AMP. RED-19	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA SEMB.	PIEZA	1.00	14,536.86	14,536.86	0.00	0.00	0.00	1.00	14,536.86	0.00	0.00
S U M A S:					556,786.21		323,882.34			232,903.87		0.00

\$556,786.21	SUMA:	\$323,882.34
\$89,085.79	16% I.V.A.	\$51,821.17
CONTRATADO	TOTAL	\$375,703.51
	% FINANCIERO	58.17%

ELABORÓ: Vo.Bo.:

APROBÓ:

DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 2016
 C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 2016 - 2021
 C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YAÑEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"



PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RECJ-390730-298

C.U.R.P. RECJ390730HSPYMA900

01/2002/0106

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 79060

Tamazunchale, S.L.P.

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 27-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
PAXQUID DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"



PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. NEG-1300730-286 C.U.R.P. NEG-1300730-13043974500 F. Asociados
 Enrique Gandy No. 28 Col. Los Narayones C.P. 78960 Tamazunchale, S.L.P.

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 LOCALIDAD: PAXQUID, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/RB3/2021
 CONTRATISTA: JOSE REYNAGA CAMPOS

PERIODO DE EJECUCIÓN:
 DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 645,872.00
 FECHA: 27-may-21

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE		% AVANCE
			ESTIMACION	ACUMULADO	
1- FINIQ		20-abr-21 AL 20-may-21	\$ 375,703.51	\$ 375,703.51	58.17%
TOTALES:			\$ 375,703.51	\$ 375,703.51	58.17%



DESEMPEÑO
 Tampamolon Corona, S.L.P.

JOSE REYNAGA CAMPOS
 ADMINISTRADOR UNICO

C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.

2018 - *Martha Patricia Cano Yañez*

C. LIC. MARTHA PATRICIA CANO YAÑEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

APROBÓ:



MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES

"MA. CO. E.C. DE LA SULTANA"

PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS

R.F.C. RECJ-390730-265

C.U.R.P. RECJ390730HSFYMS00

F. 4/20/18/06

Enrique Gandy No. 28

Col. Los Naranjos

C.P. 79960

Tamazunchale, S.L.P.



PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

27-may-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-012/OP-AD/R33/2021

**AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
PAXQUID DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

ESTADO DE CUENTA

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES
"HA. CO. E.C. DE LA SULTANA"
 PROP. JOSE REYNAGA CAMPOS
 R.F.C. REC-3602048 CURP: R3602048HSPH0484 4756196
 Enriquez Chantel No. 28 Col. Los Navegantes CP. 79960 Tampamolón, S.L.P.

MUNICIPIO: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: PAXQUIJ
 CONTRATO: TAMPAOLÓN-CDSM-SG-022/OP-AD/R13/2021
 CONTRATISTA: JOSE REYNAGA CAMPOS
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 FECH: 27-11-21

ESTIMACION N° 1
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL		IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA		MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA		TOTAL CONTRATADO		
\$	536,786.21	\$	63,085.79	\$	645,872.00			\$	645,872.00	
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTERIOR	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	
ARTICULO		\$	167,035.86	\$	26,725.74	\$	193,761.60		\$	
ESTIMACION No. 1	20-abr-21 20-may-21	\$	323,882.34	\$	51,821.17	\$	647.76	\$	114,978.22	\$
ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
ESTIMACION No. 3		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
ESTIMACION No. 4		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
TOTALES		323,882.34	51,821.17	375,703.51	112,711.05	647.76	1,619.41	114,978.22	454,486.89	

saldo por ejercer de obra 270,168.49
 saldo por amortizar anticipo 81,050.55

JOSE REYNAGA CAMPOS
 CONTRATISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. MPAL. DE
 TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018-2021
 C. LIC. MARTHA PATRICIA CRANO YÁÑEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA
 TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.