




EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021

FECHA: 08-jul-21

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	ELECTRIFICACION	CLAVE:	SG	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
SUBPROGRAMA	AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION	CLAVE:	02-OB	No. DE CONCURSO	TAMPAMOLON-CDSM-SG-013/OP-AD/R33/2021
REGIÓN	REGIÓN HUASTECA CENTRO	CLAVE:	004	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE:	039	No. CONTRATO	TAMPAMOLON-CDSM-SG-013/OP-AD/R33/2021
LOCALIDAD	CRUZ GRANDE			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: JOSE REYNAGA CAMPOS

FECHA DE INICIO: 20 de abril de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 18 de junio de 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE

SE LLEVO A CABO LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, EN EL CUAL ESTAN CONTEMPLADOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.00 POSTES PC-12-750, 1.00 TRANSFORMADOR 10 KVA 13200/120/240 VOLTS, 1.00 PIEZAS DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, 2.00 PIEZAS DE LAMPARAS SUBURBANAS DE 70 LEDS, 50.00 ML DE CABLE MULTIPLE NEUTRANOR, 1.00 PIEZA DE MURETE CON ACOMETIDA, ESTRUCTURAS, RETENIDAS Y BAJANTES DE TIERRA FISICA, TRAMITES DE FACTIBILIDAD, APROBACION DE PROYECTO Y LIBRANZAS ANTE CFE, Y VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE SEMIP.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1 Y FINIQUIT	DEL DIA 20 DE ABRIL AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021	\$ 131,034.48	\$ 20,965.52	\$ 152,000.00	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 131,034.48	\$ 20,965.52	\$ 152,000.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 131,034.48	\$ 20,965.52	\$ 152,000.00	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
	\$	\$				
TOTAL	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 152,000.00	\$ 152,000.00				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$	152,000.00	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	917.24	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$	152,000.00	SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN CRUZ GRANDE DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE DEL MUNICIPIO DE: TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 8 DE JULIO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD

No. IMPORTE: \$ 15,200.00 FECHA DE EXPEDICION: 8 de julio de 2021

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: VIGENCIA: 7 de enero de 2023

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2021

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. JORGE LUIS MONTOYA ANTONIO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: [Signature]

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

OBRAS PUBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. LEIF VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: JOSE REYNAGA CAMPOS

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: LAURENDRÓ MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: C. JORGE LUIS MONTOYA ANTONIO

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA: C. MELISA HERNANDEZ HERNANDEZ

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MAYRA SÁNCHEZ RODRIGUEZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA EFREN RODRIGUEZ GONZALEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: