

Gobierno Del Estado De San Luis Potosí
Acta De Entrega-Recepción

Fecha: 07-may-21

Entidad Ejecutora: Municipio De Matehuala **Clave** 020

Antecedentes

Programa: Alcantarillado **Clave:** SD **Modalidad De Ejecución:** Contrato
Subprograma: Ampliación **Clave:** 04 **No. De Concurso:** MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021
Región: Altiplano **Clave:** 001 **Fecha De Adjudicación:** 26-feb-21
Municipio: Matehuala **Clave:** 020 **No. Contrato O Convenio:** MMA/CDSM/021-2021
Localidad: Cabecera Municipal **Clave:** 01 **Fecha De Acuerdo:** 01-mar-21
Modalidad De Inversión: ----- **Por Admón:** -----

Nombre De La Obra: "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL, CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P"

Nombre Del Contratista O Residente-Supervisor: ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA
Fecha De Inicio: 01-mar-21 **Fecha Real De Terminación:** 30-abr-21

Descripción De Las Obras O Servicios Que Se Reciben:

CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA, SUMINISTRO INSTALACION DE 1,705.69 ml DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 mm DE DIAMETRO, LAS CUALES SE SOMETIERON A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS UNA VEZ AUTORIZADAS ÉSTAS SE COLOCARON LOS RELLENOS DE LAS ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (APISONADO) Y CON MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIÓN (COMPACTADO CON BAILARINA). PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A LO LARGO DE LAS ZANJAS, Y SE CONSTRUYERON POZOS DE VIS TIPO COMÚN CON SU RESPECTIVA TAPA Y BROCAL DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR SAPSAM. (ORGANISMO NORMATIVO)

Acta De Entrega-Recepción

En Lugar De La Obra Que Se Ubica En: CABECERA MUNICIPAL
Del Municipio De Matehuala, S.L.P. **Siendo Las** 12:00 Hrs.
Del Día 07 De Mayo Del 2021 Se Reunieron Los Representantes Autorizados Por Las Dependencias
Que Firman Al Calce, Con El Fin De Verificar La Terminación De La Obra, De Conformidad
Con Lo Establecido En Los Artículos 60 De La Ley De Obras Públicas Del Estado.

Inversión

	Aprobada	Ejercida			
	\$	\$	Físico	<u>100%</u>	Financiero:
Total	<u>\$2,529,749.20</u>	<u>\$2,529,749.20</u>			<u>100%</u>
Federal	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			Oficio
Estatal	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			No.
Municipal	<u>\$2,529,749.20</u>	<u>\$2,529,749.20</u>	Autorización:	<u>2ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA</u>	Fecha
Beneficiarios	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			<u>11-feb-21</u>
Crédito	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	Aprobación:	<u>MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021</u>	<u>26-feb-21</u>
Importe De Contrato:	<u>\$2,529,749.20</u>		Importe De Deduciones:		<u>\$15,265.73</u>
Importe Total Estimado:	<u>\$2,529,749.20</u>		Saldo Por Cancelar:		<u>\$0.00</u>

Estimaciones O Gastos: En Documento Anexo Que Forma Parte De Esta Acta Se Presenta Relación De Estimaciones O Gastos Por Administración Directa Con El Desglose De Monto, Deduciones, Alcance Neto, Monto Total Ejercido, Créditos A Favor O En Contra Y Saldo Total.

Garantía Por Vicios Ocultos

Tipo De Documento Fianza De Vicios Ocultos
No. 2572078 **Importe \$** 252,974.92 **Fecha De Expedición:** 07-jun-21
Nombre De La Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. **Vigencia** 18 Mese:

Recepción De La Obra

Una Vez Verificada La Obra Mediante El Recorrido E Inspección Por Las Partes Que Intervienen, Se Concluye Que Esta Se Encuentra Totalmente Terminada Y Funcionando De Acuerdo Con La Finalidad Y Destino De Su Ejecución, En Condiciones De Ser Recibida Por La Unidad Responsable Su Operación Conservación Y Mantenimiento. La Presente Acta No Exime A La Entidad Ejecutora O Contratista, De Los Defectos Y/O Vicios Ocultos Que Resultaren En La Obra Y Se Obliga Por La Presente A La Corrección De Las Deficiencias Detectadas En Los Términos Del Artículo 61 De La Ley De Obras Públicas Del Estado.

Responsable De La Operación, Conservación Y Mantenimiento

Nombre: Lic. Juan Carlos Perez Mendoza
Cargo: Director De SAPSAM

Firma: _____

Observaciones Generales

FIRMAS

*Ejecutora Recibe Y Entrega La Obra A
Organismo Operador*

*Organismo Operador Recibe De Conformidad
La Obra De Ejecutora.*

Nombre Y Firma: PROFA. Alma Lorena Vazquez Sifuentes.
Cargo: Presidente Municipal interina

Nombre Y Firma: Lic. Juan Carlos Perez Mendoz
Cargo: Director De SAPSAM

Contratista Entrega La Obra Ejecutada

*H. Ayuntamiento Recibe De Conformidad
La Obra Ejecutada*

Nombre Y Firma: ING. Francisco Javier Rodriguez Garcia
Cargo: Contratista

Nombre Y Firma: Ing. Raúl Silva Martínez
Cargo: Coordinador De Desarrollo Social Municipal

Contraloría General Del Estado

Beneficiarios Reciben De Conformidad La Obra Ejecutada

Nombre Y Firma: _____
Cargo: _____

Nombre Y Firma: _____
Cargo: Presidente Del Comité

*Técnico Responsable Por Parte De La Ejecutora Que
Supervisó O Ejecutó La Obra*

Contraloría Interna De La Instancia Ejecutora

Nombre Y Firma: Ing. Armando Saucedá Saucedá
Cargo: Jefe Depto. Agua Potable Y Alcantarillado

Nombre Y Firma: C.P. Ma. Del Socorro Alvarado Capetillo
Cargo: Contralor Interno Municipal

Comité Comunitario

Nombre Y Firma: _____
Cargo: Presidente Del Comité

Nombre Y Firma: _____
Cargo: Secretario Del Comité

Inconformidad Manifestada

Firma Condicionada Por NINGUNA
Nombre Y Cargo Del Inconforme _____



Y



DE

AS;

DE

ITA

SMO



1



1



1



S

1



nte

De



ia

