



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 16-jun-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO
HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**

**PRESUPUESTO
CONTRATADO**



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.


LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO					
I.J EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO					
EQ.001	MOTOR-BOMBA TIPO SUMERGIBLE COMPLETA, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, PARA UNA C.D.T. DE 147.04 m.c.a., Y UN CAUDAL DE 1.35 L.P.S., CHECK INTEGRADO, NIPLE, REDUCCION DE 2.5" A 2" PARA ENSAMBLE DE COLUMNA DE 2.5" (64 MM) DE DIAMETRO, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 H.P., MONOFASICA, 220 VOLTS, 60 HZ. TAMAÑO DE MOTOR 3", CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA DEL CONJUNTO 70%.	LOTE	1.00	\$ 180,913.59	\$ 180,913.59
EQ.002	COLUMNA FORMADA POR TRAMOS TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, DE 54 mm. (2") DE DIÁM. CON EXTREMOS ROSCADOS Y LONG. DE 6.1 MTR. CON COPLE INTEGRAL REFORZADO.	TRAMO	2.00	\$ 5,227.70	\$ 10,455.40
EQ.003	VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA 350 PSI DE PRESION, 1" DE ORIFICIO DE VENTEO, INCLUYE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO NIPLES, COPLES PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 6,857.35	\$ 6,857.35
EQ.004	MEDIDOR DE CAUDAL TIPO HÉLICE DE 54 mm (2") DE DIAM.	PIEZA	1.00	\$ 14,410.81	\$ 14,410.81
EQ.005	VÁLVULA DE NO RETORNO DE 54 mm. (2"), DE DIÁMETRO CLASE 350 PSI ROSCADA.	PIEZA	1.00	\$ 5,417.05	\$ 5,417.05
EQ.006	VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO 54 mm. (2") DE DIAMETRO, CLASE 350 PSI ROSCADA.	PIEZA	2.00	\$ 5,742.36	\$ 11,484.72
EQ.007	PLACA DE ACERO DE 0.65 x 0.65 M DE 5/8" DE ESPESOR, CON ORIFICIO CENTRAL DE 80 MM DE DIAMETRO, PARA SUJETAR COLUMNA Y RANURA PARA DESALOJO DE CABLE MARINO	PIEZA	1.00	\$ 4,568.96	\$ 4,568.96
EQ.008	CODO DE 90º DE FO.GO CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 323.94	\$ 323.94
EQ.009	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 300 mm. DE LONG.	PIEZA	1.00	\$ 417.85	\$ 417.85
EQ.010	EXTREMIDAD DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 813 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 328.60	\$ 328.60
EQ.011	JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 54 mm. (2") DE DIÁMETRO CON EMPAQUES Y TORNILLOS.	PIEZA	1.00	\$ 1,842.32	\$ 1,842.32



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
EQ 012	TEE DE FO.GO. DE 54 x 54 mm. (2"x 2") DE DIÁMETRO. CED. 40, ROSCADA EN LOS EXTREMOS.	PIEZA	1.00	\$ 319.53	\$ 319.53
EQ 013	EXTREMIDAD DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 510 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 287.65	\$ 287.65
EQ 014	CODO DE 45° DE FO.GO CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	PIEZA	2.00	\$ 282.35	\$ 564.70
EQ 015	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 320 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 350.32	\$ 350.32
EQ 016	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 1000 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 493.09	\$ 493.09
EQ 017	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 200 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	2.00	\$ 214.58	\$ 429.16
EQ 018	ANCLAS DE ACERO DE 19 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZA	4.00	\$ 224.59	\$ 898.36
EQ 019	ABRASADERA EN SOLERA S/PLANO	PIEZA	2.00	\$ 92.55	\$ 185.10
EQ 020	PLACAS DE REFUERZO EN DESCARGA DE 3/4 DE ESPESOR	PIEZA	4.00	\$ 228.23	\$ 912.92
EQ 021	ANCLAS DE ACERO DE 25 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZA	4.00	\$ 229.43	\$ 917.72
EQ 022	TORNILLOS DE ACERO DE 5/8" x 2 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PIEZA	8.00	\$ 52.87	\$ 422.96
EQ 023	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 54 mm. (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	6.00	\$ 72.11	\$ 432.66
EQ 024	BRIDAS DE ACERO ROSCABLES DE 54 MM (2") DE DIAMETRO	PIEZA	6.00	\$ 1,208.39	\$ 7,250.34
Total de EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO					\$ 250,485.10

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente.

Periodo de Ejecucion: del Día 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Día 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I.II	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE:				
SE 025	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNÉTICO DE 75 A., 3 T'CS. DE 50/5 A. UN AMPERIMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES ESC. 0-50 AMP., UN VOLTMETRO DE 0-600 V., CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES, 1 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA TIPO AUTOTRANSFORMADOR 3 H.P. 220 V. C/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP., UN ELECTRONIVEL, CON BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUCES PILOTO, DENTRO, FUERA, SOBRECARGA Y BAJO NIVEL, PERILLA DE FUERA-MANUAL-AUTOMATICO, APARTARRAYOS EN BAJA TENSIÓN, RELEVADOR DE SOBRECARGA Y FALLA DE FASE, ELECTRONIVEL, EN GABINETE TIPO INTEMPERIE DE UNA SECCIÓN, PARA EMPOTRAR EN INTERIOR DE CASETA CON PUERTA DE VISAGRA Y CHAPA CON DIMENSIÓN DE 632 X 835 X 305 MM.	PIEZA	1.00	\$ 115,401.22	\$ 115,401.22
SE 027	TUBO CONDUIT DE FO. GO. PARED GRUESA DE 1 1/4" DIAM., CON COPLE INTEGRAL.	ML	20.00	\$ 226.32	\$ 4,526.40
SE 028	GABINETE PARA EQUIPO DE MEDICIÓN C/BASES SOQUETT, 3 TERMINALES 100 A E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X75 AMP.	PIEZA	1.00	\$ 9,549.35	\$ 9,549.35
SE 029	MUFA DE 1 1/4" DE DIÁM. DE FO.GO.	PIEZA	1.00	\$ 107.64	\$ 107.64
SE 030	CODO CONDUIT DE FO.GO. 90° X 1 1/4".	PIEZA	2.00	\$ 146.53	\$ 293.06
SE 031	CABLE THW-LS 90° CAL. 3X6 AWG.	ML	10.50	\$ 127.68	\$ 1,340.64
SE-032	CABLE TIPO SUBMARINO DE 3 CONDUCTORES, CAL. 4 AWG.	ML	30.00	\$ 343.64	\$ 10,309.20
SE 033	CABLE THW-LS 90° CAL.4 AWG.	ML	20.00	\$ 90.71	\$ 1,814.20
SE 034	TUBO CONDUIT TIPO LIQUALITE DE 1 1/4" DIÁM.	ML	2.00	\$ 194.38	\$ 388.76
SE 035	CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUALITE DE 1 1/4" DIÁM.	PIEZA	2.00	\$ 73.12	\$ 146.24
SE 036	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 1 1/4" DIÁM.	PIEZA	6.00	\$ 23.22	\$ 139.32
SE 037	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 19 MM. DIÁM.	PIEZA	10.00	\$ 8.95	\$ 89.50



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021


Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
SE 038	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "LL" DE 19 MM. (3/4").	PIEZA	2.00	\$ 218.26	\$ 436.52
SE 039	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "C" DE 1 1/4"	PIEZA	1.00	\$ 360.67	\$ 360.67
SE 040	INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON CONTACTOS N.C. PARA SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA) CON RANGO DE 0-28 KGR/CM2.	PIEZA	3.00	\$ 7,035.51	\$ 21,106.53
SE 041	CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS S/PLANO.	PIEZA	1.00	\$ 6,336.17	\$ 6,336.17
SE 042	INTERRUPTOR DE NIVEL COMPUESTO CON UN ELECTRODO, CABLE MONOPOLAR CAL. # 12, 166 MTR. DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" DIÁMETRO.	LOTE	1.00	\$ 7,848.65	\$ 7,848.65
SE 043	CAPACITOR DE 5 KYAR. 220 VOLTS, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	LOTE	1.00	\$ 15,331.94	\$ 15,331.94
Total de SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE:					\$ 195,526.01
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N.					

III SISTEMA DE ALUMBRADO

SIE 19	CENTRO DE CARGAS DE ALUMBRADO Q8 PARA EMPOTRAR, PARA ALOJAR DOS INTERRUPTORES DE 2 X 15 AMP. Y DOS DE 1 X 15 AMP., EN GABINETE PARA EMPOTRAR.	LOTE	1.00	\$ 8,286.87	\$ 8,286.87
SIE 20	UNIDAD DE ILUMINACIÓN VAPOR DE MERCURIO, TIPO SUBURBANA, CON FOCO DE 259 WTTs., CON BALASTRA INTEGRADA 220 V. 60 HZ, INCLUYE FOTOCELDA, BRAZO SOPORTE, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN	PIEZA	1.00	\$ 5,886.33	\$ 5,886.33
SIE 21	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO LAMPARA (INTEMPERIE) EXTERIOR ICANDESCENTE DE 100 WATTS., 127 VOLTS CON FOCO	PIEZA	1.00	\$ 4,277.26	\$ 4,277.26
SIE 22	CONTACTO MONOFASICO, TIPO INTERCAMBIABLE 127 VOLTS, DE 15 AMP. C/ENTRADA A TIERRA.	PIEZA	2.00	\$ 530.64	\$ 1,061.28
SIE 23	APAGADOR SENCILLO 5 AMP., TIPO INTERCAMBIABLE.	PIEZA	3.00	\$ 530.64	\$ 1,591.92



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Día 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Día 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,540,375.74

PRESUPUESTO CONTRATADO


CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
SIE 24	CHALUPA DE ALUMINIO CON PLACA PARA TRES VENTANAS	PIEZA	3.00	\$ 20.21	\$ 60.63
SIE 25	CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO EXAGONAL DE 4" CON ARRIBO DE 3/4" DE DIÁM.	PIEZA	3.00	\$ 100.03	\$ 300.09
SIE 26	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE DE 2 X 39 WATTS. CON BALASTRA INTEGRADA, MONTADA EN GABINETE.	PIEZA	2.00	\$ 3,880.84	\$ 7,761.68
SIE 27	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ML	18.00	\$ 173.89	\$ 3,130.02
SIE 28	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA C/TAPA Y EMPAQUE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO TIPO OLL	PIEZA	2.00	\$ 148.14	\$ 296.28
Total de SISTEMA DE ALUMBRADO					\$ 32,652.36

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 36/100 M.L.N.

I.IV SISTEMA DE TIERRAS

6012 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y 3.05 MTR. DE LONG. INCLUYE: TUBO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE DIÁM. POR 45 CMS. LONG.	PIEZA	4.00	\$ 1,667.49	\$ 6,669.96
6011 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO DE 7 HILOS, PARA SISTEMA DE TIERRAS. b) calibre 1/0 Suministro y colocación de conexiones soldables.	ML	65.00	\$ 202.58	\$ 13,167.70
1250 01	CONEXIÓN SOLDABLE TIPO LA PARA CABLE DE 1/0.	CONEX.	4.00	\$ 312.60	\$ 1,250.40
1220 04	CONEXIÓN SOLDABLE TIPO TA PARA CABLE DE 2/0 DE PASO CON DERIVACIÓN 1/0.	CONEX.	4.00	\$ 322.39	\$ 1,289.56
1260 01	CONECTOR CADWEL TIPO GT, PARA CABLE CAL 1/0 A VARILLA DE 16 MM.	CONEX.	4.00	\$ 397.35	\$ 1,589.40
6014 11	CONEXIÓN SOLDABLE A VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y CABLE 4/0 AWG TIPO GR.	CONEX.	4.00	\$ 497.35	\$ 1,989.40
Total de SISTEMA DE TIERRAS					\$ 25,956.42

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-4R/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
LV	SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA.				
ELEC-03	SUMINISTRO, COLOCACION Y PLOMEADO POSTE PG-12-750, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PIEZA	9.00	\$ 17,479.53	\$ 157,315.77
ELEC-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 13200-220/127 CONVENCIONAL, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PIEZA	1.00	\$ 155,774.97	\$ 155,774.97
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO S.A- ACSR CAL 1/0 AWG.	ML	650.00	\$ 289.91	\$ 188,441.50
ELEC-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AL ACSR CAL 1/0 AWG.	KG	200.00	\$ 261.56	\$ 52,312.00
ELEC-06	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA M.T. TS20	LOTE	4.00	\$ 11,445.58	\$ 45,782.32
T-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2N, 13KV.	PIEZA	2.00	\$ 18,268.57	\$ 36,537.14
T-05	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO TS2N/RD2N, 13KV.	PIEZA	3.00	\$ 29,153.72	\$ 87,461.16
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA	LOTE	7.00	\$ 4,938.02	\$ 34,566.14
ELEC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA.	LOTE	1.00	\$ 5,823.62	\$ 5,823.62
ELEC-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	LOTE	3.00	\$ 4,309.75	\$ 12,929.25
ELEC-11	TRAMITES, PÁGOS Y AUTORIZACION DE PROYECTO ANTE C.F.E.	LOTE	1.00	\$ 58,953.05	\$ 58,953.05
Total de SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA.					\$ 835,896.92

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

Presente.

Periodo de Ejecución: del Día 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Día 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74


PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
LVI	MALLA DE PROTECCION				
4120 01	POSTE BASE 2.00 M DE ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.	PIEZA	21.00	\$ 1,504.52	\$ 31,594.92
4120 07	MALLA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10.5, INCLUYE SOPORTERIA.	M2	112.00	\$ 241.97	\$ 27,100.64
4120 07A	PORTON FABRICADO CON MALLA GALVANIZADA DE 3.0 M DE ANCHO EN DOS HOJAS Y SOPORTERIA	PIEZA	1.00	\$ 12,116.06	\$ 12,116.06
9000 03	PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON MALLA GALVANIZADA DE 1.0 MTS DE ANCHO Y SOPORTERIA.	PIEZA	1.00	\$ 2,788.59	\$ 2,788.59
Total de MALLA DE PROTECCION					\$ 73,600.21
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 21/100 M.N.					
					SUBTOTAL \$ 1,414,117.02
					IVA \$ 226,258.72
					TOTAL \$ 1,640,375.74

****UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.****


CONELCYC, S.A. DE C.V.

RPTE. LEGAL MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 16-jun-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO
HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**

**CONCEPTOS Y CANTIDADES
EJECUTADO EN LA
ESTIMACION #1 - FINIQ.**



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecución: del Día 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Día 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO					
I.I EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO					
EQ.001	MOTOR-BOMBA TIPO SUMERGIBLE COMPLETA, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, PARA UNA C.D.T. DE 147.04 m.c.a., Y UN CAUDAL DE 1.35 L.P.S., CHECK INTEGRADO, NIPLE, REDUCCION DE 2.5" A 2" PARA ENSAMBLE DE COLUMNA DE 2.5" (64 MM) DE DIAMETRO, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 H.P., MONOFASICA, 220 VOLTS, 60 HZ. TAMAÑO DE MOTOR 3", CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA DEL CONJUNTO 70%.	LOTE	1.00	\$ 180,913.59	\$ 180,913.59
EQ.002	COLUMNA FORMADA POR TRAMOS TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, DE 54 mm. (2") DE DIÁM. CON EXTREMOS ROSCADOS Y LONG. DE 6.1 MTR. CON COPLÉ INTEGRAL REFORZADO.	TRAMO	2.00	\$ 5,227.70	\$ 10,455.40
EQ.003	VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA 350 PSI DE PRESION, 1" DE ORIFICIO DE VENTEO, INCLUYE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO NIPLES, COPLES PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 6,857.35	\$ 6,857.35
EQ.004	MEDIDOR DE CAUDAL TIPO HÉLICE DE 54 mm (2") DE DIAM.	PIEZA	1.00	\$ 14,410.81	\$ 14,410.81
EQ.005	VÁLVULA DE NO RETORNO DE 54 mm. (2"), DE DIÁMETRO CLASE 350 PSI ROSCADA.	PIEZA	1.00	\$ 5,417.05	\$ 5,417.05
EQ.006	VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO 54 mm. (2") DE DIAMETRO, CLASE 350 PSI ROSCADA.	PIEZA	2.00	\$ 5,742.36	\$ 11,484.72
EQ.007	PLACA DE ACERO DE 0.65 x 0.65 M DE 5/8" DE ESPESOR, CON ORIFICIO CENTRAL DE 80 MM DE DIAMETRO, PARA SUJETAR COLUMNA Y RANURA PARA DESALOJO DE CABLE MARINO	PIEZA	1.00	\$ 4,568.96	\$ 4,568.96
EQ.008	CODO DE 90º DE FO.GO CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 323.94	\$ 323.94
EQ.009	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 300 mm. DE LONG.	PIEZA	1.00	\$ 417.85	\$ 417.85
EQ.010	EXTREMIDAD DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 813 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 328.60	\$ 328.60
EQ.011	JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 54 mm. (2") DE DIÁMETRO CON EMPAQUES Y TORNILLOS.	PIEZA	1.00	\$ 1,842.32	\$ 1,842.32



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150021AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente.

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOC - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74


CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
EQ 012	TEE DE FO.GO. DE 54 x 54 mm. (2"x 2") DE DIÁMETRO. CED. 40, ROSCADA EN LOS EXTREMOS.	PIEZA	1.00	\$ 319.53	\$ 319.53
EQ 013	EXTREMIDAD DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 510 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 287.65	\$ 287.65
EQ 014	CODO DE 45º DE FO.GO CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	PIEZA	2.00	\$ 282.35	\$ 564.70
EQ 015	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 320 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 350.32	\$ 350.32
EQ 016	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 1000 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	1.00	\$ 493.09	\$ 493.09
EQ 017	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 200 mm. DE LONG. ROSCADO.	PIEZA	2.00	\$ 214.58	\$ 429.16
EQ 018	ANCLAS DE ACERO DE 19 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZA	4.00	\$ 224.59	\$ 898.36
EQ 019	ABRASADERA EN SOLERA S/PLANO	PIEZA	2.00	\$ 92.55	\$ 185.10
EQ 020	PLACAS DE REFUERZO EN DESCARGA DE 3/4 DE ESPESOR	PIEZA	4.00	\$ 228.23	\$ 912.92
EQ 021	ANCLAS DE ACERO DE 25 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	PIEZA	4.00	\$ 229.43	\$ 917.72
EQ 022	TORNILLOS DE ACERO DE 5/8" x 2 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PIEZA	8.00	\$ 52.87	\$ 422.96
EQ 023	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 54 mm. (2") DE DIÁMETRO.	PIEZA	6.00	\$ 72.11	\$ 432.66
EQ 024	BRIDAS DE ACERO ROSCABLES DE 54 MM (2") DE DIAMETRO	PIEZA	6.00	\$ 1,208.39	\$ 7,250.34

Total de EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO en Estimacion #1 - Finiquito

\$ 250,485.10

****DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.****



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I.II	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE:				
SE 026	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNÉTICO DE 75 A., 3 T'CS. DE 50/5 A. UN AMPERIMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES ESC. 0-50 AMP., UN VOLTMETRO DE 0-600 V., CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES, 1 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA TIPO AUTOTRANSFORMADOR 3 H.P. 220 V. C/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP., UN ELECTRONIVEL, CON BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUCES PILOTO, DENTRO, FUERA, SOBRECARGA Y BAJO NIVEL, PERILLA DE FUERA-MANUAL-AUTOMATICO, APARTARRAYOS EN BAJA TENSIÓN, RELEVADOR DE SOBRECARGA Y FALLA DE FASE, ELECTRONIVEL, EN GABINETE TIPO INTEMPERIE DE UNA SECCIÓN, PARA EMPOTRAR EN INTERIOR DE CASETA CON PUERTA DE VISAGRA Y CHAPA CON DIMENSIÓN DE 632 X 835 X 305 MM.	PIEZA	1.00	\$ 115,401.22	\$ 115,401.22
SE 027	TUBO CONDUIT DE FO. GO. PARED GRUESA DE 1 1/4" DIAM., CON COPLE INTEGRAL.	ML	20.00	\$ 226.32	\$ 4,526.40
SE 028	GABINETE PARA EQUIPO DE MEDICIÓN C/BASES SOQUETT, 3 TERMINALES 100 A E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X75 AMP.	PIEZA	1.00	\$ 9,549.35	\$ 9,549.35
SE 029	MUFA DE 1 1/4" DE DIÁM. DE FO.GO.	PIEZA	1.00	\$ 107.64	\$ 107.64
SE 030	CODO CONDUIT DE FO.GO. 90º X 1 1/4".	PIEZA	2.00	\$ 146.53	\$ 293.06
SE 031	CABLE THW-LS 90° CAL. 3X6 AWG.	ML	10.50	\$ 127.68	\$ 1,340.64
SE 032	CABLE TIPO SUBMARINO DE 3 CONDUCTORES, CAL. 4 AWG.	ML	30.00	\$ 343.64	\$ 10,309.20
SE 033	CABLE THW-LS 90° CAL.4 AWG.	ML	20.00	\$ 90.71	\$ 1,814.20
SE 034	TUBO CONDUIT TIPO LIQUALITE DE 1 1/4" DIÁM.	ML	2.00	\$ 194.38	\$ 388.76
SE 035	CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUALITE DE 1 1/4" DIÁM.	PIEZA	2.00	\$ 73.12	\$ 146.24
SE 036	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 1 1/4" DIÁM.	PIEZA	6.00	\$ 23.22	\$ 139.32
SE 037	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 19 MM. DIÁM.	PIEZA	10.00	\$ 8.95	\$ 89.50



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecución: del Día 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Día 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021


Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
SE 038	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "LL" DE 19 MM. (3/4").	PIEZA	2.00	\$ 218.26	\$ 436.52
SE 039	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "C" DE 1 1/4"	PIEZA	1.00	\$ 360.67	\$ 360.67
SE 040	INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON CONTACTOS N.C. PARA SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA) CON RANGO DE 0-28 KGR/CM2.	PIEZA	3.00	\$ 7,035.51	\$ 21,106.53
SE 041	CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS S/PLANO.	PIEZA	1.00	\$ 6,336.17	\$ 6,336.17
SE 042	INTERRUPTOR DE NIVEL COMPUESTO CON UN ELECTRODO, CABLE MONOPOLAR CAL # 12, 166 MTR. DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" DIÁMETRO.	LOTE	1.00	\$ 7,848.65	\$ 7,848.65
SE 043	CAPACITOR DE 5 KVAR. 220 VOLTS, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	LOTE	1.00	\$ 15,331.94	\$ 15,331.94
Total de SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA en Estimacion #1 - Finiquito					\$ 195,526.01
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N.					

I.IB SISTEMA DE ALUMBRADO

SIE 19	CENTRO DE CARGAS DE ALUMBRADO Q8 PARA EMPOTRAR, PARA ALOJAR DOS INTERRUPTORES DE 2 X 15 AMP. Y DOS DE 1 X 15 AMP., EN GABINETE PARA EMPOTRAR.	LOTE	1.00	\$ 8,286.87	\$ 8,286.87
SIE 20	UNIDAD DE ILUMINACIÓN VAPOR DE MERCURIO, TIPO SUBURBANA, CON FOCO DE 259 WTTs., CON BALASTRA INTEGRADA 220 V. 60 HZ, INCLUYE FOTOCELDA, BRAZO SOPORTE, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN	PIEZA	1.00	\$ 5,886.33	\$ 5,886.33
SIE 21	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO LAMPARA (INTEMPERIE) EXTERIOR ICANDECENTE DE 100 WATTS., 127 VOLTS CON FOCO	PIEZA	1.00	\$ 4,277.26	\$ 4,277.26
SIE 22	CONTACTO MONOFASICO, TIPO INTERCAMBIABLE 127 VOLTS, DE 15 AMP. C/ENTRADA A TIERRA.	PIEZA	2.00	\$ 530.64	\$ 1,061.28
SIE 23	APAGADOR SENCILLO 5 AMP., TIPO INTERCAMBIABLE.	PIEZA	3.00	\$ 530.64	\$ 1,591.92



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Día 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Día 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
SIE 24	CHALUPA DE ALUMINIO CON PLACA PARA TRES VENTANAS	PIEZA	3.00	\$ 20.21	\$ 60.63
SIE 25	CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO EXAGONAL DE 4" CON ARRIBO DE 3/4" DE DIÁM.	PIEZA	3.00	\$ 100.03	\$ 300.09
SIE 26	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE DE 2 X 39 WATTS. CON BALASTRA INTEGRADA, MONTADA EN GABINETE.	PIEZA	2.00	\$ 3,880.84	\$ 7,761.68
SIE 27	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ML	18.00	\$ 173.89	\$ 3,130.02
SIE 28	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA C/TAPA Y EMPAQUE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO TIPO OLL	PIEZA	2.00	\$ 148.14	\$ 296.28

Total de SISTEMA DE ALUMBRADO en Estimacion #1 - Finiquito

\$ 32,652.36

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.

I.IV SISTEMA DE TIERRAS

6012 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y 3.05 MTR. DE LONG. INCLUYE: TUBO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE DIÁM. POR 45 CMS. LONG.	PIEZA	4.00	\$ 1,667.49	\$ 6,669.96
6011 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO DE 7 HILOS, PARA SISTEMA DE TIERRAS. b) calibre 1/0 Suministro y colocación de conexiones soldables.	ML	65.00	\$ 202.58	\$ 13,167.70
1250 01	CONEXIÓN SOLDABLE TIPO LA PARA CABLE DE 1/0.	CONEX.	4.00	\$ 312.60	\$ 1,250.40
1220 04	CONEXIÓN SOLDABLE TIPO TA PARA CABLE DE 2/0 DE PASO CON DERIVACIÓN 1/0.	CONEX.	4.00	\$ 322.39	\$ 1,289.56
1260 01	CONECTOR CADWEL TIPO GT, PARA CABLE CAL 1/0 A VARILLA DE 16 MM.	CONEX.	4.00	\$ 397.35	\$ 1,589.40
6014 11	CONEXIÓN SOLDABLE A VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y CABLE 4/0 AWG TIPO GR.	CONEX.	4.00	\$ 497.35	\$ 1,989.40

Total de SISTEMA DE TIERRAS en Estimacion #1 - Finiquito

\$ 25,956.42

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74


CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
IV	SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA.				
ELEC-03	SUMINISTRO, COLOCACION Y PLOMEADO POSTE PC-12-750, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PIEZA	9.00	\$ 17,479.53	\$ 157,315.77
ELEC-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 13200-220/127 CONVENCIONAL, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	PIEZA	1.00	\$ 155,774.97	\$ 155,774.97
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO S.A- ACSR CAL. 1/0 AWG.	ML	650.00	\$ 289.91	\$ 188,441.50
ELEC-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AL ACSR CAL. 1/0 AWG.	KG	200.00	\$ 261.56	\$ 52,312.00
ELEC-06	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA M.T. TS20	LOTE	4.00	\$ 11,445.58	\$ 45,782.32
T-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2N, 13KV.	PIEZA	2.00	\$ 18,268.57	\$ 36,537.14
T-06	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO TS2N/RD2N, 13KV.	PIEZA	3.00	\$ 29,153.72	\$ 87,461.16
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA	LOTE	7.00	\$ 4,938.02	\$ 34,566.14
ELEC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA.	LOTE	1.00	\$ 5,823.62	\$ 5,823.62
ELEC-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAIANTE DE TIERRA FISICA	LOTE	3.00	\$ 4,309.75	\$ 12,929.25
ELEC-11	TRAMITES, PAGOS Y AUTORIZACION DE PROYECTO ANTE C.F.E.	LOTE	1.00	\$ 58,953.05	\$ 58,953.05

Total de SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA. en Estimacion #1 - Finiquito

\$ 835,896.92

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

Tampamolón corona, S.L.P. a 16 de Junio del 2021

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 16 de Junio del 2021

Presente-

Periodo de Ejecucion: del Dia 10 de Marzo del 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

al Dia 20 de Mayo del 2021.

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

Monto del contrato: \$ 1,640,375.74

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
1.VI	MALLA DE PROTECCION				
4120 01	POSTE BASE 2.00 M DE ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.	PIEZA	21.00	\$ 1,504.52	\$ 31,594.92
4120 07	MALLA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10.5, INCLUYE SOPORTERIA.	M2	112.00	\$ 241.97	\$ 27,100.64
4120 07A	PORTON FABRICADO CON MALLA GALVANIZADA DE 3.0 M DE ANCHO EN DOS HOJAS Y SOPORTERIA	PIEZA	1.00	\$ 12,116.06	\$ 12,116.06
9000 03	PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON MALLA GALVANIZADA DE 1.0 MTS DE ANCHO Y SOPORTERIA.	PIEZA	1.00	\$ 2,788.59	\$ 2,788.59
Total de MALLA DE PROTECCION en Estimacion #1 - Finiquito					\$ 73,690.21
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 21/100 M.N.					
				SUBTOTAL	\$ 1,414,117.02
				IVA	\$ 226,258.72
				TOTAL	\$ 1,640,375.74

****UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.****

CONELYC, S.A. DE C.V.

R.P.T.E. LEGAL MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DÍA 10 DE MARZO AL DÍA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 16-jun-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO
HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO - FINIQUITO
 OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021
 FECHA: 16-jun-21
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 08 DE MAYO DE 2021
 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021



CONELYC, S.A. DE C.V.
 CON150921AR9

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO - FINIQUITO	DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021	16-jun-21

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021	10 de marzo de 2021	2 de septiembre de 2020	\$ 820,187.87

MONTO CONTRATADO	
\$	1,640,375.74

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 820,187.87	\$ 820,187.87

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 1,640,375.74	\$ 1,640,375.74

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ 1,640,375.74

CON LETRA: **UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.**

DEDUCCIONES

2 AL MILLAR	\$	2,828.23
5 AL MILLAR	\$	7,070.59
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	820,187.87
TOTAL	\$	830,086.69

IMPORTE ESTIMACION	\$	1,414,117.02
I.V.A.	\$	226,258.72
TOTAL	\$	1,640,375.74
DEDUCCIONES	\$	830,086.69
NETO A PAGAR	\$	810,289.05

CONTRATISTA

CONELYC, S.A. DE C.V.
 RPTE. LEGAL MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA

REVISADO POR:

INGENIERO ANDRÉS CANO YAÑEZ
 SUPLENTE DEL H. AYUNTAMIENTO



Vo Bo

DESARROLLO SOCIAL
 TAMPAMOLÓN CORONA
 2018-2021
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL
 FERNANDO MARTELL LOPEZ

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018-2021

C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021


ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 16-jun-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO
HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**

ESTIMACIÓN #1 Y FINIQUITO



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74


Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

FECHA: 16-jun-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CUE DE OPTO	CONCEPTO	%AVANC.	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL POR ELEC.	IMP. VOL POR ELEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
1	LÍNEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO											
EQ.001	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO MOTOR-BOMBA TIPO SUMERGIBLE COMPLETA, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, PARA UNA C.D.T. DE 147.04 m.c.p., Y UN CAUDAL DE 1.35 L.P.S., CHECK INTEGRADO, NIPLE, REDUCCION DE 2.5" A 2" PARA ENSAMBLE DE COLUMNA DE 2.5" (64 MM) DE DIAMETRO, MOTOR ELECTRICO DE 5 H.P., MONOFASICA, 220 VOLTS, 60 HZ. TAMAÑO DE MOTOR 3", CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA DEL CONJUNTO 70%.	100.00	LOTE	1.00	180,913.59	1.00	180,913.59	1.00	180,913.59	0.00	0.00	0.00
EQ.002	COLUMNA FORMADA POR TRAMOS TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, DE 54 mm. (2") DE DIÁM. CON EXTREMOS ROSCADOS Y LONG. DE 6.1 MITR. CON COPLE INTEGRAL REFORZADO.	100.00	TRAMO	2.00	5,227.70	2.00	10,455.40	2.00	10,455.40	0.00	0.00	0.00
EQ.003	VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE PARA 350 PSI DE PRESION, 1" DE ORIFICIO DE VENTEO, INCLUYE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO NIPLES, COPLES PARA SU INSTALACIÓN.	100.00	PIEZA	1.00	6,857.35	1.00	6,857.35	1.00	6,857.35	0.00	0.00	0.00
EQ.004	MEDIDOR DE CAUDAL TIPO HÉICE DE 54 mm (2") DE DIÁM.	100.00	PIEZA	1.00	14,410.81	1.00	14,410.81	1.00	14,410.81	0.00	0.00	0.00
EQ.005	VÁLVULA DE NO RETORNO DE 54 mm. (2"), DE DIÁMETRO CLASE 350 PSI ROSCADA.	100.00	PIEZA	1.00	5,417.05	1.00	5,417.05	1.00	5,417.05	0.00	0.00	0.00



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921ARB

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DIOX - TAMARINDO HUASTECO

PERIODO DE EJC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74


Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

FECHA: 16-Jun-21

CONTRATISTA: CONELCYC, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC FISICO	CONTRATADO				EJECUTADO				VOL. POR EJC.	IMP. VOL. POR EJC.	VOL. ADIC.	IMP. VOL. ADIC.	
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE					
EQ 006	VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO RÍO 54 mm. (2") DE DIÁMETRO, CLASE 350 PSE ROSCADA.	100.00	PIEZA	2.00	5,742.36	11,484.72	2.00	11,484.72	2.00	11,484.72	1,484.72	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ 007	PLACA DE ACERO DE 0.65 x 0.65 M DE 5/8" DE ESPESOR, CON ORIFICIO CENTRAL DE 80 MM DE DIÁMETRO, PARA SUJETAR COLUMINA Y RANURA PARA DESALJOJE DE CABLE MARINO	100.00	PIEZA	1.00	4,568.96	4,568.96	1.00	4,568.96	1.00	4,568.96	4,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ 008	CODO DE 90º DE F.O.GO. CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	100.00	PIEZA	1.00	323.94	323.94	1.00	323.94	1.00	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ 009	NIPLÉ DE TUBO DE F.O.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 300 mm. DE LONG.	100.00	PIEZA	1.00	417.85	417.85	1.00	417.85	1.00	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ 010	EXTREMIDAD DE TUBO DE F.O.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 813 mm. DE LONG. ROSCADO.	100.00	PIEZA	1.00	328.60	328.60	1.00	328.60	1.00	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ 011	JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 54 mm. (2") DE DIÁMETRO CON EMPAQUES Y TORNILLOS.	100.00	PIEZA	1.00	1,842.32	1,842.32	1.00	1,842.32	1.00	1,842.32	1,842.32	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ 012	TEE DE F.O.GO. DE 54 x 54 mm. (2"x 2") DE DIÁMETRO. CED. 40, ROSCADA EN LOS EXTREMOS.	100.00	PIEZA	1.00	319.53	319.53	1.00	319.53	1.00	319.53	319.53	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ 013	EXTREMIDAD DE TUBO DE F.O.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 510 mm. DE LONG. ROSCADO.	100.00	PIEZA	1.00	287.65	287.65	1.00	287.65	1.00	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00



CONELYC, S.A. DE C.V.

CONTI50921AR9

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

PERIODO DE EJE.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74


Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

FECHA: 16-Jan-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CUE DE OPTO	CONCEPTO	%AVANC.	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. POR EJE.	IMP. VOL. POR EJE.	VOL. ADIC	IMP. VOL. ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
EQ.014	CODO DE 45º DE FO.GO. CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	100.00	PIEZA	2.00	282.35	564.70	2.00	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.015	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 320 mm. DE LONG. ROSCADO.	100.00	PIEZA	1.00	350.32	350.32	1.00	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.016	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 1000 mm. DE LONG. ROSCADO.	100.00	PIEZA	1.00	493.09	493.09	1.00	493.09	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.017	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 200 mm. DE LONG. ROSCADO.	100.00	PIEZA	2.00	214.58	429.16	2.00	429.16	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.018	ANCLAS DE ACERO DE 19 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	100.00	PIEZA	4.00	224.59	898.36	4.00	898.36	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.019	ABRASADERA EN SOLERA S/PLANO	100.00	PIEZA	2.00	92.55	185.10	2.00	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.020	PLACAS DE REFUERZO EN DESCARGA DE 3/4 DE ESPESOR	100.00	PIEZA	4.00	228.23	912.92	4.00	912.92	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.021	ANCLAS DE ACERO DE 25 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	100.00	PIEZA	4.00	229.43	917.72	4.00	917.72	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.022	TORNILLOS DE ACERO DE 5/8" x 2 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION.	100.00	PIEZA	8.00	52.87	422.96	8.00	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

ESTIMACIÓN #1


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO PERIODO DE EIEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021 FECHA: 16-jun-21

CONTRATISTA: CONELCYC, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CUE DE CPTO	CONCEPTO	SAVANIC FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL POR EIEC.	IMP. VOL POR EIEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
EQ.023	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 54 mm. (2") DE DIÁMETRO.	100.00	PIEZA	6.00	72.11	432.66	6.00	432.66	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ.024	BRIDAS DE ACERO ROSCABLES DE 54 MM (2") DE DIÁMETRO	100.00	PIEZA	6.00	1,208.39	7,250.34	6.00	7,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00
III	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE:											
SE-026	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNETICO DE 75 A., 3 T.CS. DE 50/5 A. UN AMPERIMETRO CON COMUTADOR DE 4 POSICIONES ESC. 0-50 AMP., UN VOLTIMETRO DE 0-600 V., CON COMUTADOR DE 4 POSICIONES, 1 ARRANCADOR A TENSION PLENA TIPO AUTOTRANSFORMADOR 3 H.P. 220 V., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP., UN ELECTRONIVEL, CON BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUCES PILOTO, DENTRO FUERA SOBRECARGA Y BAO NIVEL, PESELLA DE FUERA MANUAL-AUTOMATICO, APARTARRAYOS EN BAJA TENSION, RELEVADOR DE SOBRECARGA Y FALLA DE FASE, ELECTRONIVEL, EN GABINETE TIPO INTERMPEIE DE UNA SECCION, PARA EMPOTRAR EN INTERIOR DE CASETA, CON PUERTA DE VISAGRA Y CHAPA CON DIMENSION DE 632 X 835 X 305 MM.	100.00	PIEZA	1.00	115,401.22	115,401.22	1.00	115,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00
SE-027	TUBO CONDUIT DE FO. 60. PARED GRUESA DE 1 1/4" DIAM., CON COUPLE INTEGRAL.	100.00	ML	20.00	226.32	4,526.40	20.00	4,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR0

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORDONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74


Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

FECHA: 16-Jun-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC.	UNID.	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. POR EJEC.	IMP. VOL. POR EJEC.	VOL. ADIC.	IMP. VOL. ADIC.
				CANT.	P.UNIT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	ACUMULADO				
SE 028	GABINETE PARA EQUIPO DE MEDICION C/BASES SOQUETT, 3 TERMINALES 100 A E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X75 AMP.	100.00	PIEZA	1.00	9,549.35	9,549.35	1.00	9,549.35	1.00	9,549.35	0.00	0.00	
SE 029	MUFA DE 1 1/4" DE DIAM. DE FO.GD.	100.00	PIEZA	1.00	107.64	107.64	1.00	107.64	1.00	107.64	0.00	0.00	
SE 030	CODO CONDUIT DE FO.GD. 90º X 1 1/4"	100.00	PIEZA	2.00	146.53	293.06	2.00	293.06	2.00	293.06	0.00	0.00	
SE 031	CABLE THW-LS 90° CAL. 3X6 AWG.	100.00	ML	10.50	127.68	1,340.64	10.50	1,340.64	10.50	1,340.64	0.00	0.00	
SE 032	CABLE TIPO SUBMARINO DE 3 CONDUCTORES, CAL. 4 AWG.	100.00	ML	30.00	343.64	10,309.20	30.00	10,309.20	30.00	10,309.20	0.00	0.00	
SE 033	CABLE THW-LS 90° CAL.4 AWG.	100.00	ML	20.00	90.71	1,814.20	20.00	1,814.20	20.00	1,814.20	0.00	0.00	
SE 034	TUBO CONDUIT TIPO LIQUALITE DE 1 1/4" DIAM.	100.00	ML	2.00	194.38	388.76	2.00	388.76	2.00	388.76	0.00	0.00	
SE 035	CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUALITE DE 1 1/4" DIAM.	100.00	PIEZA	2.00	73.12	146.24	2.00	146.24	2.00	146.24	0.00	0.00	
SE 036	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 1 1/4" DIAM.	100.00	PIEZA	6.00	23.22	139.32	6.00	139.32	6.00	139.32	0.00	0.00	



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

PERIODO DE EIEC: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74


Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-5G-005/OP-IR/R33/2021

FECHA: 36-jun-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC. PSICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL POR EIEC.	IMP. VOL POR EIEC	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
SE 037	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 19 MM. DIAM.	300.00	PIEZA	10.00	8.95	89.50	10.00	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SE 038	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "L" DE 19 MM. (3/4")	100.00	PIEZA	2.00	218.26	436.52	2.00	436.52	0.00	0.00	0.00	0.00
SE 039	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "C" DE 1 1/4"	100.00	PIEZA	1.00	360.67	360.67	1.00	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00
SE 040	INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON CONTACTOS N.C. PARA SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA) CON RANGO DE 0-28 KGR/CM2.	100.00	PIEZA	3.00	7,035.51	21,106.53	3.00	21,106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
SE 041	CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS S/PLANO.	100.00	PIEZA	1.00	6,336.17	6,336.17	1.00	6,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00
SE 042	INTERRUPTOR DE NIVEL COMPUESTO CON UN ELECTRODO, CABLE MONOPOLAR CAL. # 12, 186 MTR. DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" DIÁMETRO.	300.00	LOTE	1.00	7,848.65	7,848.65	1.00	7,848.65	0.00	0.00	0.00	0.00
SE 043	CAPACITOR DE 5 KVAR. 220 VOLTS. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	100.00	LOTE	1.00	15,331.94	15,331.94	1.00	15,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00
III	SISTEMA DE ALUMBRADO											



CONELYC, S.A. DE C.V.

CONT150921AR9

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74


Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

FECHA: 16-jun-23

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CUE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC. FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. POR ELEC.	IMP. VOL. POR ELEC.	VOL. ADIC.	IMP. VOL. POR ELEC. ADIC.
			UNI	CANT	P. UNIF	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
SIE 19	CENTRO DE CARGAS DE ALUMBRADO Q8 PARA EMPOTRAR, PARA ALOJAR DOS INTERRUPTORES DE 2 X 15 AMP. Y DOS DE 1 X 15 AMP., EN GABINETE PARA EMPOTRAR.	100.00	LOTE	1.00	8,286.87	8,286.87	1.00	8,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 20	UNIDAD DE ILUMINACIÓN VAPOR DE MERCURIO, TIPO SUBURBANA, CON FOCO DE 259 WATTS., CON BALASTRA INTEGRADA 220 V. 60 HZ, INCLUYE FOTOCELDA, BRAZO SOPORTE, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN	100.00	PIEZA	1.00	5,886.33	5,886.33	1.00	5,886.33	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 21	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO LAMPARA (INTEMPERIE) EXTERIOR ICANDECENTE DE 100 WATTS., 127 VOLTS CON FOCO	100.00	PIEZA	1.00	4,277.26	4,277.26	1.00	4,277.26	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 22	CONTACTO MONOFASICO, TIPO INTERCAMBIABLE 127 VOLTS, DE 15 AMP. C/ENTRADA A TIERRA.	100.00	PIEZA	2.00	530.64	1,061.28	2.00	1,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 23	APAGADOR SENCILLO 5 AMP., TIPO INTERCAMBIABLE.	100.00	PIEZA	3.00	530.64	1,591.92	3.00	1,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 24	CHALUPA DE ALUMINIO CON PLACA PARA TRES VENTANAS	100.00	PIEZA	3.00	20.21	60.63	3.00	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 25	CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO EXAGONAL DE 4" CON ARRIBO DE 3/4" DE DIAM.	100.00	PIEZA	3.00	100.03	300.09	3.00	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON160921AR9

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$

\$ 1,640,375.74

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021


FECHA: 16-Jun-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$

\$ 1,640,375.74

CIV DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC.	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL POR ELEC.	IMP. VOL POR ELEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			UNI	CANT	F UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
SIE 26	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE DE 2 X 39 WATTS. CON BALASTRA INTEGRADA, MONTADA EN GABINETE.	100.00	PIEZA	2.00	3,880.84	7,761.68	2.00	7,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 27	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2" DE DIAMETRO	100.00	ML	18.00	173.85	3,130.02	18.00	3,130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
SIE 28	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA C/TAPA Y EMPAQUE DE 1 1/2" DE DIAMETRO TIPO OXL	100.00	PIEZA	2.00	148.14	296.28	2.00	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	SISTEMA DE TIERRAS											
6012 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y 3.05 MTR. DE LONG. INCLUYE: TUBO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE DIAM. POR 45 CMS. LONG.	100.00	PIEZA	4.00	1,667.49	6,669.96	4.00	6,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6011 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO DE 7 HILOS, PARA SISTEMA DE TIERRAS. b) calibre 1/0 Suministro y colocación de conexiones soldables.	100.00	ML	65.00	202.58	13,167.70	65.00	13,167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1250 01	CONEXION SOLDABLE TIPO LA PARA CABLE DE 1/0.	100.00	CONEX.	4.00	512.60	1,250.40	4.00	1,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1220 04	CONEXION SOLDABLE TIPO TA PARA CABLE DE 2/0 DE PASO CON DERIVACION 1/0.	100.00	CONEX.	4.00	322.39	1,289.56	4.00	1,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR0

ESTIMACION #1


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO PERIODO DE EIEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021 FECHA: 16-Jun-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC.	FISICO	CONTRATADO				EJECUTADO				VOL POR EIEC.	IMP. VOL POR EIEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC	
				UNI	CANT	P. UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE					
1260 01	CONECTOR CADWEL TIPO GT, PARA CABLE CAL 1/0 A VARILLA DE 16 MM.	100.00	100.00	CONEX.	4.00	397.35	1,589.40	4.00	1,589.40	4.00	1,589.40	4.00	1,589.40	0.00	0.00	0.00
6014 11	CONEXIÓN SOLDABLE A VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y CABLE 4/0 AWG TIPO GR.	100.00	100.00	CONEX.	4.00	497.35	1,989.40	4.00	1,989.40	4.00	1,989.40	4.00	1,989.40	0.00	0.00	0.00
IV	SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA.															
ELEC-03	SUMINISTRO, COLOCACION Y PLOMEADO POSTE PC-12-750, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	100.00	100.00	PIEZA	9.00	17,479.53	157,315.77	9.00	157,315.77	9.00	157,315.77	9.00	157,315.77	0.00	0.00	0.00
ELEC-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 13200-220V/127 CONVENCIONAL, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	100.00	100.00	PIEZA	1.00	155,774.97	155,774.97	1.00	155,774.97	1.00	155,774.97	1.00	155,774.97	0.00	0.00	0.00
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO S.A-ACSR CAL 1/0 AWG.	100.00	100.00	ML	650.00	289.81	188,441.50	650.00	188,441.50	650.00	188,441.50	650.00	188,441.50	0.00	0.00	0.00
ELEC-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AL ACSR CAL 1/0 AWG.	100.00	100.00	KG	200.00	261.56	52,312.00	200.00	52,312.00	200.00	52,312.00	200.00	52,312.00	0.00	0.00	0.00
ELEC-06	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA M.T. T520	100.00	100.00	LOTE	4.00	11,445.58	45,782.32	4.00	45,782.32	4.00	45,782.32	4.00	45,782.32	0.00	0.00	0.00



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON156621AR9

ESTIMACIÓN #1


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO PERIODO DE EIEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORDONA, S.L.P. MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021 FECHA: 16-Jun-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC. FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL POR EIEC.	IMP. VOL POR EIEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	IMPORTE				
T-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2N, 13KV.	100.00	2.00	18,268.57	36,537.14	2.00	36,537.14	2.00	0.00	0.00	0.00	
T-06	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO TS2N/RO2N, 13KV.	100.00	3.00	29,153.72	87,461.16	3.00	87,461.16	3.00	0.00	0.00	0.00	
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA	100.00	7.00	4,938.02	34,566.14	7.00	34,566.14	7.00	0.00	0.00	0.00	
ELEC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA.	100.00	1.00	5,823.62	5,823.62	1.00	5,823.62	1.00	0.00	0.00	0.00	
ELEC-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	100.00	3.00	4,309.75	12,929.25	3.00	12,929.25	3.00	0.00	0.00	0.00	
ELEC-11	TRAMITES, PAGOS Y AUTORIZACION DE PROYECTO ANTE C.F.E.	100.00	1.00	58,953.05	58,953.05	1.00	58,953.05	1.00	0.00	0.00	0.00	
4120 01	MALLA DE PROTECCION POSTE BASE 2.00 M DE ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.	100.00	21.00	1,504.52	31,594.92	21.00	31,594.92	21.00	0.00	0.00	0.00	
4120 07	MALLA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10-5, INCLUYE SOPORTERIA.	100.00	112.00	241.97	27,100.64	112.00	27,100.64	112.00	0.00	0.00	0.00	



CONELCY, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

ESTIMACIÓN #1

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

PERIODO DE EIEC.: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

FECHA: 16-jun-21

CONTRATISTA: CONELCY, S.A. DE C.V.

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 1,640,375.74

CVE DE	CONCEPTO	%AVANC	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL	IMP. VOL	VOL	IMP. VOL
			UNID	CANT	P.UNIT	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				
4120 07A	PORTON FABRICADO CON MALLA GALVANIZADA DE 3.0 M DE ANCHO EN DOS HOJAS Y SOPORTERIA	100.00	PIEZA	1.00	12,116.06	12,116.06	1.00	12,116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.03	PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON MALLA GALVANIZADA DE 1.0 MTS DE ANCHO Y SOPORTERIA.	100.00	PIEZA	1.00	2,788.59	2,788.59	1.00	2,788.59	0.00	0.00	0.00	0.00
S U M A S:					1,414,117.02	1,414,117.02		1,414,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRATADO	1,640,375.74	TOTAL:	\$1,640,375.74
% FINANCIERO	100.00%		
CONTRATADO	1,414,117.02	SUMA:	\$1,414,117.02
	\$226,258.72	16% IVA.	\$226,258.72
			\$1,640,375.74

ELABORÓ:

[Signature]

CONELCY, S.A. DE C.V.

RPT. LEGAL MAURICIO BALTIEREZ ZURIGA



Vo.Bo.:

[Signature]
DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona
2021
C. SERVANDO MARTELL LOPEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



APROBÓ:

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona
2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



CONELCYC, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

FINIQUITO

CONTRATISTA: CONELCYC, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA QJOX - TAMARINDO HUASTECO

UBICACIÓN: TAMARINDO HUASTECO

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 15 de junio del 2021

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSMI-SG-005/OP-IR/R39/2021

PERIODO DE EJECUCION: DEL 10-mar AL 20-may-21 \$ 3,640,375.74

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
EQ 001	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO MOTOR-BOMBA TIPO SUMERGIBLE COMPLETA, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, PARA UNA C.D.T. DE 147.04 m.c.a., Y UN CAUDAL DE 1.35 L.P.S., CHECK INTEGRADO, NIPLE, REDUCCION DE 2.5" A 2" PARA ENSAMBLE DE COLUMNA DE 2.5" (64 MM) DE DIAMETRO, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 H.P., MONOFÁSICA, 220 VOLTS, 60 HZ. TAMAÑO DE MOTOR 3", CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA DEL CONJUNTO 70%.	100	LOTE	1.00	180,913.59	\$ 180,913.59	1.00	\$ 180,913.59	\$ -	0.00	
EQ 002	COLUMNA FORMADA POR TRAMOS TURO DE FIERRO GALVANIZADO CED. 40, DE 54 mm. (2") DE DIAM. CON EXTREMOS ROSCADOS Y LONG. DE 5.1 MTR. CON COPLE INTEGRAL REFORZADO.	100	TRAMO	2.00	5,227.70	\$ 10,455.40	2.00	\$ 10,455.40	\$ -	0.00	
EQ 003	VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EMPULSIÓN DE AIRE PARA 350 PSI DE PRESIÓN, 1" DE ORIFICIO DE VENITEO, INCLUYE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO NIPLES, COPLES PARA SU INSTALACIÓN.	100	PIEZA	1.00	6,857.35	\$ 6,857.35	1.00	\$ 6,857.35	\$ -	0.00	
EQ 004	MEDIDOR DE CAUDAL TIPO HÉLICE DE 54 mm (2") DE DIAM.	100	PIEZA	1.00	14,410.81	\$ 14,410.81	1.00	\$ 14,410.81	\$ -	0.00	
EQ 005	VÁLVULA DE NO RETORNO DE 54 mm. (2"), DE DIÁMETRO CLASE 350 PSI ROSCADA.	100	PIEZA	1.00	5,417.05	\$ 5,417.05	1.00	\$ 5,417.05	\$ -	0.00	
EQ 006	VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FHO 54 mm. (2") DE DIAMETRO, CLASE 350 PSI ROSCADA.	100	PIEZA	2.00	5,742.36	\$ 11,484.72	2.00	\$ 11,484.72	\$ -	0.00	
EQ 007	PLACA DE ACERO DE 0.65 x 0.65 M DE 5/8" DE ESPESOR, CON ORIFICIO CENTRAL DE 80 MM DE DIAMETRO, PARA SUJETAR COLUMNA Y RANURA PARA DESALDO DE CABLE MARINO	100	PIEZA	1.00	4,568.96	\$ 4,568.96	1.00	\$ 4,568.96	\$ -	0.00	
EQ 008	CODO DE 90º DE FO.GG CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	100	PIEZA	1.00	323.94	\$ 323.94	1.00	\$ 323.94	\$ -	0.00	
EQ 009	NIPLE DE TURO DE FO.GG. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 300 mm. DE LONG.	100	PIEZA	1.00	417.85	\$ 417.85	1.00	\$ 417.85	\$ -	0.00	



CONELYG, S.A. DE C.V.

CONSTITUENTE

PINQUITO

CONTRATISTA: CONELYG, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

UBICACION: TAMARINDO HUASTECO

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-S6-005/OP-IR/R33/2021

3,660,375.74

\$

20-may-21

10-mar

PERIODO DE EJECUCION: DEL

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
EQ 010	EXTREMIDAD DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 813 mm. DE LONG. ROSCADO.	100	PIEZA	1.00	328.60	\$ 328.60	1.00	\$ 328.60	\$ -	0.00	
EQ 011	JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 54 mm. (2") DE DIÁMETRO CON EMPAQUES Y TORNILLOS.	100	PIEZA	1.00	1,842.32	\$ 1,842.32	1.00	\$ 1,842.32	\$ -	0.00	
EQ 012	TEE DE FO.GO. DE 54 x 54 mm. (2"x 2") DE DIÁMETRO. CED. 40, ROSCADA EN LOS EXTREMOS.	100	PIEZA	1.00	319.53	\$ 319.53	1.00	\$ 319.53	\$ -	0.00	
EQ 013	EXTREMIDAD DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 510 mm. DE LONG. ROSCADO.	100	PIEZA	1.00	287.65	\$ 287.65	1.00	\$ 287.65	\$ -	0.00	
EQ 014	CODO DE 45º DE FO.GO CED. 40, DE 2" (54 mm) DE DIÁMETRO, ROSCADO.	100	PIEZA	2.00	282.35	\$ 564.70	2.00	\$ 564.70	\$ -	0.00	
EQ 015	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 320 mm. DE LONG. ROSCADO.	100	PIEZA	1.00	350.82	\$ 350.82	1.00	\$ 350.82	\$ -	0.00	
EQ 016	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 1000 mm. DE LONG. ROSCADO.	100	PIEZA	1.00	493.09	\$ 493.09	1.00	\$ 493.09	\$ -	0.00	
EQ 017	NIPLE DE TUBO DE FO.GO. CED. 40 DE 54 mm. (2") DE DIAM. POR 200 mm. DE LONG. ROSCADO.	100	PIEZA	2.00	214.58	\$ 429.16	2.00	\$ 429.16	\$ -	0.00	
EQ 018	ANCLAS DE ACERO DE 19 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	100	PIEZA	4.00	224.59	\$ 898.36	4.00	\$ 898.36	\$ -	0.00	
EQ 019	ABRASADERA EN SOLERA S/PLANO	100	PIEZA	2.00	92.55	\$ 185.10	2.00	\$ 185.10	\$ -	0.00	
EQ 020	PLACAS DE REFUERZO EN DESCARGA DE 3/4 DE ESPESOR	100	PIEZA	4.00	228.23	\$ 912.92	4.00	\$ 912.92	\$ -	0.00	
EQ 021	ANCLAS DE ACERO DE 25 mm. DE DIÁMETRO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA DE PRESION	100	PIEZA	4.00	229.43	\$ 917.72	4.00	\$ 917.72	\$ -	0.00	
EQ 022	TORNILLOS DE ACERO DE 5/8" x 2 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION.	100	PIEZA	8.00	52.87	\$ 422.96	8.00	\$ 422.96	\$ -	0.00	



CONELYC, S.A. DE C.V.
CON159921AR9

MINIQUITO

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOK - TAMARINDO HUASTECO

UBICACIÓN: TAMARINDO HUASTECO

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDISM-SG-005/OP-IR/R39/2021

\$ 1,640,375.74

20-mar

AL 20-may-21

PERIODO DE EJECUCION: DEL

CUE DEL CPTO	CONCEPTOS	%AV	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
EQ 023	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 54 mm. (2") DE DIAMETRO.	100	PIEZA	6.00	72.11	\$ 432.66	6.00	\$ 432.66	\$ -	0.00	
EQ 024	BRIDAS DE ACERO ROSCABLES DE 54 MM (2") DE DIAMETRO	100	PIEZA	6.00	1,208.39	\$ 7,250.34	6.00	\$ 7,250.34	\$ -	0.00	
I.II	SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE:										
SE 026	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNETICO DE 75 A., 3 PCS. DE 50/5 A. UN AMPERIMETRO CON COMUTADOR DE 4 POSICIONES ESC. 0-50 AMP., UN VOLTIMETRO DE 0-600 V., CON COMUTADOR DE 4 POSICIONES. 1 ARRANCADOR A TENSION PLENA TIPO AUTOTRANSFORMADOR 3 H.P., 220 V. C/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP., UN ELECTRONIVEL, CON BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUCES PILOTO, DENTRO, FUERA, SOBRECARGA Y BAJO NIVEL, PERILLA DE FUERA-MANUAL-AUTOMATICO, APARTARRAYOS EN BAJA TENSION, RELEVADOR DE SOBRECARGA Y FALLA DE FASE, ELECTRONIVEL, EN GABINETE TIPO INTENPREIE DE UNA SECCION, PARA EMPOTRAR EN INTERIOR DE CASETA CON PUERTA DE VISAGRA Y CHAPA CON DIMENSION DE 632 X 635 X 305 MM.	100	PIEZA	1.00	115,401.22	\$ 115,401.22	1.00	\$ 115,401.22	\$ -	0.00	
SE 027	TUBO CONDUIT DE FO. GO. PARED GRUESA DE 1 1/4" DIAM., CON COPILE INTEGRAL.	100	ML	20.00	226.32	\$ 4,526.40	20.00	\$ 4,526.40	\$ -	0.00	
SE 028	GABINETE PARA EQUIPO DE MEDICION C/BASES SOQUETT, 3 TERMINALES 100 A E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X75 AMP.	100	PIEZA	1.00	9,549.35	\$ 9,549.35	1.00	\$ 9,549.35	\$ -	0.00	
SE 029	MUFA DE 1 1/4" DE DIAM. DE FO.GO.	100	PIEZA	1.00	107.64	\$ 107.64	1.00	\$ 107.64	\$ -	0.00	
SE 030	CODO CONDUIT DE FO.GO. 90° X 1 1/4".	100	PIEZA	2.00	146.53	\$ 293.06	2.00	\$ 293.06	\$ -	0.00	
SE 031	CABLE THW-LS 90° CAL. 3X6 AWG.	100	ML	10.50	127.68	\$ 1,340.64	10.50	\$ 1,340.64	\$ -	0.00	
SE 032	CABLE TIPO SUBMARINO DE 3 CONDUCTORES, CAL. 4 AWG.	100	ML	30.00	343.64	\$ 10,309.20	30.00	\$ 10,309.20	\$ -	0.00	
SE 033	CABLE THW-LS 90° CAL.4 AWG.	100	ML	20.00	90.71	\$ 1,814.20	20.00	\$ 1,814.20	\$ -	0.00	
SE 034	TUBO CONDUIT TIPO UQUALITE DE 1 1/4" DIAM.	100	ML	2.00	194.38	\$ 388.76	2.00	\$ 388.76	\$ -	0.00	



CONELYC, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES

FINIQUITO

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

UBICACION: TAMARINDO HUASTECO

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-56-005/OP-IR/R33/2021

1,640,375.74

\$

20-may-21

AL

30-mar

PERIODO DE EJECUCION: DEL

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	%AV	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
SE 035	CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUALITE DE 1 1/4" DIÁM.	100	PIEZA	2.00	73.12	\$ 146.24	2.00	\$ 146.24	\$ -	0.00	
SE 036	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 1 1/4" DIÁM.	100	PIEZA	6.00	23.22	\$ 139.32	6.00	\$ 139.32	\$ -	0.00	
SE 037	MONITOR Y CONTRA TUERCA DE ANTIMONIO DE 19 MM. DIÁM.	100	PIEZA	10.00	8.95	\$ 89.50	10.00	\$ 89.50	\$ -	0.00	
SE 038	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "L" DE 19 MM. (3/4")	100	PIEZA	2.00	218.26	\$ 436.52	2.00	\$ 436.52	\$ -	0.00	
SE 039	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA TIPO "C" DE 1 1/4"	100	PIEZA	1.00	360.67	\$ 360.67	1.00	\$ 360.67	\$ -	0.00	
SE 040	INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON CONTACTOS N.C. PARA SISTEMA HIDRÁULICO (AGUA) CON RANGO DE 0-28 KGR/CM2.	100	PIEZA	3.00	7,035.51	\$ 21,106.53	3.00	\$ 21,106.53	\$ -	0.00	
SE 041	CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS S/PLANO.	100	PIEZA	1.00	6,336.17	\$ 6,336.17	1.00	\$ 6,336.17	\$ -	0.00	
SE 042	INTERRUPTOR DE NIVEL COMPUESTO CON UN ELECTRODO, CABLE MONOPOLAR CAL. # 12, 165 MTR. DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" DIÁMETRO.	100	LOTE	1.00	7,848.65	\$ 7,848.65	1.00	\$ 7,848.65	\$ -	0.00	
SE 043	CAPACITOR DE 5 KVAR. 220 VOLTS, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	100	LOTE	1.00	15,331.94	\$ 15,331.94	1.00	\$ 15,331.94	\$ -	0.00	
III	SISTEMA DE ALUMBRADO										
SE 19	CENTRO DE CARGAS DE ALUMBRADO O8 PARA EMPOTRAR, PARA ALOJAR DOS INTERRUPTORES DE 2 X 15 AMP. Y DOS DE 1 X 15 AMP., EN GABINETE PARA EMPOTRAR.	100	LOTE	1.00	8,286.87	\$ 8,286.87	1.00	\$ 8,286.87	\$ -	0.00	
SE 20	UNIDAD DE ILUMINACIÓN VAPOR DE MERCURIO, TIPO SUBURBANA, CON FOCO DE 259 WATTS., CON BALASTRA INTEGRADA 220 V. 60 HZ. INCLUYE FOTOCELDA, BRAZO SOPORTE, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN	100	PIEZA	1.00	5,886.33	\$ 5,886.33	1.00	\$ 5,886.33	\$ -	0.00	



CONELYC, S.A. DE C.V.
COMISIÓN DE TIERRAS

FINIQUITO

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO

UBICACION: TAMARINDO HUASTECO

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

1,640,375.74

\$

20-may-21

AL

10-trat

PERIODO DE EJECUCION: DEL

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	%AV	UN.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	IMPORTE			
SIE 21	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO LAMPARA (INTERPERIE) EXTERIOR ICANDESCENTE DE 100 WATTS., 127 VOLTS CON FOCO	100	PIEZA	1.00	4,277.26	\$	4,277.26	\$	4,277.26	0.00
SIE 22	CONTACTO MONOFASICO, TIPO INTERCAMBIABLE 127 VOLTS, DE 15 AMP. C/ENTRADA A TIERRA.	100	PIEZA	2.00	530.64	\$	1,061.28	\$	1,061.28	0.00
SIE 23	APAGADOR SENCILLO 5 AMP., TIPO INTERCAMBIABLE.	100	PIEZA	3.00	530.64	\$	1,591.92	\$	1,591.92	0.00
SIE 24	CHALUPA DE ALUMINIO CON PLACA PARA TRES VENTANAS	100	PIEZA	3.00	20.21	\$	60.63	\$	60.63	0.00
SIE 25	CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO EXAGONAL DE 4" CON ARRIBO DE 3/4" DE DIAM.	100	PIEZA	3.00	100.03	\$	300.09	\$	300.09	0.00
SIE 26	UNIDAD DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE DE 2 X 39 WATTS. CON BALASTRA INTEGRADA, MONTADA EN GABINETE.	100	PIEZA	2.00	3,880.84	\$	7,761.68	\$	7,761.68	0.00
SIE 27	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2" DE DIAMETRO	100	ML	18.00	173.89	\$	3,130.02	\$	3,130.02	0.00
SIE 28	CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA C/TAPA Y EMPAQUE DE 1 1/2" DE DIAMETRO TIPO OIL	100	PIEZA	2.00	148.14	\$	296.28	\$	296.28	0.00
IV	SISTEMA DE TIERRAS									
6012 00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y 3.05 MTR. DE LONG. INCLUYE: TUBO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE DIAM. POR 45 CMS. LONG.	100	PIEZA	4.00	1,667.49	\$	6,669.96	\$	6,669.96	0.00
6011 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO DE 7 HILOS, PARA SISTEMA DE TIERRAS. b) calibre 1/0suministro y colocación de conexiones soldables.	100	ML	65.00	202.58	\$	13,167.70	\$	13,167.70	0.00
1250 01	CONEXIÓN SOLDABLE TIPO LA PARA CABLE DE 1/0.	100	CONEX.	4.00	312.60	\$	1,250.40	\$	1,250.40	0.00
1220 04	CONEXIÓN SOLDABLE TIPO TA PARA CABLE DE 2/0 DE PASO CON DERIVACIÓN 1/0.	100	CONEX.	4.00	322.39	\$	1,289.56	\$	1,289.56	0.00



CONELYC, S.A. DE C.V.
CON160911AR9

FINIQUITO

CONTRATISTA: **CONELYC, S.A. DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO**

UBICACIÓN: **TAMARINDO HUASTECO**

MUNICIPIO: **TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

Fecha de Presentación: **16 de Junio del 2021**

CONTRATO No.: **TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021**

\$ 1,640,375.74

20-may-21

AL

30-mar

PERIODO DE EJECUCION: DEL

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	%AV FISCO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES ESTIMACION I Y FINIQUITO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
1260 01	CONECTOR CADWEL TIPO 6T, PARA CABLE CAL 1/0 A VARILLA DE 16 MM.	100	CONEX.	4.00	997.35	\$ 1,589.40	4.00	\$ 1,589.40	\$ 1,589.40	\$ -	0.00
6014 11	CONEXIÓN SOLDABLE A VARILLA COPPERWELD DE 5/8" Y CABLE 4/0 AWG TIPO GR.	100	CONEX.	4.00	497.35	\$ 1,989.40	4.00	\$ 1,989.40	\$ 1,989.40	\$ -	0.00
I-V	SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA.										
ELEC-03	SUMINISTRO, COLOCACION Y PLOMEADO POSTE PC-12-750, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	100	PIEZA	9.00	17,479.63	\$ 157,315.77	9.00	\$ 157,315.77	\$ 157,315.77	\$ -	0.00
ELEC-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 13200-220/127 CONVENCIONAL, INCLUYE TRASLADO, ACARREO Y MANIOBRAS CON GRUA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.	100	PIEZA	1.00	155,774.97	\$ 155,774.97	1.00	\$ 155,774.97	\$ 155,774.97	\$ -	0.00
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO S.A. ACSR CAL. 1/0 AWG.	100	ML	650.00	289.91	\$ 188,441.50	650.00	\$ 188,441.50	\$ 188,441.50	\$ -	0.00
ELEC-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AL ACSR CAL 1/0 AWG.	100	KG	200.00	261.56	\$ 52,312.00	200.00	\$ 52,312.00	\$ 52,312.00	\$ -	0.00
ELEC-06	SUMINISTRO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA M.T. 1S20	100	LOTE	4.00	11,445.58	\$ 45,782.32	4.00	\$ 45,782.32	\$ 45,782.32	\$ -	0.00
T-04	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO RD2N, 13KV.	100	PIEZA	2.00	18,268.57	\$ 36,537.14	2.00	\$ 36,537.14	\$ 36,537.14	\$ -	0.00
T-06	VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION TIPO 1S2N/RD2N, 13KV.	100	PIEZA	3.00	29,153.72	\$ 87,461.16	3.00	\$ 87,461.16	\$ 87,461.16	\$ -	0.00
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA	100	LOTE	7.00	4,938.02	\$ 34,566.14	7.00	\$ 34,566.14	\$ 34,566.14	\$ -	0.00
ELEC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA.	100	LOTE	1.00	5,823.62	\$ 5,823.62	1.00	\$ 5,823.62	\$ 5,823.62	\$ -	0.00
ELEC-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	100	LOTE	3.00	4,309.75	\$ 12,929.25	3.00	\$ 12,929.25	\$ 12,929.25	\$ -	0.00



CONELYC, S.A. DE C.V.
 C.O.M.159921A93

MINIQUITO

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.
 OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO
 UBICACION: TAMARINDO HUASTECO
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 16 de Junio del 2021

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

1,640,375.74

20-may-21

AL

PERIODO DE EJECUCION: DEL

CUE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISCO	UN.	CANT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
					P. UNIT.	IMPORTE	Nº1	IMPORTE			
ELEC-11	TRAMITES, PAGOS Y AUTORIZACION DE PROYECTO ANTE C.F.E.	100	LOTE	1.00	58,953.05	\$	58,953.05	\$	58,953.05	\$ -	0.00
KM	MALLA DE PROTECCION										
4120 01	POSTE BASE 2.00 M DE ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULLA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.	100	PIEZA	21.00	1,504.52	\$	31,594.92	\$	31,594.92	\$ -	0.00
4120 07	MALLA GALVANIZADA CON ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 10.5, INCLUYE SOPORTERIA.	100	M2	112.00	241.97	\$	27,100.64	\$	27,100.64	\$ -	0.00
4120 07A	PORTON FABRICADO CON MALLA GALVANIZADA DE 3.0 M DE ANCHO EN DIOS HOJAS Y SOPORTERIA	100	PIEZA	1.00	12,116.06	\$	12,116.06	\$	12,116.06	\$ -	0.00
9000 03	PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON MALLA GALVANIZADA DE 1.0 MTS DE ANCHO Y SOPORTERIA.	100	PIEZA	1.00	2,788.59	\$	2,788.59	\$	2,788.59	\$ -	0.00
SUMAS						\$	1,414,117.02	\$	1,414,117.02	\$ -	
I.V.A.						\$	226,258.72	\$	226,258.72	\$ -	
TOTALES						\$	1,640,375.74	\$	1,640,375.74	\$ -	

ELABORO:

REVISO

APROBO:



DESARROLLO SOCIAL
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 2018 - 2024




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 2018 - 2024

[Handwritten Signature]

CONELYC, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON159921AR9

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DÍA 10 DE MARZO AL DÍA 20 DE MAYO DE 2021


ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 16-jun-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO
HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**

**CONCENTRADO DE
ESTIMACION #1 Y FINIQ.**



CONELYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR3

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOK - TAMARINDO HUASTECO PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021

LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,640,375.74


No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021 FECHA: 16-jun-21

CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.


ESTIMACION NUMERO	APROBACIÓN	FECHA DE PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE		% AVANCE	
			ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
1- FINIQ		10-mar-21 AL 20-may-21	\$ 1,640,375.74	\$ 1,640,375.74	100.00%	100.00%
TOTALES:			\$ 1,640,375.74	\$ 1,640,375.74	100.00%	100.00%

ELABORÓ: 

CONELYC, S.A. DE C.V.
R.PTE. LEGAL MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA


Vo.Bo.:  2018

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018

APROBÓ:  2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021 A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



CONELCYC, S.A. DE C.V.

CON150921AR9

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DÍA 10 DE MARZO AL DÍA 20 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 16-jun-21

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO
HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**

ESTADO DE CUENTA

CONELYC, S.A. DE C.V.

CONTRATARIO



MUNICIPIO: TAMPAICÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: TAMARINDO HUASTECO
 CONTRATO: TAMPAICÓN-CDSM-SG-005/OP-1P/R33/2021
 CONTRATISTA: CONELYC, S.A. DE C.V.
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, MPIO. DE TAMPAICÓN
 FECHA: 16-jun-21

ESTIMACION Nº 1
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
\$ 1,414,117.02	\$ 226,258.72	\$ 1,640,375.74			\$ 1,640,375.74				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANHEIPO		\$ 707,036.31	\$ 113,129.36	\$ 820,165.67					\$ 820,165.67
ESTIMACION No. 1	10-mar-21	\$ 1,414,117.02	\$ 226,258.72	\$ 1,640,375.74	\$ 820,167.87	\$ 2,828.23	\$ 7,070.59	\$ 830,086.69	\$ 810,289.05
ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		1,414,117.02	226,258.72	1,640,375.74	820,167.87	2,828.23	7,070.59	830,086.69	1,630,476.92

saldo por elacer de obra 0.00
 saldo por amortizar anticipo 0.00



DESARROLLO SOCIAL
 TAMPACÓN CORONA
 2018
 GOVERNADOR DE DESARROLLO SOC. MPAL DE
 MARTIN LÓPEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPACÓN CORONA
 2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONELYC, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA