

Gobierno Del Estado De San Luis Potosí
Acta De Entrega-Recepción

Fecha: 06-ago-21

Entidad Ejecutora: Municipio De Matehuala **Clave** 020

Antecedentes

Programa: Alcantarillado **Clave:** SD **Modalidad De Ejecución:** Contrato
Subprograma: Ampliación **Clave:** 04 **No. De Concurso:** MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-022-2021
Región: Altiplano **Clave:** 001 **Fecha De Adjudicación:** 25-may-21
Municipio: Matehuala **Clave:** 020 **No. Contrato O Convenio:** MMA/CDSM/027-2021
Localidad: Cabecera Municipal **Clave:** 01 **Fecha De Acuerdo:** 14-jun-21
Modalidad De Inversión: ----- **Por Admón:** -----

Nombre De La Obra:

"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLES: LERDO DE TEJADA, ENTRE AV. ROBLE Y A MANTY; COL. LA FINCA, MATEHUALA, S.L.P"

Nombre Del Contratista O Residente-Supervisor: ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA

Fecha De Inicio: 14-jun-21 **Fecha Real De Terminación:** 30-jul-21

Descripción De Las Obras O Servicios Que Se Reciben:

CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA, SUMINISTRO INSTALACION DE 400.76 ml DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 mm DE DIAMETRO, LAS CUALES SE SOMETIERON A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS UNA VEZ AUTORIZADAS ÉSTAS SE COLOCARON LOS RELLENOS DE LAS ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (APISONADO) Y CON MATERIAL PRODUCTO EXCAVACIÓN (COMPACTADO CON BAILARINA). PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A LO LARGO DE LAS ZANJAS, Y SE CONSTRUYERON POZOS DE VIS TIPO COMÚN CON SU RESPECTIVA TAPA Y BROCAL, CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA Y REGISTROS SANITARIOS DE ACUERDO A DISEÑO ESPECIFICACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR SAPSAM. (ORGANISMO NORMATIVO)

Acta De Entrega-Recepción

En Lugar De La Obra Que Se Ubica En: CABECERA MUNICIPAL
Del Municipio De Matehuala, S.L.P. **Siendo Las** 12:00 Hrs.
Del Día 06 De Agosto Del 2021 Se Reunieron Los Representantes Autorizados Por Las Dependencias
Que Firman Al Calce, Con El Fin De Verificar La Terminación De La Obra, De Conformidad
Con Lo Establecido En Los Artículos 60 De La Ley De Obras Públicas Del Estado.

Inversión

	Aprobada	Ejercida			
	\$	\$	Físico	<u>100%</u>	Financiero: <u>100%</u>
Total	<u>\$810,048.54</u>	<u>\$810,048.54</u>			
Federal	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			Oficio
Estatal	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			No.
Municipal	<u>\$810,048.54</u>	<u>\$810,048.54</u>	Autorización:	<u>3ª. SESIÓN ORDINARIA</u>	Fecha <u>24-mar-21</u>
Beneficiarios	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
Crédito	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	Aprobación:	<u>MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-022-2021</u>	<u>25-may-21</u>
Importe De Contrato:	<u>\$810,048.54</u>		Importe De Deduciones:		<u>\$4,888.22</u>
Importe Total Estimado:	<u>\$810,048.54</u>		Saldo Por Cancelar:		<u>\$0.00</u>

Estimaciones O Gastos: En Documento Anexo Que Forma Parte De Esta Acta Se Presenta Relación De Estimaciones O Gastos Por Administración Directa Con El Desglose De Monto, Deduciones, Alcance Neto, Monto Total Ejercido, Créditos A Favor O En Contra Y Saldo Total.

Garantía Por Vicios Ocultos

Tipo De Documento Fianza De Vicios Ocultos

No. 2582307 **Importe \$** 81,004.85 **Fecha De Expedición:** 30-jul-21

Nombre De La Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. **Vigencia** 18 Mese:

Recepción De La Obra

Una Vez Verificada La Obra Mediante El Recorrido E Inspección Por Las Partes Que Intervienen, Se Concluye Que Esta Se Encuentra Totalmente Terminada Y Funcionando De Acuerdo Con La Finalidad Y Destino De Su Ejecución, En Condiciones De Ser Recibida Por La Unidad Responsable Su Operación Conservación Y Mantenimiento. La Presente Acta No Exime A La Entidad Ejecutora O Contratista, De Los Defectos Y/O Vicios Ocultos Que Resultaren En La Obra Y Se Obliga Por La Presente A La Corrección De Las Deficiencias Detectadas En Los Términos Del Artículo 61 De La Ley De Obras Públicas Del Estado.

Responsable De La Operación, Conservación Y Mantenimiento

Nombre: Lic. Juan Carlos Perez Mendoza
Cargo: Director De SAPSAM

Firma: _____

Observaciones Generales

FIRMAS

Ejecutora Recibe Y Entrega La Obra A Organismo Operador

Organismo Operador Recibe De Conformidad La Obra De Ejecutora.

Nombre Y Firma: C. Roberto Alejandro Segovia Hernandez.
Cargo: Presidente Municipal

Nombre Y Firma: Lic. Juan Carlos Perez Mendoz
Cargo: Director De SAPSAM

Contratista Entrega La Obra Ejecutada

H. Ayuntamiento Recibe De Conformidad La Obra Ejecutada

Nombre Y Firma: ING. Francisco Javier Rodriguez Garcia
Cargo: Contratista

Nombre Y Firma: Ing. Raúl Silva Martínez
Cargo: Coordinador De Desarrollo Social Municipal

Contraloría General Del Estado

Beneficiarios Reciben De Conformidad La Obra Ejecutada

Nombre Y Firma: _____
Cargo: _____

Nombre Y Firma: _____
Cargo: Presidente Del Comité

Técnico Responsable Por Parte De La Ejecutora Que Supervisó O Ejecutó La Obra

Contraloría Interna De La Instancia Ejecutora

Nombre Y Firma: Ing. Armando Saucedá Saucedá
Cargo: Jefe Depto. Agua Potable Y Alcantarillado

Nombre Y Firma: C.P. Ma. Del Socorro Alvarado Capetillo
Cargo: Contralor Interno Municipal

Comité Comunitario

Nombre Y Firma: _____
Cargo: Presidente Del Comité

Nombre Y Firma: _____
Cargo: Secretario Del Comité

Inconformidad Manifestada

Firma Condicionada Por NINGUNA
Nombre Y Cargo Del Inconforme _____



V.



O E

AS;

DE

ITA

O Y



1



1



S

1



nte

De



ia

