



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PÓTOSI**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021**

FECHA: 18-Jun-21

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

**ANTECEDENTES**

PROGRAMA ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO  
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - LINEA DE DISTRIBUCION CLAVE: 01-0A No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021  
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN \_\_\_\_\_  
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2021  
 LOCALIDAD TAMARINDO HUASTECO FECHA DE ACUERDO \_\_\_\_\_  
 MODALIDAD DE INVERSION. \_\_\_\_\_ POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: RPT. MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA

FECHA DE INICIO: 10 de marzo de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 20 de mayo de 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO

SE LLEVO A CABO CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, EN EL CUAL SE EJECUTARON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR-BOMBA TIPO SUMERGIBLE COMPLETA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 5 H.P., CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CON INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNÉTICO DE 75 A., SISTEMA DE ALUMBRADO, SISTEMA DE TIERRAS, SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA: CON 9.00 POSTES PC-12-750, 1.00 TRANSFORMADOR 15 KVA 13200-220/127 CONVENCIONAL, 650 ML DE CABLE ALUMINIO S.A- ACSR CAL. 1/0 AWG. 200 ML DE CABLE AL ACSR CAL 1/0 AWG, ESTRUCTURAS, RETENIDAS Y BAJANTES DE TIERRA FISICA. CIRCULADO: CON 112.00 ML MALLA GALVANIZADA CON POSTE BASE 2.00 M DE ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, 1.00 PORTON FABRICADO CON MALLA GALVANIZADA DE 3.0 M DE ANCHO EN DOS HOJAS Y SOPORTERIA Y 1.00 PUERTA DE ACCESO FABRICADA CON MALLA GALVANIZADA DE 1.0 MTS DE ANCHO Y SOPORTERIA..

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1 - FINQUI...	DEL DIA 10 DE MARZO AL DIA 20 DE MAYO DE 2021	\$ 1,414,117.02	\$ 226,258.72	\$ 1,640,375.74	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,414,117.02	\$ 226,258.72	\$ 1,640,375.74	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,414,117.02	\$ 226,258.72	\$ 1,640,375.74	

OBSERVACIONES GENERALES

**INVERSION**

**AVANCE TOTAL**

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	100%	100%
TOTAL	\$ 1,640,375.74	\$ 1,640,375.74		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 1,640,375.74	\$ 1,640,375.74		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,640,375.74		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 9,898.82
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,640,375.74		SALDO POR CANCELAR:	\$

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE OJOX DE LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 18 DE: JUNIO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD  
 No. 2222857-0000 IMPORTE: \$ 164,037.57 FECHA DE EXPEDICION: 18 de junio de 2021  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 17 de diciembre de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2021


CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA OJOX - TAMARINDO HUASTECO, EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. MIGUEL BAUTISTA SANTIAGO  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

DESARROLLO SOCIAL  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVILDO MARTELL LÓPEZ  
 CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTORA

OBRAS PUBLICAS  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ  
 CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: RPTÉ. MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA  
 CARGO: CONEL Y C. S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ  
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
2018 - 2021


NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ  
 CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. MIGUEL BAUTISTA SANTIAGO  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA



NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ  
 CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN DIEGO SANTIAGO DE LA CRUZ MICAELA  
 CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO



NOMBRE Y FIRMA: C. LIBRADO MARTINEZ HERNANDEZ  
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:



NOMBRE Y FIRMA: C. RAFAEL BAUTISTA GUADALUPE  
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:



FIRMA CONDICIONADA POR:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA  
TAMARINDO HUASTECO  
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.