



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO. 08

ZONA CENTRO

TEL.: (486) 86 3-23-59

CERRITOS



Cerritos
[CRECEMOS JUNTOS]
Gobierno Municipal 2018-2021

HOJA DE DATOS GENERALES Y PROTOCOLIZACION DE FIRMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y ZAFIRO, COLONIA SAN JUAN, CERRITOS S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO: CERRITOS. S.L.P.

METAS: 188.55 ML

CONTRATO NO: CERR-DSM-FISM/OB-2021/05-AD

IMPORTE: \$

176,227.43

MODIFICACIONES AL CONTRATO

AMPLIACION: _____

\$

REDUCCION: _____

\$

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

FECHA DE INICIO: 26 de julio de 2021

REPRESENTANTE ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

FECHA DE TERMINO: 31 de agosto de 2021

CON ESTA FECHA SE ENTREGA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

JUEGO COMPLETO DE PLANOS

COPIAS DEL CONTRATO

MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P.



ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ.

CONTRATISTA

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERVISOR

RESIDENTE CONTRATISTA

LEAO. RICARDO GALVÀN GALVÀN.

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

BITACORA DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P.

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



Cerritos
CRECEMOS JUNTOS
Gobierno Municipal 2018-2021

FOLIO
01

LIBRETA
1

INCIDENCIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y ZAFIRO, COLONIA SAN JUAN, CERRITOS S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

CONTRATO No.: CERR-DSM-FISM/OB-2021/05-AD

FECHA: del 26 de julio al 31 de agosto del 2021

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

En este día se dio comienzo la rehabilitación con el trazo y nivelación del terreno

Enseguida se llevo a cabo la excavación en líneas de agua potable con una profundidad de 0.50 m

Luego se llevo a cabo el suministro y tendido de la tubería de PVC de 3" de diámetro. con su cama de arena y acostillado de la tubería al mismo tiempo realizando los ~~trazos~~ 22 Tonos domiciliarios

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

No. 80



ING MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.

BITACORA DE OBRA



MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P.

JARDIN HIDALGO NO 08

ZONA CENTRO

TEL: (486) 86 3-23-59

CERRITOS, S.L.P.



FOLIO

2

LIBRETA

1

INCIDENCIAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y ZAFIRO, COLONIA SAN JUAN, CERRITOS S.L.P.

LOCALIDAD: CERRITOS S.L.P.

CONTRATISTA: ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

CONTRATO No.: CERR-DSM-FISM/OB-2021/05-AD

FECHA: del 26 de julio al 31 de agosto

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS

Para terminar con el relleno de zanjas y la limpieza general de la obra.

EJECUTOR

ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

LEAO. RICARDO GALVÁN GALVÁN.

ASESOR TECNICO.

Vol. 36



ING MARCO ANTONIO CRUZ BEREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.