

## JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ

RESUMEN DE AVANCE DE OBRA						
<b>CONTRATO:</b>	MVA/DS/R33/AD-04-11/2021	Avance de Obra No.	TRES FINIQUITO			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE NIÑOS HEROES AL FRACCIONAMIENTO VALLE DE ARISTA, MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.					
<b>MUNICIPIO (S):</b>	VILLA DE ARISTA, S.L.P.	Fecha de Avance	21-dic-21			
PARTIDAS	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	DIFERENCIA	
<b>CIMENTACION</b>						
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	\$ 9,430.92	\$ 9,430.92	-	\$ 9,430.92	-	
DEMOLICION	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	-	\$ 27,000.00	-	
EXCAVACION	\$ 5,463.44	\$ 5,463.44	-	\$ 5,463.44	-	
GUARNICION DE CONCRETO	\$ 154,170.00	\$ 154,170.00	-	\$ 154,170.00	-	
BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO	\$ 329,752.50	\$ 246,866.68	\$ 82,885.82	\$ 329,752.50	-	
LIMPIEZA GRUEZA DE LA OBRA	\$ 7,631.42	-	\$ 7,631.43	\$ 7,631.43	-	
		\$ -	-	-	-	
		\$ -	-	-	-	
		\$ -	-	-	-	
		\$ -	-	-	-	
		\$ -	-	-	-	
		\$ -	-	-	-	
		\$ -	-	-	-	
<b>Subtotales</b>	\$ 533,448.28	\$ 442,931.05	\$ 90,517.24	\$ 533,448.29	-	
<b>I.V.A.</b>	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	\$ 533,448.28	\$ 442,931.05	\$ 90,517.24	\$ 533,448.29	-	

JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.  
L.I.A. JUAN JOSE ZAVALA TORRES

*Jose Gilberto Guerrero R.*

OPERADO  
POR FAIS