

FINIQUITO DEL CONTRATO No. LO-924037999-E107-2020-B.

En la ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00** horas del día **01 DE NOVIEMBRE 2021**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Decimo Novena del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	LO-924037999-E107-2020-B
Fecha de formalización:	21 DE DICIEMBRE 2020
Objeto del Contrato:	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRAS EXTERIORES
Monto original del contrato:	\$4,834,353.27 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual:	137 DÍAS NATURALES.
Fecha de inicio según contrato:	12 DE ENERO 2021
Fecha de terminación según contrato:	28 DE MAYO 2021

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de	CONVENIO DE APLIACION
Monto según convenio(s):	\$386,412.83
Monto modificado:	\$5,220,766.10
Porcentaje de modificación:	7.99%

FINIQUITO DEL CONTRATO No. LO-924037999-E107-2020-A.

En la ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00** horas del día **01 DE NOVIEMBRE 2021**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Decimo Novena del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	LO-924037999-E107-2020-A
Fecha de formalización:	21 DE DICIEMBRE 2020
Objeto del Contrato:	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL , ESTRUCTURA T- 80C Y OBRAS EXTERIORES.
Monto original del contrato:	\$3,287,129.75(TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual:	137 DÍAS NATURALES.
Fecha de inicio según contrato:	12 DE ENERO 2021
Fecha de terminación según contrato:	28 DE MAYO 2021

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de	CONVENIO DE APLIACION
Monto según convenio(s):	\$360,903.27
Monto modificado:	\$3,648,033.02
Porcentaje de modificación:	10.98%





IEIFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. S.L.P.,

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

HOJA 1 de 2

EN EL PLANTEL PRIMARIA INTERNADO DAMIÁN CARMONA, UBICADO EN BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., S.L.P., EL DÍA 23 DE MARZO DE 2022, A LAS 10:00 HRS., SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PORTONES Y 2 MÓDULOS DE REJAS EN FACHADA A BASE DE HIERRO FORJADO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 153 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 155 DE SU REGLAMENTO, SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DESCRITO A CONTINUACIÓN.

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: PRIMARIA INTERNADO DAMIÁN CARMONA, EN BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

REG. FED. DE CAUS.: GCT0002143VA

CONTRATO: AO-EST-247800010-48-2021 CODIF: 214035 MONTO CONTRATO: \$518,614.01

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021, NIVEL BÁSICO, REGULAR

INICIO PROGRAMA: 3 de diciembre de 2021 INICIO PROGRAMA: 03/12/2021

TERM. PROGRAMA: 14 de marzo de 2022 TERM. PROGRAMA: 24/12/2021

DÍAS DE DIFERIMIENTO DE INICIO: N/A

DÍAS DE PRORROGA: N/A IMPORTE DE SANCIÓN: \$0.00

COMPAÑÍA AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. IMPORTE ANTICIPO: \$0.00

No. DE FIANZA ANTICIPO: RENunció IMPORTE: \$0.00

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONTRATO: 035506-00000 IMPORTE: \$51,861.40

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO: N/A IMPORTE: \$0.00

NO. FIANZA VICIOS OCULTOS: 040288-00000 IMPORTE: \$51,861.40

GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN: N/A

EL I.E.I.F.E., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASÍ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITÁCORA DE OBRA. INCLUYEN 0 ANEXOS. SE

ELABORO:A.O.R.

IEIFE/FOR/CN/10.01







Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

HOJA 2 de 2

ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA			MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO	MONTO SANCIONES
	INICIO		TERMINACIÓN			
MONTOS TOTALES:	CONTRATO			\$518,614.01	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION 1	03-dic-21	AL	14-dic-21	\$259,307.01	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION 2 FINIQUITO	15-dic-21	AL	24-dic-21	\$259,307.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS:				\$518,614.01	\$0.00	\$0.00
CARGOS AL CONTRATISTA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS:				\$518,614.01	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE CARGOS AL CONTRATISTA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00

Vo. Bo.

 ARQ. JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO RESIDENTE DE OBRA IEIFE	 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE ENTREGA
 C. P. ALMA ROSA HERNANDEZ GARCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE	 GRUPO CONSTRUCTOR TESA S.A. DE C.V. ING. SATURNINO FEBRONJO TERÁN VARGAS REPRESENTANTE LEGAL RECIBE
 LIC. JOSE ALFREDO BERNAL LOPEZ DIRECTOR JURIDICO IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ DIRECTORA GENERAL IEIFE

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

HOJA 1 de 2

EN EL PLANTEL PRIMARIA CUAUHEMOC, UBICADO EN LA CONSTANCIA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DÍA 01 DE MARZO DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN"

REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL 1ER ETAPA

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 153 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 155 DE SU REGLAMENTO, SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DESCRITO A CONTINUACIÓN.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: EP CUAUHEMOC -, EN LA CONSTANCIA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

REG. FED. DE CAUS.: CSH910225BA0

CONTRATO: AO-EST-247800010-23-2021 CODIF: 214012 MONTO CONTRATO: \$1,350,207.59

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021, NIVEL BASICO, REGULAR

INICIO PROGRAMA: 7 de septiembre de 2021 INICIO REAL: 07/09/2021

TERM. PROGRAMA: 29 de noviembre de 2021 TERMINACIÓN REAL: 17/12/2021

DÍAS DE DIFERIMIENTO DE INICIO: N/A

DÍAS DE PRORROGA: 17 (INICIO 30/11/2021, TERMINACIÓN 16/12/2021) IMPORTE DE SANCIÓN: \$18,786.83

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. IMPORTE ANTICIPO: \$405,062.28

No. DE FIANZA ANTICIPO: 2229882-0000 IMPORTE: \$405,062.28

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONTRATO: 2229903-0000 IMPORTE: \$135,020.76

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO: N/A IMPORTE: \$0.00

NO. FIANZA VICIOS OCULTOS: 2231417-0000 IMPORTE: \$135,020.76

GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN: SI APLICA

EL I.E.I.F.E., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASÍ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITÁCORA DE OBRA.
INCLUYEN 0 ANEXOS.






SE

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

HOJA 2 de 2

ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA			MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO	MONTO SANCIONES	
	INICIO		TERMINACIÓN				
MONTOS TOTALES:				CONTRATO	\$1,350,207.59	\$405,062.28	\$18,786.83
ESTIMACION 1	07-sep-21	AL	06-oct-21	\$107,925.59	\$32,377.68	\$0.00	
ESTIMACION 2	07-oct-21	AL	07-nov-21	\$392,014.03	\$117,604.21	\$0.00	
ESTIMACION 3	08-nov-21	AL	22-nov-21	\$325,483.92	\$97,645.18	\$0.00	
ESTIMACION 4	23-nov-21	AL	30-nov-21	\$345,410.71	\$103,623.21	\$0.00	
ESTIMACION 5 FINIQUITO	01-dic-21	AL	17-dic-21	\$179,373.34	\$53,812.00	\$18,786.83	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMAS:				\$1,350,207.59	\$405,062.28	\$18,786.83	
CARGOS AL CONTRATISTA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUMAS:				\$1,350,207.59	\$405,062.28	\$18,786.83	
TOTAL DE CARGOS AL CONTRATISTA:				\$0.00	\$0.00	\$0.00	

V o . B o .

 LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS RESIDENTE DE OBRA IEIFE	 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE ENTREGA
 C.P. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE	 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO REPRESENTANTE LEGAL RECIBE
 LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ DIRECTOR JURÍDICO IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ LÓPEZ DIRECTORA GENERAL IEIFE

FINIQUITO DEL CONTRATO No. IO-924037999-E14-2021-B.

En la ciudad de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00** horas del día , se reunieron en las Oficinas del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de San Luis Potosí, ubicadas en la Calle Sierra Leona No. 101, Lomas 3ª. Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.


Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Decimo Novena del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	IO-924037999-E14-2021-B
Fecha de formalización:	21 DE JUNIO 2021
Objeto del Contrato:	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANEL.
Monto original del contrato:	\$870,415.91 (OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 91/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual:	113 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	06 DE JULIO 2021
Fecha de terminación según contrato:	26 DE OCTUBRE 2021

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de	
Monto según convenio(s):	NA
Monto modificado:	NA
Porcentaje de modificación:	NA





RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE" (OBRA PÚBLICA)

FINIQUITO DEL CONTRATO No. IO-924037999-E27-2021-B.

En el municipio de **SAN LUIS POTOSI**, en el Estado de **SAN LUIS POTOSI**, siendo las 10:00 horas del día **02 DE MARZO DEL 2022**, se reunieron en las Oficinas DEL **INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ**, ubicadas en **LA CALLE SIERRA LEONA NO. 101, LOMAS 3ª. SECCIÓN, C.P. 78216, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**, la persona física y/o moral y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula **DECIMO NOVENA** del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	IO-924037999-E27-2021-B
Fecha de formalización:	16/08/2021
Objeto del Contrato:	"CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE"
Monto original del contrato:	\$616,541.82 (SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.).
Plazo de ejecución contractual:	99 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	27/08/2021
Fecha de terminación según contrato:	03/12/2021

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de	
Monto según convenio(s):	CONVENIO DE REDUCCION
Monto modificado:	\$6,964.72
Porcentaje de modificación:	1.13%

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".



A



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. S.L.P.,

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
HOJA 1 de 2

EN EL PLANTEL EMSaD 20, EMSaD 20,, UBICADO EN TAMAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 01 DE MARZO DE 2022, A LAS 10:00 HRS., SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN

CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, UN AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. Y TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 153 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 155 DE SU REGLAMENTO, SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DESCRITO A CONTINUACIÓN.

CONTRATISTA: ING. J. SALVADOR RAMÍREZ GONZÁLEZ

NOMBRE DE LA OBRA: EMSaD 20, UBICADO EN TAMAN, TAMAZUNCHALE

REG. FED. DE CAUS.: RAGS6701062TA

CONTRATO:	<u>AO-EST-247800010-14-2021</u>	CODIF:	<u>212202</u>	MONTO CONTRATO:	<u>\$1,354,999.21</u>
				MONTO CONVENIO AMPLIACIÓN:	<u>\$202,329.13</u>
				MONTO TOTAL:	<u>\$1,557,328.34</u>

PROGRAMA: FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2021 MEDIA SUPERIOR

INICIO PROGRAMA: 21 de mayo de 2021 INICIO REAL: 21/05/2021

TERM. PROGRAMA: 9 de septiembre de 2021 TERMINACIÓN REAL: 17/12/2021

DÍAS DE DIFERIMIENTO DE INICIO: N/A

DÍAS DE PRORROGA: 28 (INICIO 10/09/2021, TERM. 07/10/2021) IMPORTE DE SANCIÓN: \$12,957.45

COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. IMPORTE ANTICIPO: \$406,499.76

No. DE FIANZA ANTICIPO: III-549204-RC IMPORTE: \$406,499.76

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONTRATO: III-549208-RC IMPORTE: \$135,499.62

No. FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO: III-549208-RC IMPORTE: \$20,232.91

NO. FIANZA VICIOS OCULTOS: III-549208-RC IMPORTE: \$155,732.53

GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN: SI APLICA

EL I.E.I.F.E., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASÍ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITÁCORA DE OBRA.
SE INCLUYEN 0 ANEXOS.

ELABORO:A.O.R.

IEIFE/FOR/CN/10.01



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI







INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. S.L.P.,

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

HOJA 2 de 2

ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA		MONTO CONTRATADO	MONTO ANTICIPO	MONTO SANCIONES
	INICIO	TERMINACIÓN			
MONTOS TOTALES:	CONTRATO		\$1,354,999.21		
	CONVENIO AMPLIACIÓN		\$202,329.13		
	CONTRATO Y CONVENIO		\$1,557,328.34	\$406,499.76	\$12,957.45
ESTIMACION 1	21-may-21	AL 31-may-21	\$84,979.35	\$25,493.81	\$0.00
ESTIMACION 2	01-jun-21	AL 14-jun-21	\$91,714.00	\$27,514.21	\$0.00
ESTIMACION 3	15-jun-21	AL 14-jul-21	\$247,697.73	\$74,309.32	\$0.00
ESTIMACION 4	15-jul-21	AL 15-ago-21	\$239,822.10	\$71,946.63	\$0.00
ESTIMACION 5	16-ago-21	AL 15-sep-21	\$103,437.07	\$31,031.12	\$0.00
ESTIMACION 6	16-sep-21	AL 23-sep-21	\$155,918.24	\$46,775.47	\$0.00
ESTIMACION 7	24-sep-21	AL 30-sep-21	\$337,287.31	\$101,186.19	\$0.00
ESTIMACION 8	01-oct-21	AL 31-oct-21	\$94,143.41	\$28,243.01	\$0.00
ESTIMACION 9 FINIQUITO	01-nov-21	AL 17-dic-21	\$202,329.13	\$0.00	\$12,957.45
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS:			\$1,557,328.34	\$406,499.76	\$12,957.45
CARGOS AL CONTRATISTA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS:			\$1,557,328.34	\$406,499.76	\$12,957.45
TOTAL DE CARGOS AL CONTRATISTA:			\$0.00	\$0.00	\$0.00

V o. B o.

 ARQ. HÉCTOR COLUNGA REYES RESIDENTE DE OBRA IEIFE	 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE ENTREGA
 C.P. ALMA ROSA HERNÁNDEZ GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA IEIFE	 ING. J. SALVADOR RAMÍREZ GONZÁLEZ REPRESENTANTE LEGAL RECIBE
 LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ DIRECTOR JURIDICO IEIFE	 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL IEIFE