



MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.

CONTRATO: MMA/CDSM/PAV/001-2021
OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL
MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA

FINIQUITO TECNICO

FECHA: 01/dic/2021

INICIO: 04/nov/2021
TERMINACION: 23/nov/2021
AVANCE FISICO: 100.00 %
AVANCE FINANCIERO: 100.00 %



CONCEPTO				CONTRATADO		EJECUTADO		SALDOS		ADITIVAS	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
001	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DEL BACHE. CORTE CON CORTADORA DE PISO. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA. LIMPIEZA DEL AREA. INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO SU COMPACTACIÓN CON EQUIPO LIGERO. ACARREOS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. ASÍ COMO EQUIPO. SEÑALIZACIÓN Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,085.43	53.00	269,527.79	53.00	269,527.79	-	-	-	-
SUBTOTAL:					269,527.79		269,527.79		-		-
IVA:					43,124.45		43,124.45		-		-
IMPORTE:					312,652.24		312,652.24		-		-

SALDOS POR LIQUIDAR A CONTRATISTA: -

*** CERO PESOS 00/100 M.N. ***

OBSERVACIONES: _____

ELABORO:

ING. LUIS ARIEL RUIZ ZAPATA
JEFE DEL DPTO. DE PAVIMENTOS.

Vo.Bo.

ACEPTO:

ING. HECTOR IVAN CASTILLO Z.
CONTRATISTA

LIC. MIGUEL ALEXANDRO
LEDESMA CAREAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL