

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

FECHA: 17 - JUNIO - 2022.

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE MATEHUALA. CLAVE 020

ANTECEDENTES

PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN CLAVE: 020B No. DE CONCURSO: MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-007-2022.
REGIÓN: ALTIPLANO CLAVE: 001 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2022.
MUNICIPIO: MATEHUALA CLAVE: 020 No. CONTRATO O CONVENIO: MMA/CDSM/SG-002-2022
LOCALIDAD: MATEHUALA CLAVE: 0001 AMPLIACIÓN DE CONTRATO: _____
MODALIDAD DE INVERSIÓN: F.I.S.M. POR ADMÓN.: _____

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIV. RIO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR: C. RENE LARA JUÁREZ.

FECHA DE INICIO: 04 DE MAYO DE 2022 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 02 - JUNIO - 2022

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Ó SERVICIOS QUE SE RECIBEN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 04 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS, 01 POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS, 01 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 13,200 - 220/127 VOLTS Y 05 LUMINARIAS LED DE 70 WATTS.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: PRIV. RIO BRAVO COLONIA LA CONCEPCIÓN. DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA SIENDO LAS HRS. DEL DÍA DE DEL SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	<u>100%</u>	<u>100%</u>
TOTAL	<u>\$314,950.00</u>	<u>\$314,950.00</u>		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	<u>\$314,950.00</u>	<u>\$314,950.00</u>		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO		<u>\$314,950.00</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<u>\$314,950.00</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA).

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA BUENA CALIDAD.
No. 161080200222327 IMPORTE: \$31,495.00 FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 - JUNIO - 2022.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: CESCE FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 18 MESES.

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA Ó CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ. FIRMA _____
CARGO SUPERINTENDENTE CFE ZONA MATEHUALA.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. SALVADOR MENDOZA ORTIZ.
CARGO: SUPERINTENDENTE CFE ZONA MATEHUALA.

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA EJECUTORA:

NOMBRE Y FIRMA: C. RENE LARA JUÁREZ.
CARGO: CONTRATISTA.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA.

NOMBRE Y FIRMA: ANTONIO FLORES TORRES.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ.

TÉCNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO Ó EJECUTÓ LA OBRA.

NOMBRE Y FIRMA: NG. CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
CARGO: DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO MPAL

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: ANTONIO FLORES TORRES. NOMBRE Y FIRMA: MARÍA DEL SOCORRO ROCHA BRIONES.
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR	_____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME	_____