

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

EN ESTA FECHA SE INICIO CON LOS TRABAJOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE EL PITAHAYO.
LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN SON LOS DE DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA DE LAS PASILLAS DE LA PLAZA

CROQUIS:

ESTE CONCRETO HIDRAULICO TIENE UN ESPESOR DE 10 CENTIMETROS



ING. DANIEL TOMAR GONZALEZ - SAN CIRO DE ACOSTA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:


SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO EN LOS PASILLOS DE LA PLAZA, ADEMAS SE REALIZA EL RETIRO DE ESCORRIZO PRODUCTO DE ESTA DEMOLICION TAMBIEN YA SE RETIRARON LAS BARRAS EXISTENTES FUERA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

CROQUIS:



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
2021-2024

TOP. GILBERTO RUIZ MATA  SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE  SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:


NOTAS:


CROQUIS:

EN ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL AREA DE LOS ANDADORES DE LA PLAZA, ESTO PARA PREPARAR EL TERRENO PARA LA TOLERACION DE PISOS EN LOS ANDADORES




ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
2021-2024


TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

EN ESTA FECHA SE REALIZA EL TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS EN DONDE SE DESARON ESTACOS DE REFERENCIA PARA DEFINIR LOS EJES Y NIVELETAS PARA CONTROLAR EL NIVEL DE EXCAVACION,

ADEMAS SE INICIO CON LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS

LA CIMENTACION EN LOS SERVICIOS SANITARIOS

-ADEMAS SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN EL AREA DONDE SE UBICARA EL POZO DE ABSORCION



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
2021-2024

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

FU ESTA VISITA A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE EL PITAHAYO, SE OBSERVA QUE YA SE TIENE COMIDA LA PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO $T_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$ ADEMAS SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CIMENTADO Y HABILITADO DE ZARAJA CORRI DA DE 60 CMS DE ANCHO

CROQUIS:

DE 15 CMS DE ALTURA CON VARILLA DE $3/8"$ A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS - ADEMAS SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



H. Ayuntamiento Constitucional
SAN CIRO DE ACOSTA
2021-2024

¡Unidos por el Progreso!

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FECHA: FOLIO:

15-302-22

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO. MSC-R33-FFM-AD4/U3/02/05-22

OBRA Y/O ACCION: "MEJORAMIENTO DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO"

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 05 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 19 DE AGOSTO DE 2022

ESTADO: SAN LUIS POTOSI

MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA

LOCALIDAD: EL PITAHAYO

OBSERVACIONES PREVIAS:

NOTAS:

CROQUIS:

EN ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCH DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR HUECO DE 20 X 20 X 40 CMS EN DONDE SE COLOCA UNA ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS CON VARILLA DE 3/8" ADENAS ESTE BLOCH ES RELLENADO CON CONCRETO $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$, ESTE MURO SE CONSTRUYE, ARRIBA DE

LA ZAPATA CORRIJA PARA DAR NIVEL Y ADER CIMENTAR LA CAJERA DE DESDANTE DE LOS MUROS DE LAS SANITARIOS - SE CONTINUA TAMBIEN CON LA CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCH HUECO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ESTO CON BLOCH DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS, CON ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS, ESTO EN EL PISO DE ABSORCION

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

TOP. GILBERTO RUIZ MATA
SUPERVISOR DE OBRA

ARG. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA