



MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.



FINIQUITO DE OBRA.

Lugar: Mathuala, SLP

Fecha: 21 de diciembre de 2022

Obra: REPAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO, DE JUAN SARABIA A LIBERTAD, EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.

Contrato No.: MMA/CDSM/PAV/017-2022 Importe (C/IVA): \$ 2,190,787.23 Fecha: 3 de noviembre de 2022

Importe de convenios (C/IVA): \$ 100,204.81 Importe total ejercido (C/IVA): \$ 2,290,992.04

Contratista: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA

Anticipo otorgado: \$ - Amortizado: \$ -

PERIODO DE EJECUCION	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN CONVENIO	REALES
FECHA DE INICIO	4 de noviembre de 2022	--	4 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACION	23 de noviembre de 2022	--	23 de noviembre de 2022

I. RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS.

No. ESTIMACION	IMPORTE DE OBRA	IVA	IMPORTE TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO	FACTURA	
							FECHA	NO.
01 (UNO)	1,174,823.33	187,971.73	1,362,795.06	-	8,223.77	1,354,571.29	08/11/2022	102
02 (DOS)	665,136.35	106,421.82	771,558.17	-	4,655.95	766,902.22	24/11/2022	104
01 (EXTRAS)	135,033.46	21,605.35	156,638.81	-	945.24	155,693.57	01/12/2022	106
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
SUMAS:	1,974,993.14	315,998.90	2,290,992.04	-	13,824.96	2,277,167.08		

II. RELACION DE ESTIMACIONES POR PAGAR.

No. ESTIMACION	IMPORTE DE OBRA	IVA	IMPORTE TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO	FACTURA	
							FECHA	NO.
SUMAS:	-	-	-	-	-	-		

III. IMPORTE TOTAL DE OBRA EJECUTADA:

III.1	Importe total EJERCIDO (DE ANEXO 1):	\$ <u>1,974,993.14</u>
III.2	Ajuste de costos:	\$ <u>-</u>
	SUMAS:	\$ <u>1,974,993.14</u>

IV. CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MATEHUALA (DDSM):

IV.1	Anticipos no amortizados:	\$ <u>-</u>
IV.2	Penalizacion por atraso en PO:	\$ <u>-</u>
IV.3	Pagos en exceso:	\$ <u>-</u>
IV.4	Gastos Financieros	\$ <u>-</u>
IV.5	Otros Cargos	\$ <u>-</u>
	SUMAS:	\$ <u>-</u>

Especifique: _____



MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.



FINIQUITO DE OBRA.

Lugar: Matehuala, SLP

Fecha: 21 de diciembre de 2022

Obra: REPAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO, DE JUAN SARABIA A LIBERTAD, EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.

Contrato No.: MMA/CDSM/PAV/017-2022 Importe (C/IVA): \$ 2,190,787.23 Fecha: 3 de noviembre de 2022

V. CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA:

Concepto:	Importe:	Especifique:
V.1 Estimaciones no pagadas.	\$ -	
V.2 Otros Cargos	\$ -	
SUMAS:	\$ -	

VI. SALDO RESULTANTE QUE AMPARA EL PRESENTE FINIQUITO, INCLUYENDO EL IVA:

VI.1 A FAVOR DE LA DEPENDENCIA:	\$ -	*** CERO PESOS 00/100 M.N. ***
VI.2 A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ -	*** CERO PESOS 00/100 M.N. ***

VII. Para responder ante el MUNICIPIO DE MATEHUALA, por las posibles RECLAMACIONES, DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS que pudieran llegar a surgir en un plazo de DIECIOCHO MESES, contados a partir de la fecha en que hubieren sido recibidos los trabajos físicamente por parte de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA mantendrá vigente la garantía siguiente por DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD en la que hubiere incurrido:

No. DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA
2402601-0000	\$ 229,099.20	01 / dic / 2022	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

VIII. Manifestacion. A la firma del presente, **EL CONTRATISTA** manifiesta no tener reclamacion alguna en contra del **MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MATEHUALA**, en cuanto al ejercicio del contrato citado, por tal motivo, mediante este documento, el CONTRATISTA extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Quando la liquidacion de los saldos resultantes del presente se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del mismo, el documento donde conste este podra utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion.

El presente documento se firma en dos ejemplares por las personas que en el intervienen.

Matehuala, S.L.P., a 21 de diciembre de 2022

Elabora:

Va. Ba.

Autoriza:

Acepta:

ING. LUIS ARIEL RUIZ ZAPATA
DPTO. DE PAVIMENTOS.

LIC. MIGUEL A. LEDESMA CAREAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. IVAN NOE ESTRADA GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HECTOR IVAN CASTILLO
ZUÑIGA
CONTRATISTA

Obs: Importes expresados sin IVA, salvo en los casos que se indique.



MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.

FINIQUITO DE OBRA.

Obra: REPAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO, DE JUAN SARABIA A LIBERTAD, EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.

Contratista: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA

Lugar: Matehuala, SLP

Fecha: 21 de diciembre de 2022

Numero de Contrato: MMA/CDSM/PAV/017-2022

Importe del contrato: \$ 1,888,609.68

Importe total ejercido: \$ 1,974,993.14



ANEXO 1.- RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	OBRA CONTRATADA			OBRA EJECUTADA		OBRA ADITIVA		OBRA CANCELADA		
			CANT.	PRECIO	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	
PAVIMENTOS												
PAV-040	FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS, CON EQUIPO AUTOPROPULSADO. INCLUYE CORTE Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO. INCORPORACION DE HUMEDAD Y BARRIDO POSTERIOR DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 3 CM.	M2	5,387.48	53.41	287,745.31	5,133.41	274,175.43	-	-	254.07	13,569.88	
PAV-051	CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE, CON AGREGADO TRITURADO DE 1/2" A FINOS, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO ESPECIALIZADO, CON UN ESPESOR DE 4 CM COMPACTOS Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, DOSIFICADA EN 0.8 L/M2.	M2	5,387.48	270.19	1,455,643.22	5,338.95	1,442,530.90	-	-	48.53	13,112.32	
ALBAÑILERIA												
ALB-011	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO Y BROCAL EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO DE LA REGIÓN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, ELABORACION Y COLADO DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2 EN CADENA DE 30X25 CM, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO 1/4" @ 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO FINO EN AREA DE RENIVELACION, TAPA BROCAL DE HIERRO DUCTIL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANDO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA.	PZA	14.00	6,842.40	95,793.60	14.00	95,793.60	-	-	-	-	
ALB-015	RENIVELACIÓN DE CAJA DE VALVULAS. INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y TAPA EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO DE LA REGIÓN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 PARA RENIVELACION DE CAJA, ELABORACION Y COLADO DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2 PARA CONSTRUCCION DE LOSA NUEVA, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 12 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO FINO EN AREA DE RENIVELACION, NIVELACION DE TAPA DE FOFD Y CONTRAMARCO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANDO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA.	PZA	9.00	5,491.95	49,427.55	5.00	27,459.75	-	-	4.00	21,967.80	
			SUBTOTAL:			1,888,609.68	1,839,959.68		-		48,650.00	
			IVA(16%):			302,177.55	294,393.55		-		7,784.00	
			TOTAL:			2,190,787.23	2,134,353.23		-		56,434.00	



MATEHUALA, S.L.P.
2021-2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.

Lugar: Matehuala, SLP
Fecha: 21 de diciembre de 2022



FINIQUITO DE OBRA.

Obra: REPAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO, DE JUAN SARABIA A LIBERTAD, EN COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.

Numero de Contrato: MMA/CDSM/PAV/017-2022
Importe del contrato: \$ 1,888,609.68
Importe total ejercido: \$ 1,974,993.14

Contratista: ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA

ANEXO 1.- RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	OBRA CONTRATADA			OBRA EJECUTADA		OBRA ADITIVA		OBRA CANCELADA	
			CANT.	PRECIO	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO QUE SE EJECUTARON.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	OBRA EXTRAORDINARIA		
			CANT.	PRECIO	IMPORTE
ALBAÑILERIA					
ALB-040	GUARNICIÓN DE CONCRETO 15 X 30 CM. INCLUYE COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, ELABORADO Y COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 150 KG/CM2 ACABADO APARENTE Y VOLTEADOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" LONGITUDINAL Y UNA TRANSVERSAL @ 100 M. CON UNA SECCIÓN DE LA	ML	201.00	381.05	76,591.05
ALB-050	DENTELLON DE CONCRETO 20 X 30 CM. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, ELABORADO Y COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 250 KG/CM2 ACABADO APARENTE Y VOLTEADOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" LONGITUDINAL Y UNA TRANSVERSAL @ 100 M.	ML	110.55	458.90	50,731.40
ALB-065	ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE F' C=150 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 PREPARACION DEL AREA, ACARREOS Y RELLENOS, COLOCACIÓN DE CIMBRA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ACABADO FLOTEADO MATERIALES.	M2	14.10	546.88	7,711.01
SUBTOTAL:					135,033.46
IVA(16%):					21,605.35
TOTAL:					156,638.81

Obs: Importes expresados sin IVA, salvo en los casos que se indique.

RESUMEN GENERAL DE LA OBRA.

IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 1,888,609.68
OBRAS ADITIVAS:	\$ -
OBRA CANCELADA:	\$ 48,650.00
OBRAS EXTRAORDINARIAS:	\$ 135,033.46
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	\$ 1,974,993.14
PORCENTAJE DE DESVIACION:	4.57 %

Elaboro:

Vo. Bo.

Autorizo:

Acepto:

ING. LUIS ARIEL RUIZ ZAPATA
DPTO. DE PAVIMENTOS.

LIC. MIGUEL A. LEDESMA CAREAGA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. IVAN NOE ESTRADA GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA
CONTRATISTA