

LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO

FINIQUITO TECNICO

OBRA: RAYON S.L.P.
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, RAYON, S.L.P.
 No. CONTRATO: IR-O-EST-245800025-26-2022
 CONTRATISTA: LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL EN LA CABECERA MUNICIPAL"

FECHA:

30-dic-22

FISICO
100.00%

AVANCE
FINANCIERO
100.00%

No. ESTIMACION

HOJA: 1

4

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
1	PAVIMENTO LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONTROL DE LINEAS Y NIVELES, INCLUYE 5 CMS DE DESPALME, COLOCACION DE PUENTES ESTACAS Y CUADRILLA TOPOGRAFICA. P.U.C.T	M2	2834.57	\$ 9.26	\$ 26,248.12	2834.57	\$ 26,248.12					2834.57	\$ 26,248.12	0.00	\$ -
2	EXCAVACION PARA ABRIR CAJON EN TERRENO TIPO III POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE EL AFINE DEL TERRENO NATURAL, ASÍ COMO EL BOMBEO PERTINENTE	M3	1180.22	\$ 281.46	\$ 332,184.72	1180.22	\$ 332,184.72					1180.22	\$ 332,184.72	0.00	\$ -
3	ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDANTE CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	1534.30	\$ 65.84	\$ 101,018.31	1534.30	\$ 101,018.31					1534.30	\$ 101,018.31	0.00	\$ -
4	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO.	M3/KM	4602.90	\$ 29.30	\$ 134,864.97	4602.90	\$ 134,864.97					4602.90	\$ 134,864.97	0.00	\$ -
5	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCL. COLOCACION, TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO, EN EL AREA DE LOS DESPLANTES DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	2834.57	\$ 33.50	\$ 94,958.10	2834.57	\$ 94,958.10					2834.57	\$ 94,958.10	0.00	\$ -
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO 60% GRAVA-ARENA DE RIO CRIBADA Y 40% MATERIAL DE BANCO), INCLUYE SUMINISTRO, MEZCLA, COLOCACION, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION.	M3	566.94	\$ 513.91	\$ 291,356.14	566.94	\$ 291,356.14					566.94	\$ 291,356.14	0.00	\$ -
7	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE HASTA UNA ALTURA DE 1.0 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X21 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE ESPESOR	PZA	5.00	\$ 1,670.18	\$ 8,350.90	5.00	\$ 8,350.90					5.00	\$ 8,350.90	0.00	\$ -

Eduardo Daniel Turrubiar

LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL EN LA CABECERA MUNICIPAL"
 RAYON S.L.P. FECHA: 30-dic-22

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, RAYON, S.L.P. AVANCE FINANCIERO
 No. CONTRATO: IR-O-EST-245800025-26-2022 100.00% 100.00%
 CONTRATISTA: LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 HOJA: 2 4

FINIQUITO TECNICO

No. ESTIMACION

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO Fc= 250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", REV 10-12 CM ARMADO CON MALLA PARA PISO 6-6/10-10, ESPESOR 15 CM, CURADO A BASE DE MEMBRANA COLOR BLANCO CON ASPERSOR, INCLUYE: PELICULA DE POLIETILENO CAL. 1 X 400 CON TRASLAPES DE 20 CMS EN AMBOS LADOS, COLADO, VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA METALICA DE PRIMERA CON PREPARACION PARA RECIBIR ACERO DE REFUERZO DEL DIAMETRO Y TIPO INDICADO EN PROYECTO, CURADO, ACABADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.I.C.T)	M2	2648.38	560.04	1,483,198.74	2648.38	1,483,198.74					2648.38	1,483,198.74	0.00	\$ -
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, Fc= 250 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" REV 10-12 CM, INCL. COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO CON CURACRETO, ESPESOR DE 15 CM	M2	186.19	665.83	123,970.89	186.19	123,970.89					186.19	123,970.89	0.00	\$ -
10	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m SEGUN SE AJUSTA EN CAMPO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y 6mm DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON ASFALTO OXIDADO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESION.	ML	952.21	30.64	29,175.71	952.21	29,175.71					952.21	29,175.71	0.00	\$ -
11	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS.	M2	2834.57	7.25	20,550.63	2834.57	20,550.63					2834.57	20,550.63	0.00	\$ -

Edsavo Donsal *Turrubiar*

LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL EN LA CABECERA MUNICIPAL"
 FECHA: 30-dic-22
 AVANCE FINANCIERO 100.00%
 FÍSICO 100.00%
 HORA: 3 4

FINIQUITO TECNICO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, RAYON, S.L.P.
 No. CONTRATO: IR-O-EST-245800025-26-2022
 CONTRATISTA: LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
12	SEMALETICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 ALTO, CRUCE PEATONAL, Y LIMITE DE VELOCIDAD) DE 61cmx61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA CON CEJA, INCLUYE: POSTE DE 5.08x5.08x300cm GALVANIZADO, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, DADO DE CONCRETO P=150 KG/CM2 EN SECCION DE 30x30x50 cm, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO NORMA N-CTR-CAR-1-07-005/00. NOTA: ENCASO DE ROBO O DAÑO DEL SEÑALAMIENTO, ESTE SERA SUSTITUIDO POR LA CONTRATISTA SIN CARGO ADICIONAL ALGUNO A LA DEPENDENCIA HASTA FINALIZAR LOS TRABAJOS	PZA	9.00	\$ 2,450.20	\$ 22,051.80	9.00	\$ 22,051.80					9.00	\$ 22,051.80	0.00	\$ -
13	SUM. Y COL. DE SEÑAL SIG-11 (SENTIDO DEL TRANSITO) DE 20x61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA. INC. HERRAJES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	9.00	\$ 2,151.41	\$ 19,362.69	9.00	\$ 19,362.69					9.00	\$ 19,362.69	0.00	\$ -
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA DE VIALIDAD DE 20x61cm FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS LISA CON TUBO DE FIERRO CED. 30 DE 2" DE 3.0 M DE ALTO (9. CRUCE PEATONAL. INC. HERRAJES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	\$ 2,151.41	\$ 19,362.69	9.00	\$ 19,362.69					9.00	\$ 19,362.69	0.00	\$ -



Eduardo Daniel Turrubiar

LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO

FINIQUITO TECNICO
 No. ESTIMACION
 OBRA: RAYON S.L.P.
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, RAYON, S.L.P.
 No. CONTRATO: IR-O-EST-245800025-26-2022
 CONTRATISTA: LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BRAVO ENTRE REYES Y CALICHAL EN LA CABECERA MUNICIPAL"
 FECHA: 30-dic-22
 AVANCE FINANCIERO
 FISICO 100.00%
 FINANCIERO 100.00%
 HOJA: 4 de 4

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA CON VINIL AUTOADHERIBLE A COLOR CON INFORMACION DE LA OBRA INCLUYE: LIMPIEZA, LUBRO Y PINTURA DE ESMALTE EN MAMPARA DE OBRA DE 1.85 X 1.20 M DE LAMINA MONTADA EN POSTES DE PTR DE 3" X 3." Y 3.10 DE LONGITUD (SE DEBERA CONSIDERAR LA COLOCACION DE LA MAMPARA EN EL SITIO DE LA OBRA)	PZA	1.00	\$ 6,703.40	\$ 6,703.40	1.00	\$ 6,703.40					1.00	\$ 6,703.40	0.00	\$ -
IMPORTES SIN I.V.A. \$ 2,713,357.81 I.V.A. \$ 434,137.25 TOTAL \$ 3,147,495.06															

LIC. EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO
 CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS PEREZ MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA