

## **MUNICIPIO DE MATEHUALA** DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL **INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MATEHUALA, S.L.P. 2021 - 2024

## FINIQUITO TÉCNICO DE OBRA

		FINIQUII		E 6 N		, 0	٠	E	BRA						
		OBRA							CO	Nī	RATO N°	MM	A/DDS/	004-20	22
IME IODAMIENTO DE 4 TEQUADO EN ÁDEA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN EÍCICA. EN LASDÍA DE MIÑOS							MONTO DEL CONTRATO:			\$263,177.91					
"MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE"								I. V. A.:			\$42,108.47				
ROGARIO GASTELLANOS, UDICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUADALUPE							TOTAL:		\$305,286.38						
PRESUPUESTO DE LA OBI			RA						FINIQUITO DE OBRA			IMPORTES			
NO.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDA		P. U.		IMPORTE	V.R.E.		IMPORTE	A F	AVOR (+)	EN CON	ITRA (-)
1	J.N. RO	SARIO CASTELLANOS					\$	263,177.91		\$	263,177.91	\$	-	\$	-
1	1	PRELIMINARES					\$	6,236.59		\$	6,236.59	\$	-	\$	-
1	S/C PODA	PODA DE ÁRBOL EXISTENTE, INCLUYE CORTE Y RETIRO DE RAMAS QUE INTERFIERAN EN LA COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y/O	PZ	1.00	\$	704.83	\$	704.83	1.00	\$	704.83	\$	-	\$	-
2	11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME.	m2	312.00	\$	17.73	\$	5,531.76	312.00	\$	5,531.76	\$	-	\$	-
1	2	ESTRUCTURA					\$	199,228.33		\$	199,228.33	\$	-	\$	-
1	21022A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE SOLDADURA Y TORNILLERÍA, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE OSEL ORO O SIMILAR APLICADA CON PISTOLA A 2 MANOS.	KG	252.83	\$	154.66	\$	39,102.69	252.83	\$	39,102.69	\$	-	\$	-
2	23020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA PINTRO R- 101 CALIBRE 26 CON 89 CMS. DE DESARROLLO. INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	ML	52.00	\$	565.31	\$	29,396.12	52.00	\$	29,396.12	\$	-	\$	-
3	12103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO LIBRE DE CONTRACCIÓN (GROUT) 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO COLOCADO EN CONSISTENCIA PLÁSTICA (MÁXIMO 10% DE AGUA EN MEZCLA), INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA DE CONTACTO PERFILADO, TRABAJO TERMINADO.	M2	0.80	\$ !	5,439.90	\$	4,351.92	0.80	\$	4,351.92	\$	-	\$	-
4	23011A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 INCLUYE: CORTES, TORNILLOS, RONDANAS, CALAFATEADO, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	307.01	\$	411.64	\$	126,377.60	307.01	\$	126,377.60	\$	-	\$	-
1	3	INSTALACIONES					\$	3,225.60		\$	3,225.60	\$	-	\$	-
1	52090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO 102 MM. INCLUYE CODO, PARA PASO DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	18.00	\$	179.20	\$	3,225.60	18.00	\$	3,225.60	\$	-	\$	-
1	4	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					\$	54,487.39		\$	54,487.39	\$	-	\$	-
1	C EST-P	PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL O SIMILAR ALQUIDÁLICO EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE NUEVA O CON PINTURA PRE EXISTENTE, APLICACIÓN DE LA PINTURA A DOS MANOS, Y DEL PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, SUMINISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO MAYOR Y MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	4541.89	\$	11.32	\$	51,414.19	4541.89	\$	51,414.19	\$	-	\$	-

Hoja 1 de 2 FINIQUITO 04-2022



## **MUNICIPIO DE MATEHUALA** DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL **INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MATEHUALA, S.L.P. 2021 - 2024

## FINIQUITO TÉCNICO DE ORRA

	FINIQUITO TECNICO DE OBRA										
	O B R A CONTRATO Nº MMA/DDS/004-2022										
IME IODAMIENTO DE 4 TEQUADO EN ÉDEA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN EÍCICA. EN JARRÍN DE NIÑOS							MONTO D	EL CONTRATO:	\$263,177.91		
"MEJORAMIENTO DE 1 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN JARDÍN DE NIÑOS								I. V. A.:	\$42,108.47		
NOOTHIO OTOTELLINGO, ODIOTEO EN EN OCEONIA ANN EINOION CONDACO E							TOTAL:		\$305,286.38		
PRESUPUESTO DE LA OBRA						FINIQUI	TO DE OBRA	IMPORTES			
NO.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDA	P. U.	IMPORTE	V.R.E.	IMPORTE	A FAVOR (+)	EN CONTRA (-)	
1	J.N. RO	SARIO CASTELLANOS				\$ 263,177.91		\$ 263,177.91	\$ -	\$ -	
2		LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ÁCIDO CLORHÍDRICO.		312.00	\$ 9.85	\$ 3,073.20	312.00	\$ 3,073.20	\$ -	\$ -	
\$	-	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	SI	JBTOTAL	\$263,177.91		\$263,177.91		\$ -	\$ -	
\$ 3	05,286.38	CONCEPTOS CONTRATADOS		I. V. A.	\$42,108.47		\$42,108.47		\$ -	\$ -	
\$ 3	05,286.38	CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS		TOTAL	\$305,286.38		\$305,286.38		\$ -	\$ -	
\$	-	DIFERENCIA DE LOS DOS	AVANCE FIS	SICO REAL	100.00%		100.00%		0.00%	0.00%	

ELABORÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA	ELABORÓ POR PARTE DEL MUNICIPIO	VALIDÓ POR PARTE DEL MUNICIPIO	APROBÓ POR PARTE DEL MUNICIPIO		
ING. JUAN ANTONIO ORTÍZ SÁNCHEZ	ING. ROCIO QUIÑONES GONZÁLEZ	LIC. MIGUEL ALEXANDRO LEDESMA CAREAGA	ING. IVÁN NOÉ ESTRADA GUZMÁN		
	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	PRESIDENTE MUNICIPAL		

Hoja 2 de 2 FINIQUITO 04-2022