



ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO

MVA/DS/R33/AD-01/2022

En el H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P., Siendo las **10:00** Horas del día **07 de Junio de 2022** Se Reunieron en la Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P., Ubicada en Palacio Municipal S/N, Zona Centro C.P. 78940, Villa de Arista, S.L.P., las Personas Cuyos Nombres y Carácter con que Intervienen se mencionan a Continuación:

Por parte del H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P., el **Lic. Bernabé Mares Briones** en su carácter de Presidente Municipal, el **Lic. Juan José Zavala Torres**, en su carácter de Coordinador de Desarrollo Social; así mismo por parte del contratista de la obra el **Ing. Julio Cesar Carrizales Lara**.

Para realizar con fundamentos en los artículos 153 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, de los trabajos que se especifican a continuación.

I.- Datos Generales del Contrato.

Numero De Contrato: MVA/DS/R33/AD-01/2022

Nombre De La Obra: "Ampliación De Red Eléctrica, Calle Violeta, Ubicada en la Comunidad de San José del Arbolito, Villa De Arista, S.L.P."

Fecha Del Contrato: 19 de Abril del 2022

Monto Original De Contrato: \$ 299,996.30 (Doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 30/100 M.N.)

Plazo De Ejecución Pactado: 48 Días Naturales

Fecha De Inicio Según El Contrato: 20-Abril-2022

Fecha De Terminación Según El Contrato: 06-Junio-2022

II.- Modificaciones. "Convenio Modificatorio de Plazo "

El contrato no presento modificación alguna en tiempo o en monto.

III.- Relación de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P. son las que se relacionan a continuación:

Estimación No	De Fecha	Monto Estimado:	Monto Acumulado:
Anticipo	19/04/2022	\$ 89,998.89	\$ 89,998.89

Estimación No	De Fecha	Periodo Que Comprende	Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1	05/05/2022	del 20/04/2022 al 05/05/2022	\$ 105,238.59	\$ 195,237.48



ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO

MVA/DS/R33/AD-01/2022

Estimación No	De Fecha	Periodo Que Comprende	Monto Estimado:	Monto Acumulado:
2 Finiquito	06/06/2022	del 06/05/2022 al 06/06/2022	\$ 104,758.82	\$ 299,996.30
			Total:	\$ 299,996.30

Ajuste De Costos

"No se solicitaron ajustes de costo durante la vigencia del contrato"

IV.- Garantía De Defectos, Vicios Ocultos Y Cualquier Responsabilidad.

De conformidad con el artículo 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, queda vigente durante dieciocho meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción de este contrato, la Fianza cuyos datos abajo se consignan, para responder de los defectos, Vicios Ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P. a través de la tesorería municipal no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago. Se anexa Acta de Entrega-Recepción.

Tipo de garantía	Fianza de Vicios Ocultos	N° de fianza	10004-00647-0
Compañía afianzadora	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.	Importe	\$ 29,999.63
Fecha de expedición	06 de Junio del 2022	Vigencia	18 meses

Por su parte el contratista, **Julio Cesar Carrizales Lara** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P. otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **MVA/DS/R33/AD-01/2022** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

El H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P. y el contratista manifiestan que, salvo las obligaciones por vicios ocultos, no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a una posterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **10:30** horas del día **07 de Junio del 2022**, en el H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista, S.L.P. levantándose la presente acta,



VILLA DE ARISTA
Un Gobierno Honesto y Responsable
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO

MVA/DS/R33/AD-01/2022

firmando al calce para constancia de todo lo anterior, las personas que intervinieron en ella y quisieron hacerlo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.



Lic. Bernabé Mares Briones
Presidente Municipal de Villa de Arista, S.L.P.



Lic. Juan José Zavala Torres
Coordinador De Desarrollo Social

POR EL CONTRATISTA

Ing. Julio Cesar Carrizales Lara

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
FINIQUITO DE OBRA.

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE VIOLETAS, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA, S.L.P.

SAN JOSE DEL ARBOLITO
MVA/DS/R33/AD-01/2022

OBRA:
LOCALIDAD:
NUMERO DE CONTRATO:

CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMACION UNO		ESTIMACION DOS Y FINIQUITO		VOLUMEN EJECUTADO		VOLUMEN NO EJECUTADO	
	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12 - 750, INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO, PLOMEADO, BAJO NORMA CFE	PIEZA	4	\$ 8,653.58	\$ 34,614.32	4	\$ 34,614.32	0	\$ -	4	\$ 34,614.32	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 10KVA	PIEZA	1	\$ 32,161.12	\$ 32,161.12	0	\$ -	1	\$ 32,161.12	1	\$ 32,161.12	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN: CORTACIRCUITO DE 14.4 KV	PIEZA	2	\$ 3,642.70	\$ 7,285.40	0	\$ -	2	\$ 7,285.40	2	\$ 7,285.40	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN: APARTARRAYO 12KV	PIEZA	2	\$ 3,110.10	\$ 6,220.20	0	\$ -	2	\$ 6,220.20	2	\$ 6,220.20	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE, AISLAMIENTO EN 13.2 KV, AISLAMIENTO EN BAJA TENSIÓN, BAJANTES DE TIERRA Y RETENIDAS	LOTE	1	\$ 115,841.28	\$ 115,841.28	0.82	\$ 94,989.85	0.18	\$ 20,851.43	1	\$ 115,841.28	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 80 WATTS, 127 VOLTS, INCLUYE BRAZO METÁLICO	PIEZA	2	\$ 3,084.72	\$ 6,169.44	0	\$ -	2	\$ 6,169.44	2	\$ 6,169.44	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA	PIEZA	3	\$ 5,671.91	\$ 17,015.73	0	\$ -	3	\$ 17,015.73	3	\$ 17,015.73	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PARA RED DE BAJA TENSIÓN NEUTRANEL 2+1 CALIBRE (1/0-2)	METRO	50	\$ 166.70	\$ 8,335.00	0	\$ -	50	\$ 8,335.00	50	\$ 8,335.00	0	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PARA RED DE MEDIA TENSIÓN, ACSR CALIBRE 1/0	KILO	147.01	\$ 210.70	\$ 30,975.01	0	\$ -	147.01	\$ 30,975.01	147.01	\$ 30,975.01	0	\$ -
TOTALES				\$ 299,996.30		\$ 150,340.84		\$ 149,655.46		\$ 299,996.30		\$ -

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.

				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

POR EL H. AYUNTAMIENTO.

C. LIC. BERNABÉ MARES BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POR EL CONTRATISTA.

ING. JULIO CESAR CARRILZAS ZAVALA
ADMINISTRADOR UNICO

POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

C. JUAN JOSÉ ZAVALA TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL