



MATEHUALA, S.L.P.  
2021-2024

**MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.**  
**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**  
**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.**



**FINIQUITO DE OBRA.**

Lugar: Matehuala, SLP

Fecha: 20 de abril de 2023

Obra: "REHABILITACION DE CAMINOS, LA CONCEPCION- SAN CARLOS Y LA CONCEPCION- LA LUZ"

Contrato No.: MMA/DDSM/PAV/001-2023 Importe (C/IVA): \$ 1,527,046.27 Fecha: 17 de febrero de 2023

Importe de convenios (C/IVA): \$ - Importe total ejercido (C/IVA): \$ 1,527,046.27

Contratista: HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA

Anticipo otorgado: \$ - Amortizado: \$ -

PERIODO DE EJECUCION	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN CONVENIO	REALES
FECHA DE INICIO	18 de febrero de 2023	--	18 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACION	9 de marzo de 2023	--	9 de marzo de 2023

**I. RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS.**

No. ESTIMACION	IMPORTE DE OBRA	IVA	IMPORTE TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO	FACTURA	
							FECHA	NO.
01 (UNO)	694,776.80	111,164.29	805,941.09	-	4,863.43	801,077.66	24/02/2023	112
02 (DOS)	621,642.40	99,462.78	721,105.18	-	4,351.49	716,753.69	09/03/2023	115
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
<b>SUMAS:</b>	<b>1,316,419.20</b>	<b>210,627.07</b>	<b>1,527,046.27</b>	<b>-</b>	<b>9,214.92</b>	<b>1,517,831.35</b>		

**II. RELACION DE ESTIMACIONES POR PAGAR.**

No. ESTIMACION	IMPORTE DE OBRA	IVA	IMPORTE TOTAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO	FACTURA	
							FECHA	NO.
<b>SUMAS:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**III. IMPORTE TOTAL DE OBRA EJECUTADA:**

III.1	Importe total EJERCIDO (DE ANEXO 1):	\$ <u>1,316,419.20</u>
III.2	Ajuste de costos:	\$ <u>-</u>
	<b>SUMAS:</b>	\$ <u>1,316,419.20</u>

**IV. CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MATEHUALA (DDSM):**

IV.1	Anticipos no amortizados:	\$ <u>-</u>
IV.2	Penalizacion por atraso en PO:	\$ <u>-</u>
IV.3	Pagos en exceso:	\$ <u>-</u>
IV.4	Gastos Financieros	\$ <u>-</u>
IV.5	Otros Cargos	\$ <u>-</u>
	<b>SUMAS:</b>	\$ <u>-</u>

Especifique: \_\_\_\_\_



MATEHUALA, S.L.P.  
2021-2024

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.



**FINIQUITO DE OBRA.**

Lugar: Matehuala, SLP

Fecha: 20 de abril de 2023

Obra: "REHABILITACION DE CAMINOS, LA CONCEPCION- SAN CARLOS Y LA CONCEPCION- LA LUZ"

Contrato No.: MMA/DDSM/PAV/001-2023 Importe (C/IVA): \$ 1,527,046.27 Fecha: 17 de febrero de 2023

**V. CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA:**

Concepto:	Importe:	Especifique:
V.1 Estimaciones no pagadas.	\$ -	
V.2 Otros Cargos	\$ -	
<b>SUMAS:</b>	<b>\$ -</b>	

**VI. SALDO RESULTANTE QUE AMPARA EL PRESENTE FINIQUITO, INCLUYENDO EL IVA:**

VI.1 A FAVOR DE LA DEPENDENCIA:	\$ -	<b>*** CERO PESOS 00/100 M.N. ***</b>
VI.2 A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ -	<b>*** CERO PESOS 00/100 M.N. ***</b>

VII. Para responder ante el MUNICIPIO DE MATEHUALA, por las posibles RECLAMACIONES, DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS que pudieran llegar a surgir en un plazo de DIECIOCHO MESES, contados a partir de la fecha en que hubieren sido recibidos los trabajos físicamente por parte de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA mantendrá vigente la garantía siguiente por DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD en la que hubiere incurrido:

No. DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA
2776748	\$ 152,704.63	15 / mar / 2023	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

VIII. **Manifestacion.** A la firma del presente, EL CONTRATISTA manifiesta no tener reclamación alguna en contra del MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE MATEHUALA, en cuanto al ejercicio del contrato citado, por tal motivo, mediante este documento, el CONTRATISTA extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Quando la liquidación de los saldos resultantes del presente se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del mismo, el documento donde conste este podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

El presente documento se firma en dos ejemplares por las personas que en el intervienen.

Matehuala, S.L.P., a 20 de abril de 2023

Elaboro:

Vo. Bo:

Autoriza:

Acepto:

ING. LUIS ARIEL RUIZ ZAPATA  
DPTO. DE PAVIMENTOS.

ING. ELI JAVIER GRIMALDO FLORES  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

IVAN NOE ESTRADA GUZMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA  
CONTRATISTA

Obs: Importes expresados sin IVA, salvo en los casos que se indique.



MATEHUALA, S.L.P.  
2021-2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.

**FINIQUITO DE OBRA.**

Obra: "REHABILITACION DE CAMINOS, LA CONCEPCION- SAN CARLOS Y LA  
CONCEPCION- LA LUZ"

Contratista: HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA

Lugar: Matehuala, SLP  
Fecha: 20 de abril de 2023

Numero de Contrato: MMA/DDSM/PAV/001-2023  
Importe del contrato: \$ 1,316,419.20  
Importe total ejercido: \$ 1,316,419.20



**ANEXO 1.- RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

CONCEPTO			OBRA CONTRATADA			OBRA EJECUTADA		OBRA ADITIVA		OBRA CANCELADA	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
<b>ACCION 1: LA CONCEPCION - SAN CARLOS.</b>											
REV-010	EXTRACCION, CARGA Y CARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA IER KILOMETRO Y SUBSECUENTE, INCLUYE ACARREO EN CAMION DE VOLTED DE 14 M3, HASTA UNA DISTANCIA DE 8 KM.	M3	1,520.00	85.79	130,400.80	1,600.00	137,264.00	80.00	6,863.20	-	-
REV-020	REAFINAMIENTO Y CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y/O CALLE A REVESTIR, PARA RECIBIR EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD SI FUERA NECESARIO.	M2	15,200.00	10.10	153,520.00	16,000.00	161,600.00	800.00	8,080.00	-	-
REV-030	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE ARROYO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM INCLUYE FORMACION Y COMPACTACION DEL CUERPO DE REVESTIMIENTO.	M2	15,200.00	27.03	410,856.00	16,000.00	432,480.00	800.00	21,624.00	-	-
<b>ACCION 2: LA CONCEPCION - LA LUZ.</b>											
REV-010	EXTRACCION, CARGA Y CARREO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO PARA IER KILOMETRO Y SUBSECUENTE, INCLUYE ACARREO EN CAMION DE VOLTED DE 14 M3, HASTA UNA DISTANCIA DE 8 KM.	M3	1,360.00	85.79	116,674.40	1,280.00	109,811.20	-	-	80.00	6,863.20
REV-020	REAFINAMIENTO Y CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO Y/O CALLE A REVESTIR, PARA RECIBIR EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD SI FUERA NECESARIO.	M2	13,600.00	10.10	137,360.00	12,800.00	129,280.00	-	-	800.00	8,080.00
REV-030	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE ARROYO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM INCLUYE FORMACION Y COMPACTACION DEL CUERPO DE REVESTIMIENTO.	M2	13,600.00	27.03	367,608.00	12,800.00	345,984.00	-	-	800.00	21,624.00
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,316,419.20</b>	<b>1,316,419.20</b>	<b>36,567.20</b>	<b>36,567.20</b>		
					<b>IVA(16%):</b>	<b>210,627.07</b>	<b>210,627.07</b>	<b>5,850.75</b>	<b>5,850.75</b>		
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,527,046.27</b>	<b>1,527,046.27</b>	<b>42,417.95</b>	<b>42,417.95</b>		



MATEHUALA, S.L.P.  
2021-2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.

Lugar: Matehuala, SLP  
Fecha: 20 de abril de 2023



**FINIQUITO DE OBRA.**

Obra: "REHABILITACION DE CAMINOS, LA CONCEPCION- SAN CARLOS Y LA CONCEPCION- LA LUZ"

Numero de Contrato: MMA/DDSM/PAV/001-2023

Importe del contrato: \$ 1,316,419.20

Contratista: HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA

Importe total ejercido: \$ 1,316,419.20

**ANEXO 1.- RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

CONCEPTO			OBRA CONTRATADA			OBRA EJECUTADA		OBRA ADITIVA		OBRA CANCELADA	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE

**CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO QUE SE EJECUTARON.**

CONCEPTO			OBRA EXTRAORDINARIA		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
					-
					-
					-
			SUBTOTAL: -		
			IVA(16%): -		
			TOTAL: -		

Obs: Importes expresados sin IVA, salvo en los casos que se indique.

**RESUMEN GENERAL DE LA OBRA.**

IMPORTE DE CONTRATO:	\$	1,316,419.20
OBRAS ADITIVAS:	\$	36,567.20
OBRA CANCELADA:	\$	36,567.20
OBRAS EXTRAORDINARIAS:	\$	-
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	\$	1,316,419.20
PORCENTAJE DE DESVIACION:		0.00 %

Elaboro:

Vo. Bo:

Autoriza:

Acepto:

ING. LUIS ARIEL RUIZ ZAPATA  
DPTO. DE PAVIMENTOS.

ING. ELI JAVIER GRIMALDO FLORES  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

IVAN NOE ESTRADA GUZMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA  
CONTRATISTA