

# C. DAVID TORRES DON

## FINIQUITO TECNICO

No. ESTIMACION

OBRA: "REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL TORTUGAS, RAYON S.L.P.

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, RAYON, S.L.P.

No. CONTRATO: AO-EST-245800025-1-2022

CONTRATISTA: C. DAVID TORRES DON

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

FECHA:

09-may-22

AVANCE

FINANCIERO

100.00%

HOJA: 1

### FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		ESTIMACION No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
1	TERRACERIAS TENDIDO, ACOMODO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN CELDAS DE RELLENO SANITARIO POR MEDIOS MECANICOS, CON TRACTOR DE ORUGAS.	M3	10000.00	\$ 24.39	\$ 243,900.00	2821.95	\$ 68,827.39	3272.15	\$ 79,807.74	4001.37	\$ 97,593.35	10095.47	\$ 246,228.48	-95.47	\$ 2,328.44
2	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPA DE 30CM. BANDEADO CON TRACTOR DE ORUGAS. INCLUYE, ACARREO EN CAMION DE 14M3, CARGA A MAQUINA Y BANDEO.	M3	3000.00	\$ 311.77	\$ 935,310.00	846.59	\$ 263,939.90	981.65	\$ 306,047.49	1171.77	\$ 365,322.56	3000.00	\$ 935,310.00	0.00	\$ 0.00
3	POZOS DE VENTEO CONSTRUCCION DE POZOS DE VENTEO HASTA 2M DE PROFUNDIDAD., ADEMAO CON TAMBOR METALICO DE 200LTS. INCLUYE RANURADO DE TAMBOR, EXCAVACIONES Y MONTADO DE LA ESTRUCTURA.	PZA	3.00	\$ 5,978.57	\$ 17,935.71	3.00	\$ 17,935.71	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 17,935.71	0.00	\$ -

IMPORTE SIN I.V.A. \$ 1,197,145.71  
I.V.A. \$ 191,543.31  
TOTAL \$ 1,388,689.02

350,703.00 \$  
56,112.48 \$  
406,815.48 \$  
385,855.23 \$  
61,736.84 \$  
447,592.07 \$  
462,915.91 \$  
74,066.55 \$  
536,982.46 \$  
1,199,474.19 \$  
191,915.87 \$  
1,391,390.06 \$

C. DAVID TORRES DON  
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS PEREZ MARTINEZ  
RESIDENTE DE OBRA