

PROGRAMA:	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL EJERCICIO 2023 (EDINEN 2023)	CONTRATO:	IO-83-W19-924037999-N-30-2023-B
CLAVE:	232403	IMPORTE CONT.	\$2,313,687.26 ANTICIPO: \$694,106.18
PLANTEL:	RITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL	IMPORTE CONV.	TOTAL \$2,313,687.26
LOCALIDAD:	SAN LUIS POTOSI	CONTRATISTA	TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSI	OBRA:	6.1.3 CONSTRUIR PISO PARA ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA



Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe				
CONCEPTO														
OBRA EXTERIOR														
REHABILITACION DE PISOS														
PRELIMINARES														
PRE142	RETIRO DE REJILLA TIPO IRVING DE HASTA 065 M DE ANCHO, FABRICADA A BASE DE ANGULOS Y SOLERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, RETIRO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	5.00	\$676.15	\$2,880.75	16.720	9,633.23	-	-	16.72	9,633.23	-11.72	-6,752.48
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM, INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. P.U.O.T.	M2	OE	423.19	\$138.50	\$58,611.82	-	-	-	-	0.00	0.00	423.19	68,611.82
ALB046	RETIRO Y DESMONTAJE DE TUBERIA DE PVC PLUMAL EXISTENTE DE HASTA 6", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESLORO DEL MATERIAL, NO UTILIZABLE A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	50.00	\$116.34	\$5,817.00	94.37109	10,979.13	-	-	94.37109	10,979.13	-44.37109	-6,162.13
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, BARROBLOCK TIPO "SANTA JULIA", BARROBLOCK ESMALTADO Y/O WITROBLOCK, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS VISIBLES Y/O AVIGADOS EN EL MURD, ASI COMO EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION. P.U.O.T.	M2	OE	6.22	\$372.05	\$2,314.15	23.970	8,918.04	-	-	23.97	8,918.04	-17.75	-6,603.89
REHABILITACION DE PISOS						\$69,623.72		\$29,630.40		\$0.00		\$29,630.40		\$40,093.32
CIMENTACION														
11061	LIMPA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (PROYECCION DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM, CALDERA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	OE	1428.19	\$26.72	\$38,161.24	1433.200	38,295.10	-	-	1,433.20	38,295.10	-5.01	-133.86
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE ARNE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE. P.U.O.T.	M3	OE	285.64	\$459.85	\$131,351.55	329.980	151,741.30	-	-	329.98	161,741.30	-44.34	-20,389.76
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	M3	OE	285.64	\$670.06	\$191,395.94	329.980	221,106.40	-	-	329.98	221,106.40	-44.34	-29,710.46
CIMENTACION						\$360,908.73		\$411,142.80		\$0.00		\$411,142.80		-\$60,234.07
ALBAÑILERIA Y ACABADOS														
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-1010 EN PISOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS PLASTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	M2	OE	1428.19	\$75.86	\$108,342.49	97.000	7,358.42	1332.500	101,083.45	1,429.50	108,441.87	-1.31	-39.38

M *18*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

X

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31220	PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BRICHA DE PELO FINO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	OE	1428.16	\$618.98	\$884,014.86	97.000	60,041.06	1332.500	824,790.85	1,429.60	884,831.91	-1.32	-817.06
31251	GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CM SIN ARMAR. INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRA COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	OE	12.00	\$495.51	\$5,946.12	44.800	22,198.85	-	-	44.80	22,198.86	-32.80	-16,262.73
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						\$988,303.47				\$825,874.30		\$1,016,472.63		-\$17,169.16
RED PLUVIAL														
INSTALACIONES SANITARIAS														
ALB027	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES DE 35.00 CM DE ANCHO INTERIOR PLANQUEADO POR 2 GUARNICIONES DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 50.00 CM X 15.00 CM SEGÚN PENDIENTE MÍNIMA DEL 1% ARMADAS CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 25.00 CM CON CHAFLÁN EN ARISTAS, CUBIERTA CON REJILLA EN ACERO TIPO IRVING IS-09 STD DE 1/8" x 1" LISA DE 40 CM DE ANCHO SEGÚN TABLA DE FABRICANTE Y DE ABERTURA DE 100 MM X 30.2 MM. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TRAMOS DE 0.40 M DE ANCHO X 2.00 M DE LARGO, ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/4", SOLERA DE REMATE DE 1", ANCLADA EN DICHAS GUARNICIONES, FORADO DE MEDIA CAJA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 6 CM. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 8.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100 KG/CM2 T.M.A DE 10 MM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, RETIRO DE MATERIAL, NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	12.00	\$18,545.29	\$222,543.48	12.000	222,543.48	-	-	12.00	222,643.48	0.00	0.00
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANCHO) 1 CAMPANA DE 0", INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN DE 1.00 A 1.40 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARSIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARreo DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL, NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	52.50	\$869.53	\$45,650.33	111.800	97,213.45	-	-	111.80	97,213.45	-59.30	-51,663.13
RED PLUVIAL						\$266,193.80		\$319,766.93		\$0.00		\$319,766.93		-\$51,663.13
RED ELECTRICA EXTERIOR														
PRELIMINARES														
10042A	DEMOLICIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. ASI COMO EL RELLENO DEL ESPACIO OCURRIDO POR EL REGISTRO CON MATERIAL INERTE. P.U.O.T.	PZA	O.E.	2.00	\$819.73	\$1,639.46	4.000	3,278.92	-	-	4.00	3,278.92	-2.00	-1,639.46
RED ELECTRICA EXTERIOR						\$1,639.46		\$3,278.92		\$0.00		\$3,278.92		-1,639.46
INSTALACIONES														
INS028C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA INDUSTRIAL LED RECALFITE INDUS II DE EXTERIOR PARA PUNTA DE POSTE 120W LUZ DE DÍA, CARGASA DE ALUMINIO, TERMINADO SATINADO, PANTALLA DE POLICARBONATO IP-65, FLUJO LUMINOS:12000, 6500K INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 80 CM DE BASE, 40 CM DE GORGA Y 80 CM DE ALTO, ARMADA CON VARILLA EN ANILLOS, ANCLAS DE FIERRO REDONDO 3/4" CON ROSCA Y TUERCA, POSTE DE TUBO DE 3 1/2" CEDAULA-40 DE 6 M DE ALTO CON PUNTA TERMINAL, REGISTRO DE 4X8 CM EN POSTE A UNA ALTURA DE 1.50 M CON TAPA DE LÁMPARA NEGRA CALIBRE#4 DE 6X10 CM CON 2 TORILLOS DE CUERDA STANDARD DE 1/8", 15M DE CABLE CALIBRE #10, PLACA BASE DE 30X30X1.27 CM CON CUATRO TALADROS DE 1 1/8", 2 BRAZOS PARA POSTE DE 1.50 M. CED. 30 2" DE DIÁMETRO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	O.E.	3.00	\$31,168.19	\$93,504.57	3.000	93,504.57	-	-	3.00	93,504.67	0.00	0.00

2 DE 5

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
ED21512	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM MEDIDAS INTERIORES Y 70 CM DE PROFUNDIDAD, MURDO DE FABRQUE RAOV RECOCCIO O INSUMO DE LA REGION, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1: 1/4: 3, APLANADO EN PROPORCION CEMENTO CAL ARENA 1: 1/4: 3, AC. PULIDO EN INTERIOR, CON DREN A BASE DE GRAVA DE 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO FOM-250KCALA DE 7 CM DE ESPESOR CON VARILLA DE 3/8 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 1/4" ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUADUICO, DEL COLOR INDICADO, CADENA DE DESPLANTE Y DE REMATE DE 14 X 15 CM CONCRETO FOM 250 KGF CM2, CON 4 VAR. NO. 3 Y E NO. 2 @ 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, HABILITADOS Y FABRICACION, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	PZA	O.E.	5.00	\$10,719.37	\$53,596.85	3.000	32,158.11	-	-	3.00	32,168.11	2.00	21,438.74
51378	INTERRUPTOR TERMOMAG 1 POLO, 15 A 60 AMP, TIPO OO, ATORNILLABLE O ENCHUFABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, CONEXION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	PZA	O.E.	1.00	\$481.53	\$481.53	-	-	1.000	481.53	1.00	481.53	0.00	0.00
51465	CABLE DE COBRE SUAVE CALIBRE 12, CON AISLAMIENTO THWLS-90° INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS O COCAS, ENCINTADO, COLOR DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES MARCADO POR LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 O VIGENTE AL MOMENTO DE LA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, DEL CONCEPTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	ML	O.E.	110.00	\$18.06	\$1,986.60	-	-	69.700	1,258.78	69.70	1,268.78	40.30	727.82
51468	CABLE DE COBRE SUAVE CALIBRE 10, CON AISLAMIENTO THWLS-90° INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, PUNTAS O COCAS, ENCINTADO, COLOR DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES MARCADO POR LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 O VIGENTE AL MOMENTO DE LA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, DEL CONCEPTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	ML	O.E.	220.00	\$28.01	\$6,162.20	-	-	139.400	3,904.59	139.40	3,304.59	80.60	2,267.61
51428	TUBERIA CONDUIT DE PVC 19 MM, SERVICIO PESADO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y TRAZO, TENDIDO, CONEXIONES, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	ML	O.E.	100.00	\$167.34	\$16,734.00	67.700	11,328.92	-	-	67.70	11,328.92	32.30	5,405.08
51498	VARILLA TIPO COPPERWELD DE 19 MM DE DIAMETRO Y 1. M. DE LONGITUD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRECIO UNITARIO POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	PZA	O.E.	3.00	\$1,014.73	\$3,044.19	-	-	3.000	3,044.19	3.00	3,044.19	0.00	0.00
INSTALACIONES						\$176,609.34	\$136,991.60	\$8,689.03	\$145,880.63	\$29,829.25				
SENALETICA														
34056B	PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN LINEAS PARA DELIMITAR AREA Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO, DE 10 CM DE ANCHO ACABADO BRILANTE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE: PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO, P.U.G.T.	ML	OE	255.00	\$138.62	\$35,348.10	-	-	337.934280	46,844.45	337.93	46,844.45	-32.93	-11,496.35

3 DE 5

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
SEÑ010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CAJON PARA DISCAPACITADOS DE 3.5 M DE ANCHO X 5.00 M DE LARGO INCLUYE: LOGOTIPO EN PISO "DISCAPACITADOS" EN UNA SECCION DE 1.40X 1.40 M, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AZUL Y BLANCO, MOLDE DE NEOPRENO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada).	PZA	O.E.	2.00	\$11,425.58	\$22,851.16	-	-	2.000	22,851.16	2.00	22,851.16	0.00	0.00
SEÑ011	RAYA EN CRUCE DE PEATONES TIPO MARRABA, DE 40 CM DE ANCHO X 3.00 M, CON PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA, COLOR: BLANCO O AMARILLO CON MICROESFERAS REFLEJANTE , INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada)	M2	O.E.	31.20	\$223.09	\$6,960.41	-	-	-	-	0.00	0.00	31.20	6,960.41
SEÑ012	FLECHAS 1.80m. DE LONGITUD Y 60cm. DE ANCHO, PARA TRAFICO BASE AGUA COLOR: BLANCO O AMARILLO CON MICROESFERAS REFLEJANTE , INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada).	PZA	O.E.	13.00	\$1,200.50	\$15,606.50	-	-	-	-	0.00	0.00	13.00	15,606.50
SR-6	SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) ALTO, DE 35 CM X LADO, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, POSTE DE PTR DE 2"x 2", CAL. 12 Y UNA ALTURA DE 4.00 M, ROTULADA CON PELÍCULA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO NORMA SCT TIPO "A", CON GARANTÍA DE RETROREFLECTIVIDAD DE 10 AÑOS, ANCLADA A UNA BASE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 30 X 30 X 50 CM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada)	PZA	O.E.	2.00	\$4,772.04	\$9,544.08	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	9,544.08
SR-22	SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 PROHIBIDO ESTACIONARSE, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, POSTE DE PTR DE 2"x 2" Y UNA ALTURA DE 3.00M, ROTULADA CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO (A) ALTA INTENSIDAD, NORMA SCT, CON GARANTÍA DE RETROREFLECTIVIDAD DE 1 AÑO, ANCLADA A UNA BASE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 30 X 30 X 50 CM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada)	PZA	O.E.	1.00	\$4,772.04	\$4,772.04	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	4,772.04
SIS-08	SEÑAL INFORMATIVA SIS-08 ESTACIONAMIENTO, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, POSTE DE PTR DE 2"x 2" Y UNA ALTURA DE 3.00M, ROTULADA CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO (A) ALTA INTENSIDAD, NORMA SCT, CON GARANTÍA DE RETROREFLECTIVIDAD DE 1 AÑO, ANCLADA A UNA BASE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 30 X 30 X 50 CM INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada)	PZA	O.E.	3.00	\$4,772.04	\$14,316.12	-	-	-	-	0.00	0.00	3.00	14,316.12
SP-32	SEÑAL PREVENTIVA (SP-32) PEATONES, DE 60 X 60 CM, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, POSTE DE PTR DE 2"x 2" CAL. 12 Y UNA ALTURA DE 4.00 M, ROTULADA CON PELÍCULA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO NORMA SCT TIPO "A", CON GARANTÍA DE RETROREFLECTIVIDAD DE 10 AÑOS, ANCLADA A UNA BASE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 30 X 30 X 50 CM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada)	PZA	O.E.	2.00	\$4,772.04	\$9,544.08	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	9,544.08
SIM004	DISEÑO Y SIMBOLOGÍA DEL LOGOTIPO INTERNACIONAL DE RUTA DE EVACUACIÓN CON FLECHA DIRECCIONAL, DE SEGUIMIENTO EN FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SIMBOLO GRÁFICO, TEXTO Y FLECHA DIRECCIONAL EN COLOR BLANCO, EN MEDIDA DE 30 X 50CMS SOBRE TROMBCEL PVC ESPUMADO LISO DE 6 MM, BASADO DEACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE PROTECCIÓN CIVIL NOM 003 SEGOB 2002 Y NOM-029-STPS-2004, INCLUYE COLOCACIÓN EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	PZA	O.E.	3.00	\$478.79	\$1,436.37	-	-	-	-	0.00	0.00	3.00	1,436.37
SEÑALÉTICA						\$120,378.86					\$65,695.61	\$69,695.61		\$60,683.26

4 DE 5

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
RESUMEN														
OBRA EXTERIOR														
	REHABILITACION DE PISOS			\$69,623.72			29,530.40		0.00		29,530.40			40,093.32
	CIMENTACION			\$360,908.73			411,142.80		0.00		411,142.80			-50,234.07
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS			\$998,303.47			89,598.33		925,874.30		1,015,472.63			-17,169.16
	RED PLUVIAL			\$268,193.80			319,756.93		0.00		319,756.93			-51,563.13
	RED ELECTRICA EXTERIOR			\$1,639.46			3,278.92		0.00		3,278.92			-1,639.46
	INSTALACIONES			\$175,509.94			136,991.60		8,689.09		145,680.69			29,829.25
	SEÑALETICA			\$120,378.86			0.00		69,695.61		69,695.61			50,683.25
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$1,994,557.98			990,298.98		1,004,259.00		1,994,557.98			0.00
	SUBTOTAL			\$1,994,557.98			990,298.98		1,004,259.00		1,994,557.98			0.00
	IVA (19%)			\$319,129.28			158,447.84		160,681.44		319,129.28			0.00
	TOTAL			\$2,313,687.26			1,148,746.82		1,164,940.44		2,313,687.26			0.00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	344,624.05	349,482.13	694,106.18
--------------------------	------------	------------	------------


RESUMEN


IMPORTE CONTRATADO	\$2,313,687.26
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$2,313,687.26
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	694,106.18
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	694,106.18
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.


IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	-\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	-\$0.00


SE REUNIERON EN EL PLANTEL BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO, UBICADA EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2024, SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N°. 2916618 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.


 C. RODOLFO A. TREVINO HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 EAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 JOSE JUAN JUACHE HERNANDEZ
 ENCARGADO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. NADIA YAZARI GOZMAN RODRIGUEZ
 ENCARGADA DEL AREA JURIDICA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2017

PROGRAMA:	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL EJERCICIO 2023 (EDINEN 2023)	CONTRATO:	IO-83-W19-924037999-N-30-2023-A	
CLAVE:	232404	IMPORTE CONT.	\$523,320.46	ANTICIPO: \$156,896.14
PLANTEL:	RITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL	IMPORTE CONV.	TOTAL \$523,320.46	
LOCALIDAD:	SAN LUIS POTOSÍ	CONTRATISTA	TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
MUNICIPIO:	SAN LUIS POTOSÍ	OBRA:	6.1.4 CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN	

IO-83-W19-924037999-N-30-2023-A

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe				
CONCEPTO												
FACHADA												
PRELIMINARES												
10053	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE CON O SIN ALAMBRE DE PUAS Y/O CORCHETA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE PODA, DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE CASTILLOS O MUERTOS DE CONCRETO, CORTES, RECUPERACIÓN CON ALMACENAJE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN O LAS AUTORIDADES ESCOLARES, LIMPIEZA Y DESALZADO DE MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	OE	11.00	\$175.67	\$1,932.37	11.000	1,932.37	11.00	1,932.37	0.00	0.00
PRE022A	DEMOLICIÓN DE PISOS ADOSQUIN DE PIEDRA CON ESPESOR DE HASTA 015 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O MAQUINARIA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	OE	25.00	\$281.33	\$7,033.25	13.860	3,899.23	13.86	3,899.23	11.14	3,134.02
11000	DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, A BASE DE OXICORTE. INCLUYE RETIRO Y AMACENADO DE MATERIAL RECUPERABLE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	OE	244.66	\$72.47	\$17,730.51	244.660	17,730.51	244.66	17,730.61	0.00	0.00
11030	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, DE 10 A 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. P.U.O.T.	M3	OE	0.80	\$3,445.95	\$2,756.76		-	0.00	0.00	0.80	2,756.76
11011	RAPIADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE. EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE ÚNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO. P.U.O.T.	ML	OE	4.60	\$157.86	\$726.16	341.680	53,937.60	341.68	53,937.60	-337.08	-53,211.44
11008	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. P.U.O.T.	M2	OE	1.30	\$167.22	\$217.39	1.440	240.80	1.44	240.80	-0.14	-23.41
11022	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, BARROBLOCK TIPO "SANTA JULIA", BARROBLOCK ESMALTADO Y/O VITROBLOCK. INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS VISIBLES Y/O ADOSADOS EN EL MURO, ASÍ COMO EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. P.U.O.T.	M2	OE	6.22	\$372.05	\$2,314.15		-	0.00	0.00	6.22	2,314.16
PRE057	RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CON UN TRONCO DE 50 A 80 CM DE DIÁMETRO, DE CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EXCAVACIONES NECESARIAS, EXTRACCIÓN DE TOCON Y RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	OE	2.00	\$5,616.28	\$11,232.56		-	0.00	0.00	2.00	11,232.56

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
1007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE. ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. P.U.O.T.	M2	OE	1018.81	\$138.50	\$141,105.19	1356.475	187,871.73	1,356.47	187,871.73	-337.66	-46,766.68
PRELIMINARES:						\$185,048.33		\$265,612.24		\$265,612.24		-\$80,563.91
CIMENTACION												
1071	EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD, ACARREOS EN CARRETILLA, APLADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. P.U.O.T.	M3	OE	7.75	\$789.62	\$6,119.55	1.580	1,247.60	1.68	1,247.60	6.17	4,871.96
1101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 8.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC> 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM. P.U.O.T.	M2	OE	4.80	\$262.93	\$1,262.09	1.440	378.62	1.44	378.62	3.36	883.44
2021	CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.O.T.	M2	OE	0.78	\$343.32	\$267.79	0.800	274.66	0.80	274.66	-0.02	-6.87
2034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	OE	11.70	\$61.21	\$716.16	5.570	340.94	5.67	340.94	6.13	376.22
1131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR, MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	M3	OE	7.76	\$670.06	\$5,199.67	1.010	676.76	1.01	676.76	6.75	4,522.91
2010	CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4". HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T.	M3	OE	0.26	\$4,037.19	\$1,049.57	0.200	807.44	0.20	807.44	0.06	242.23
2076	MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO. P.U.O.T.	M2	OE	2.94	\$562.78	\$1,654.57		-	0.00	0.00	2.94	1,654.57
CIMENTACION:						\$16,269.46		\$3,726.02		\$3,726.02		\$12,543.46
ALBANILERIA Y ACABADOS												
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 EN PISOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS PLASTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	M2	OE	25.00	\$75.86	\$1,896.50	13.860	1,051.42	13.86	1,051.42	11.14	846.08
31220	PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	OE	25.00	\$618.98	\$15,474.50	13.860	8,579.06	13.86	8,579.06	11.14	6,896.44
32001	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLAKA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MASTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	OE	34.00	\$257.07	\$8,740.38	12.060	3,100.26	12.06	3,100.26	21.94	5,640.12
31105CEN	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	OE	1.00	\$663.90	\$663.90		-	0.00	0.00	1.00	663.90
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2500 KG/CM2 @ 20 CM CIMBRA APARENTE. INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	9.00	\$643.57	\$5,792.13	3.700	2,381.21	3.70	2,381.21	6.30	3,410.92
34003	PINTURA VINIL - ACRILICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON. INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	OE	34.00	\$139.64	\$4,747.76	12.060	1,684.06	12.06	1,684.06	21.94	3,063.70

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe				
34056B	PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN LÍNEAS PARA DELIMITAR ÁREA Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE ACUERDO A PROYECTO, DE 10 CM DE ANCHO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE: PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	307.50	\$138.62	\$42,625.65		-	0.00	0.00	307.50	42,625.65
31250	RODAPIE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 SECCION DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y BASTÓN DE 1.40 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, DESCRIBADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	OE	7.00	\$696.52	\$4,875.64		-	0.00	0.00	7.00	4,875.64
ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$34,816.46		\$16,796.01		\$16,796.01		\$68,020.46
HERRERIA												
45032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO DE 3.00 M DE ALTO Y 4.00 M DE ANCHO, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE EN HORIZONTALES DE 2" Y VERTICALES DE 3.00M Y 2.80M DE ALTO SEGUN DISEÑO @ 20 CM A PAÑO DEL TUBO, TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FUJADAS CON SOLDADURA EN CORDON EN AMBOS EXTREMOS, TENSOR DE CUADRADO 1/2" EN AMBAS HOJAS, PLACAS DE 3/16" X 10 X 20 CM PARA COLOCACION DE CHAPA, SOLERA DE 2" X 3/16" PARA TOPE, BISAGRAS, PASADORES CON PORTACANDADO, INCLUYE: GASTOS DE TALLER, FLETES, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMINATE APLICADO CON PISTOLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$83,140.81	\$83,140.81	1.000	83,140.81	1.00	83,140.81	0.00	0.00
45033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 3.00 M DE ALTO Y 0.90 M DE ANCHO, A BASE DE TUBO NEGRO CED. 30 DE EN HORIZONTALES DE 2" Y VERTICALES DE 3.00M Y 2.80M DE ALTO SEGUN DISEÑO @ 20 CM A PAÑO DEL TUBO, TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FUJADAS CON SOLDADURA EN CORDON EN AMBOS EXTREMOS, TENSOR DE CUADRADO 1/2" EN AMBAS HOJAS, PLACAS DE 3/16" X 10 X 20 CM PARA COLOCACION DE CHAPA, SOLERA DE 2" X 3/16" PARA TOPE, BISAGRAS, CHAPA TIPO GERROJO DE 6 PERNOS MODELO X 900MAX DE PHILLIPS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: GASTOS DE TALLER, FLETES, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMINATE APLICADO CON PISTOLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$20,463.34	\$20,463.34	1.000	20,463.34	1.00	20,463.34	0.00	0.00
HER058	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDAL METALICO A BASE DE TUBO INDUSTRIAL DE 3 1/2" CALIBRE 14 A UNA ALTURA DE 3.25m A CADA 20CM. AL CENTRO DE CADA TUBO, SOLDADO EN CORDON CONTINUO, A PLACA DE ACERO EXISTENTE EN CADENA DE CONCRETO, DESASTABADO Y PULIDO, ACABADO LISO AL TACTO, TAPA SUPERIOR DE LAMINA LISA CALIBRE 18, SOLDADA CON CORDON CONTINUO, INCLUYE: GASTOS DE TALLER, TRASLADO, MONTAJE, FLETES, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMINATE APLICADO CON PISTOLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	11.00	\$5,581.81	\$61,399.91	11.000	61,399.91	11.00	61,399.91	0.00	0.00
HERRERIA						\$166,004.06		\$166,004.06		\$166,004.06		\$0.00

RESUMEN

FACHADA

PRELIMINARES	\$186,048.33	\$266,612.24	\$266,612.24	-\$80,563.91
CIMENTACION	\$16,269.48	\$3,726.02	\$3,726.02	\$12,543.46
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$84,816.46	\$16,796.01	\$16,796.01	\$68,020.46
HERRERIA	\$166,004.06	\$166,004.06	\$166,004.06	\$0.00
SUBTOTAL EDIFICIO	\$461,138.33	\$461,138.33	\$461,138.33	0.00

SUBTOTAL	\$461,138.33	\$461,138.33	461,138.33	0.00
IVA (16%)	\$72,182.13	\$72,182.13	72,182.13	0.00
TOTAL	\$533,320.46	\$533,320.46	533,320.46	0.00

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO							156,996.14		156,996.14		

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$523,320.46
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$523,320.46
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00


IMPORTE ANTICIPO	156,996.14
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	156,996.14
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00


IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	-\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	-\$0.00


SE REUNIERON EN EL PLANTEL BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO, UBICADA EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024; A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA TRELSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2024. SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., FIANZA N°. 2916606 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C. RODOLFO A. TREVINO HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 EAO. GABRIELA MEJIA ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 JOSE JUAN JUASHE HERNANDEZ
 ENCARGADO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. NADIA YAZARI GUZMAN RODRIGUEZ
 ENCARGADA DEL AREA JURÍDICA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE

PROGRAMA:	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL EJERCICIO 2023 (EDINEN 2023)	CONTRATO:	IO-83-W19-924037999-N-32-2023	PERIODO INICIO:	29/12/2023	TERM:	25/03/2024	AVANCE:	FISICO
CLAVE:	232402	IMPORTE CONT. ANTICIPO:	\$3,197,773.56	IMPORTE CONV. TOTAL:	\$3,197,773.56	DIFERIM:	N/A		
PLANTEL:	SCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSI	CONTRATISTA:	CONSTRULAR, S.A. DE C.V.	PRORROGA:	N/A			100%	
LOCALIDAD:	LA CUCHILLA	OBRA:	6.3.1 CONTINUACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" PARA ÁREA DE CUBÍCULOS DE 5 E.E. EN PLANTA BAJA, EST. U-3C INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS						
MUNICIPIO:	TAMAZUNCHALE			REAL:	29/12/2023		22/03/2024		

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO														
EDIFICIO														
PRELIMINARES														
12135	PREPARACIÓN PARA RECIBIR ADOSE DE LOSA, TRABES Y CONTRATRES. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE HASTA 120 M. A PARTIR DE LA FRONTERA LATERAL DE LA LOSA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN EL VOLADO Y LAS PUNTAS DE LAS TRABES, CORTES A 45°, ADHESIVO DE UNIÓN PARA CONCRETO NUEVO CON VIEJO, DEMOLICIÓN DE LA NARIZ DE CONCRETO LATERAL Y PUNTAS DE LAS CONTRATRES DE LA CIMENTACIÓN, ANILLES DE ACERO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, RESANES NECESARIOS, PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$8,159.47	\$8,159.47	1.000	8,159.47	-	-	1.00	8,159.47	0.00	0.00
PRELIMINARES						\$8,159.47	\$8,159.47		\$0.00		\$8,159.47			\$0.00
CIMENTACIÓN														
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE. P.U.O.T.	M3	A	6.74	\$622.42	\$4,195.11	-	-	-	-	0.00	0.00	6.74	4,195.11
11080	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MAHO, PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE PISOS, PLAZAS CÍNICAS Y GANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. P.U.O.T.	M3	A	66.10	\$457.83	\$30,262.56	3.450	1,579.51	-	-	3.45	1,879.51	62.66	28,683.06
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 4.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM. P.U.O.T.	M2	A	5.62	\$428.77	\$2,409.69	3.950	1,693.64	-	-	3.95	1,693.64	1.67	716.06
11131HUAS	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	M3	A	72.50	\$899.72	\$65,229.70	18.100	16,284.93	-	-	18.10	16,284.93	64.40	48,944.77
12010	CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T.	M3	A	0.84	\$5,672.28	\$4,764.72	0.590	3,346.65	-	-	0.59	3,346.65	0.25	1,418.07
12021	CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.O.T.	M2	A	3.37	\$362.28	\$1,220.88	3.220	1,166.54	-	-	3.22	1,166.54	0.15	64.34
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	A	38.21	\$75.26	\$2,875.68	30.480	2,293.92	-	-	30.48	2,293.92	7.73	681.76
12076	MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACIÓN CONSTRUÍDO A BASE DE BLOQUE DE CONCRETO SÓLIDO DE 15 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO. P.U.O.T.	M2	A	12.09	\$849.60	\$11,480.66	2.160	2,051.14	-	-	2.16	2,051.14	9.93	9,429.52

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
12111	CADENA COLADA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA FC=250KG/CM2 DE 14 x 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20CM. CIMBRA COMUN INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO O PICADO. CURADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T.	ML	A	11.74	\$631.83	\$7,417.68	9.480	5,989.75	-	-	9.48	6,989.75	2.26	1,427.93
CIMENTACIÓN						\$129,866.69	\$34,406.08	\$0.00	\$34,406.08	\$96,460.61				
ESTRUCTURA														
21101	CIMBRA DE CONTACTO EN COLUMNAS Y/O MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, OCHAVOS (MOROS EN MUROS), ASÍ COMO LA CIMBRA DE SOPORTE SUFICIENTE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL COLADO. P.U.O.T.	M2	A	53.97	\$750.82	\$40,521.76	-	-	18.830	14,137.94	18.83	14,137.94	35.14	26,383.82
21110	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERÓN, PERFILES ESTRUCTURALES EN FRONTERAS, FRENTES (OCHAVOS), ASÍ COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL COLADO. P.U.O.T.	M2	A	101.38	\$728.56	\$73,861.41	88.160	64,229.85	-	-	88.16	64,229.85	13.22	9,631.56
21115	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, ASÍ COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL COLADO. P.U.O.T.	M2	A	65.28	\$767.10	\$50,076.29	63.570	48,764.55	-	-	63.57	48,764.55	1.71	1,311.74
21120	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN BARANDAL O FALDONES CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16MM. INCLUYE MOROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, OCHAVOS, ASÍ COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL COLADO. P.U.O.T.	M2	A	38.64	\$750.82	\$29,011.68	35.970	27,007.00	-	-	35.97	27,007.00	2.67	2,004.68
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO. TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	A	3236.72	\$83.46	\$270,136.65	1115.860	93,129.68	120.870	10,087.81	1,236.73	103,217.49	1,999.99	166,919.16
21206	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #6 AL #12 FY=4200KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO. TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	A	908.84	\$84.63	\$76,915.13	1118.360	94,646.81	-	-	1,118.36	94,646.81	-209.52	-17,731.60
21315	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=100 KG/CM2 SOLO PARA RECUBRIR ACERO PARA FUTURO ADOSÉ EN COLUMNAS, ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4". INCLUYE: EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN, CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DÍAS Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T.	M3	A	4.39	\$4,593.45	\$20,165.25	2.950	13,550.68	0.460	2,112.99	3.41	15,663.67	0.98	4,501.68
21316HUAS	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEO. FC=250 KG/CM2 EN LOSAS Y ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INCLUYE: EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DÍAS, OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN. P.U.O.T.	M3	A	19.02	\$6,860.47	\$130,486.14	20.140	138,169.87	-	-	20.14	138,169.87	-1.12	-7,683.73
24010	GARGOLA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 (0.10 M3), ARMADA CON VARILLA DEL #3 FY=4200KG/CM2 (11.782 KG/PZA). INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 1A (2.17 M2/PZA), GOTERÓN, CHAFLANES, LENGÜETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$1,909.32	\$1,909.32	3.000	5,727.96	-	-	3.00	5,727.96	-2.00	-3,018.64
ESTRUCTURA						\$693,083.63	\$466,226.40	\$26,338.74	\$611,666.14	\$181,618.49				
ALBANILERÍA Y ACABADOS														
31001	CADENA DE CONCRETO APARENTE (ZOCLOS) CON UNA RESISTENCIA FC = 250 KG/CM2 SECCIÓN DE 14 X 10 CM, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 Y 4 INVERTIDAS ANCLADAS EN LAS CADENAS INFERIORES DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 25CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	A	24.46	\$415.07	\$10,152.61	24.460	10,152.61	-	-	24.46	10,162.61	0.00	0.00
31010	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 T.M.A. 1/2" DE 6 X 12 CM. EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 FY = 4200 kg/cm2 @ 5 HILADAS. INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS, COLADO, RECORTES CON DISCO Y TAPONADO. P.U.O.T.	ML	A	79.26	\$199.13	\$15,783.04	73.380	14,612.16	-	-	73.38	14,612.16	6.88	1,170.88
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY =4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 15CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	A	68.00	\$597.69	\$40,642.92	12.320	7,363.54	-	-	12.32	7,363.54	66.68	33,279.38

GT

4






W

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 14 X 20 CM ARMADA CON VARILLAS DEL #3 F'Y=250KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 F'Y=250 KG/CM2 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA COMÚN, COLADO, DESMOLDADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	A	11.75	\$643.94	\$7,566.30	9.480	6,104.55	-	-	9.48	6,104.55	2.27	1,461.75
31030	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO F'c=150KG/CM2 TMA 1/2" ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 F'Y = 4200 KG/CM2 EN 2 CELDAS DIFERENTES @ 75 CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO, INCLUYE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRO DEL #2 F'Y= 2530 KG/CM2 @ 20 CM. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	A	43.88	\$331.20	\$14,533.06	29.920	9,909.50	-	-	29.92	9,909.50	13.96	4,623.56
31105CEN	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MÁXIMO DE 1.5 CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	A	23.49	\$914.68	\$21,485.83	26.520	24,257.31	-	-	26.62	24,257.31	-3.03	-2,771.48
31152	MURO DE BLOCK HUECO DE BARRO PRENSADO NATURAL DE 8 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	A	23.70	\$1,328.29	\$31,480.47	21.520	28,584.80	-	-	21.62	28,584.80	2.18	2,896.67
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-1010 EN PISOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILETAS PLÁSTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	M2	A	287.48	\$77.63	\$22,317.07	162.290	12,598.57	-	-	162.29	12,598.67	126.19	9,718.60
31214	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, MAESTRAS Y CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	A	125.76	\$612.96	\$77,085.85	126.390	77,472.01	-	-	126.39	77,472.01	-0.63	-386.16
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	A	35.97	\$853.20	\$30,689.60	33.200	28,326.24	-	-	33.20	28,326.24	2.77	2,363.36
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS Y/O PLAZAS, INCLUYE CIMBRA, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, UNA VARILLA DE ACERO DEL #3 F'Y = 4200 KG/CM2 A TODO LO LARGO DE LA NARIZ Y BASTONES DE ACERO DEL #2 F'Y = 2530 KG/CM2 @ 25 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	A	18.55	\$310.21	\$5,754.40	18.250	5,661.33	-	-	18.26	5,661.33	0.30	93.07
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO, INCLUYE: COLADO, CIMBRA APARENTE, 0.8 KG/ML DE ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	A	24.55	\$513.38	\$12,603.48	-	-	24.350	12,500.80	24.36	12,600.80	0.20	102.68
31401	SOBRESUELO DE CUALQUIER ESPESOR Y A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL INERTE LIGERO PARA DAR PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, EMPASTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 5 CM DE ESPESOR ACABADO DADO DE PLANA EN ENTRESISO O AZOTEA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL SOBRIANTE, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	A	22.64	\$868.44	\$19,651.48	19.440	16,882.47	-	-	19.44	16,882.47	3.20	2,779.01
31420	CHAPLAS DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 TMA = 1/2" EN AZOTEA SECCION TRIANGULAR DE 10 CM DE BASE Y 10 CM DE ALTURA, ACABADO CON LLAHA DE MADERA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: ELEVACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	A	43.15	\$177.44	\$7,656.54	42.400	7,523.46	12.460	2,214.45	64.88	9,737.91	-11.73	-2,081.37
32001	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2.6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	68.01	\$334.26	\$22,064.50	53.450	17,866.20	-	-	53.46	17,866.20	12.56	4,198.30

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
32031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA DE 55 X 55 CM MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES. INCLUYE: REPELLADO, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	33.55	\$952.78	\$31,965.77	28.400	27,058.95	-	-	28.40	27,058.95	5.15	4,906.82
32045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE 55 X 55 CM ASENTADO CON PEGAFISO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CORTES RECTOS A 45° ORADOS, DESPERDICIOS, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	A	250.57	\$988.90	\$247,788.67	127.190	125,778.19	-	-	127.19	125,778.19	123.38	122,010.48
34003	PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERÉUNTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	579.46	\$160.06	\$92,748.37	454.320	72,718.46	218.0280520	34,897.57	672.36	107,616.03	-92.89	-14,067.60
35002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, CON DURABILIDAD DE 8 AÑOS, DENSIDAD DE 1.34 KG/L, ACABADO EN COLOR BLANCO, MARCA SIKAO SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO APLICADO CON CEPILLO. INCLUYE: SELLADO DE GRIetas, CARTA DE GARANTIA POR 8 AÑOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER EN PUNTOS CRÍTICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	180.60	\$470.72	\$85,012.03	-	-	165.240	77,781.77	166.24	77,781.77	16.36	7,230.26
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA Y/O LOSETA CERAMICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTUSOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	286.54	\$32.62	\$9,346.93	163.490	5,333.04	-	-	163.49	5,333.04	123.06	4,013.89
37010	LIMPIEZA DE MURO DE BLOCK DE BARRO HUECO PRENSADO CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTUSOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	47.40	\$38.98	\$1,847.65	-	-	23.980	934.74	23.98	934.74	23.42	912.91
37015	LIMPIEZA DE AZULEJO CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTUSOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	33.55	\$35.70	\$1,197.74	28.400	1,013.88	-	-	28.40	1,013.88	5.15	183.86
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS CON AGUA Y LIMPIADOR MULTUSOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	35.00	\$21.35	\$747.25	74.350	1,587.37	-	-	74.35	1,587.37	-39.36	-840.12
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTUSOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	5.00	\$40.80	\$204.00	5.000	204.00	-	-	5.00	204.00	0.00	0.00
38027	LOSA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR PARA RECIBIR OVALINES, EMPOTRADA EN MUROS, FORRADA CON AZULEJO DE PRIMERA DE 51 X 122 CM MODELO IRLANDA COLOR GRAFITO ACABADO CEMENTO MATE MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES, ARMADA CON VARILLA DEL # 3 FY = 4200 KG/CM2 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: Cimbra, DESCIMBRADO, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	0.83	\$2,809.92	\$2,332.23	0.960	2,697.52	-	-	0.96	2,697.52	-0.13	-366.29

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
ALB110	CONSTRUCCIÓN DE PRETL DE 0.50 M DE ALTURA A BASE DE MARGO DE TABIQUE RIGIDO ACABADO COMUN Y A PLOMO DE 0.14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. BOQUILLAS DE UN GROSOR MÁXIMO DE 1.5 CM. INCLUYE: APLANADO FINO EN AMBOS LADOS Y PARTE SUPERIOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. 1 CM DE REPELADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA, CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 15 CM @ 300 MTS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2500 KG/CM2 @ 15CM. CON CIMBRA COMUN, COLADO, DESMIBRADO, CRUCES DE VARILLA, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTREADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	11.76	\$1,257.68	\$14,790.32	17.920	22,537.63	-	-	17.92	22,537.63	-6.16	-7,747.31
ALB278	APLANADO EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS A CUALQUIER ALTURA, MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, CON YESO EN INTERIOR, CON ESPESOR DE 1 CM, EN ACABADO LISO, PULIDO Y LIJADO EN, INCLUYE: ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - YESO, LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESIÓN, BOQUILLAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	171.91	\$387.76	\$66,659.82	251.510	97,525.52	-	-	251.51	97,526.52	-79.60	-30,866.70
ALB278A	APLANADO CON ESTUCCO EN EXTERIOR EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CUALQUIER ALTURA, MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, INCLUYE: MÁXIMO 1 CM DE ESPESOR, ACABADO DADO DE PLATA, ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - ESTUCCO, LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESION, BOQUILLAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	78.32	\$311.94	\$24,431.14	22.275117	6,948.50	133.380	41,606.56	155.66	48,656.06	-77.34	-24,123.32
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						\$918,549.08		\$630,717.81		\$169,936.89		\$800,653.70		\$117,896.38
HERRERIA														
41187E	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-S CON DIMENSIONES DE 1.94 X 1.52 M, A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL LINEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.650", INCLUYE: REPICON DE ALUMINIO HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$20,034.98	\$40,069.96	-	-	2.000	40,069.96	2.00	40,069.96	0.00	0.00
41187F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-S CON DIMENSIONES DE 2.94 X 1.52 M, A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL LINEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.650", INCLUYE: REPICON DE ALUMINIO HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	6.00	\$26,369.84	\$158,219.04	5.000	131,649.20	1.000	26,369.84	6.00	168,219.04	0.00	0.00
41187H	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-S CON DIMENSIONES DE 2.94 X 0.78 M, A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL LINEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.650", INCLUYE: REPICON DE ALUMINIO HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$16,307.80	\$16,307.80	-	-	1.000	16,307.80	1.00	16,307.80	0.00	0.00
41191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO IEIFE DE 1.00 X 2.50 M, DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE MARCO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALMA DE MADERA, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 5250C O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, BISAGRAS, SARDINEL DE ALUMINIO AL PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	4.00	\$16,143.95	\$64,575.80	-	-	4.000	64,575.80	4.00	64,575.80	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CAN023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL LINEA 2 EN INTERIOR. INCLUYE CRISTAL TEMPLADO CLARO 6 MM, VINILES, PUERTAS, CHAPAS MARCA PHILIPS DE MARCA MODELO 150 NMB O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. BISAGRAS SEGUN TIPO EXISTENTE. INCLUYE PELICULA AUTOADHERIBLE TRASLUCIDA O TIPO ESMERILADO SEGUN PROYECTO, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FUNCION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	A	42.27	\$7,126.09	\$301,219.82			103.775	739,509.99	103.78	739,509.99	-61.81	-438,290.17
HERRERIA						\$680,392.42			\$131,849.20	\$886,833.39		\$1,018,682.69		-438,290.17
INSTALACION ELECTRICA														
51002	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA TIPO RACO CUADRADA Y TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO). INCLUYE CABLE THW MARCA VAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO, MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	SAL	A	13.00	\$2,267.31	\$29,475.03			13.000	29,475.03	13.00	29,475.03	0.00	0.00
51004	SALIDA DE APAGADOR DE TRES VIAS 15 AMPERES DE 120/277 VOLTS, CON CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRETAPA Y TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO). INCLUYE TUBERIA, CABLE THW MARCA VAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO, COPLE, MONITOR, CONTRA, PUAS, TAQUETES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIO LINEA DECORA MARCA LEVITON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$2,191.19	\$4,382.38				-	0.00	0.00	2.00	4,382.38
51009	REHABILITACION DE SALIDAS DE ALUMBRADO. INCLUYE CABLE THW MARCA VAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	SAL	A	5.00	\$1,341.75	\$6,708.75			5.000	6,708.75	5.00	6,708.75	0.00	0.00
51081	SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO). INCLUYE: GUA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	SAL	A	10.00	\$1,480.13	\$14,801.30				-	0.00	0.00	10.00	14,801.30
51253A	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA PARA ALIMENTACION DE UNIDADES DE ENFRIAMIENTO (NO INCLUYE CABLE) POR MURO Y LOSA CON TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO). INCLUYE: MONITOR, CONTRA, CAJA METALICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	SAL	A	2.00	\$2,396.02	\$4,792.04			1.000	2,396.02	1.00	2,396.02	1.00	2,396.02
51378	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO OO MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	6.00	\$465.99	\$2,795.94				-	0.00	0.00	6.00	2,795.94
AIR023	PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3" AHOGADO EN MURO, TRABES Y LOSA DESDE LA UBICACION DE LA MANEJADORA HASTA LA AZOTEA UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2.00 M PARA RECIBIR LOS CABLES DE CONTROL Y TUBERIA DE GAS DE LA CONDENSADORA. TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 54" AHOGADA EN MURO PARA DESALGO DE LIQUIDO PRODUCTO DE LA CONDENSACION DISTANCIA APROXIMADA DE 8.00 M, SALIDA AL AIRE LIBRE ABAJO DE LA HAZ DE CONCRETO DEL EDIFICIO. INCLUYE: COCOS, CEMENTO, ACABADOS, SELLOS, IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$7,155.59	\$14,311.18			1.000	7,155.59	1.00	7,155.59	1.00	7,155.59

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INS426	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 2 X 20W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CALIBRE 26 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CONTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA MS DE ALTO CONFORT VISUAL MODELO ARGYSQB-200-EU-40-B 2X20 W MARCA AROYLUZ O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 20 W CADA UNO MARCA PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL PROMEDIO, FLUJO LUMINOSO DE 4.000 LUMENES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	18.00	\$6,355.03	\$114,390.54	-	18.000	114,390.54	18.00	114,390.54	0.00	0.00	
INS490	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, CON TUBO CONDUIT PVC PEGADO (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE: CABLE THW MARCA VIKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGÚN PROYECTO, MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, ACCESORIOS MARCA LEVITON LÍNEA TAMPER RESISTANT MODELO CIG-TRDPT-BLA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRAMPA PARA PROYECTO INFANTIL DE 125 - 250 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	SAL	A	15.00	\$2,378.89	\$35,683.35	-	10.000	23,788.90	10.00	23,788.90	5.00	11,894.46	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						\$227,340.51		\$0.00	\$183,914.83		\$183,914.83		\$43,425.68	
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA														
51305	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRONIVEL MARCA IGOTO PUMPS MODELO FPS-2 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: TUBERÍA PVC, CABLE THW MARCA VIKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE CISTERNA A CUBO DE TINAJOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$3,473.34	\$3,473.34	-	1.000	3,473.34	1.00	3,473.34	0.00	0.00	
52027A	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANOBA LISO (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE: MANO DE OBRA, RANURADO, DEMOLICIÓN, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, VALVULA DE CONTROL GENERAL MARCA UREA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MANGUERA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA COFLEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	SAL	A	5.00	\$1,906.25	\$9,531.25	-	5.000	9,531.25	6.00	9,531.25	0.00	0.00	
52037B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. DE 4.8 LTS POR DESCARGA DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO MARCA CATO MODELO SIENNA MANIJA LATERAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PULGAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO Y TAPA DE CIERRE LENTO, KIT DE INSTALACIÓN, SELLADO CON SILICÓN BLANCO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$5,804.54	\$11,609.08	-	2.000	11,609.08	2.00	11,609.08	0.00	0.00	
52040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 X 25 CM MARCA AMINOX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONTRACAMASTA, REJILLA, CESPOL UREA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, SELLADO CON SILICÓN BLANCO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$3,427.62	\$3,427.62	-	1.000	3,427.62	1.00	3,427.62	0.00	0.00	

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
52048A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR SOBRE CUBIERTA CON REBOSADERO MARCA HELVEX MODELO LV MARCUS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: ILAWE DE LAVABO ECONOMIZADORA MARCA HELVEX MODELO TV-108 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CON GRABADO DE ACUERDO A PLANO, CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADOS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$9,949.59	\$19,899.18	-	2.000	19,899.18	2.00	19,899.18	0.00	0.00	
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA MARCA HELVEX NO. 24 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, DE CUERPO DE FIERRO COLADO Y REJILLA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: FIJACION, EMBOSQUILLADO EN COLOR SIMILAR A PISO EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$1,107.07	\$2,214.14	-	2.000	2,214.14	2.00	2,214.14	0.00	0.00	
52311B	ALIMENTACIÓN DE TIRAGO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1". MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN. INCLUYE: VÁLVULA DE ALMIO Y VÁLVULAS GLOBO PP-R DE 1" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, RAMURADO, DEMOSICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$7,391.18	\$7,391.18	-	1.000	7,391.18	1.00	7,391.18	0.00	0.00	
52332A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1". MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COLOCADO POR TERMOFUSIÓN. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MÍNIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	A	6.00	\$324.78	\$1,948.68	-	6.000	1,948.68	6.00	1,948.68	0.00	0.00	
52362A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA GLOBO PP-R DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO COLOCADA POR TERMOFUSIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$497.34	\$497.34	-	1.000	497.34	1.00	497.34	0.00	0.00	
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1" CAMPANA DE 9", INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN DE 0.00 A -1.43 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	A	6.00	\$1,896.34	\$11,378.04	-	6.000	11,378.04	6.00	11,378.04	0.00	0.00	
52396	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.100 LITROS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	1.00	\$6,387.00	\$6,387.00	-	1.000	6,387.00	1.00	6,387.00	0.00	0.00	
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DVO09 COLOR HUMO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$1,661.71	\$3,323.42	-	2.000	3,323.42	2.00	3,323.42	0.00	0.00	
INS610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABÓN MARCA OVAL MODELO DVO18 COLOR NEGRO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$1,640.55	\$3,281.10	-	2.000	3,281.10	2.00	3,281.10	0.00	0.00	

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
INS611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS MARCA KIMBERLY CLARK MODELO LEVER PLUS COLOR HUMO 9228 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	A	2.00	\$1,919.50	\$3,839.00	-	2.000	3,839.00	2.00	3,839.00	0.00	0.00	
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						\$88,200.37			\$88,200.37		\$88,200.37		\$0.00	
OBRA EXTERIOR														
RED HIDRÁULICA														
31299	REGISTRO PARA VÁLVULA DE 40 X 40 X 60 CM CON TABIQUE, ACABADO INTERIOR APLANADO PULIDO, TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 A CUATRO AGUAS, MARCO Y CONTRAMARCO PINTADOS CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALKIDALICO COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CADENA DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA FC = 150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2530 KG/CM2 Ø 20 CM. PINTURA VINIL - ACRÍLICA Y FONDO DE GRAVA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$2,131.23	\$2,131.23	-	1.000	2,131.23	1.00	2,131.23	0.00	0.00	
52332A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO (COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1", MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COLOCADO POR TERMOFUSIÓN. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MÍNIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS V/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	42.00	\$324.78	\$13,640.76	-	42.000	13,640.76	42.00	13,640.76	0.00	0.00	
52362A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA GLOBO PP-R DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO COLOCADA POR TERMOFUSIÓN; CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$497.34	\$497.34	-	1.000	497.34	1.00	497.34	0.00	0.00	
RED HIDRÁULICA						\$16,269.33			\$16,269.33		\$16,269.33		\$0.00	
RED SANITARIA														
31300	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM CON TABIQUE, ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR. MEDIA CASA, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTRODOLADADA 6x6 - 6/8. CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 Ø 20CM. PINTURA VINIL - ACRÍLICA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	OE	4.00	\$3,800.89	\$15,203.56	-	4.000	15,203.56	4.00	15,203.56	0.00	0.00	
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANCER) 1 CAMPANA DE 6". INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN DE 0.00 A -1.40 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS V/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	42.00	\$1,896.34	\$79,646.28	-	42.000	79,646.28	42.00	79,646.28	0.00	0.00	
RED SANITARIA						\$94,849.84			\$94,849.84		\$94,849.84		\$0.00	

RESÚMEN
EDIFICIO

PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

\$8,169.47
\$129,866.69
\$693,093.63
\$918,649.08

\$8,169.47
\$34,406.08
\$486,226.40
\$630,717.81

\$0.00
\$0.00
\$26,338.74
\$169,935.89

\$8,169.47
\$34,406.08
\$511,665.14
\$800,663.70

\$0.00
\$95,460.61
\$181,618.49
\$117,895.38

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	HERRERÍA			\$880,392.42				\$131,849.20	\$886,833.39		\$1,018,682.59			-\$428,290.17
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$227,340.61				\$0.00	\$183,514.83		\$183,514.83			\$43,426.68
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA			\$88,200.37				\$0.00	\$88,200.37		\$88,200.37			\$0.00
	SUBTOTAL EDIFICIO			\$2,646,562.17				1,290,368.96	1,365,223.22		2,646,582.18			-0.01
	OBRA EXTERIOR													
	RED HIDRÁULICA			\$16,269.33				0.00	16,269.33		16,269.33			0.00
	RED SANITARIA			\$94,849.84				0.00	94,849.84		94,849.84			0.00
	SUBTOTAL OBRA EXTERIOR			\$111,119.17				0.00	111,119.17		111,119.17			0.00
	SUBTOTAL			\$2,766,701.34				1,290,368.96	1,465,342.39		2,766,701.35			0.00
	IVA (16 %)			\$441,072.21				206,457.43	234,614.78		441,072.22			0.00
	TOTAL			\$3,197,773.56				1,496,816.39	1,700,957.17		3,197,773.56			0.00


AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	449,044.92	510,287.14	959,332.06
--------------------------	------------	------------	------------


RESUMEN


IMPORTE CONTRATADO	\$3,197,773.56
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$3,197,773.56
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	959,332.06
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	959,332.06
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	-\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	-\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	-\$0.00


SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA, UBICADA EN LA CUCHILLA DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2024; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS., SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. GONZALO LARA OROZCO, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 27 DE MARZO DEL 2024, SEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., FIANZA N.º 3658-09716-5 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.


 C. GONZALO LARA OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL


 ARQ. HÉCTOR COLUNGA REYES
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE


 JOSÉ JUAN JUACHE HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. NADIA YAZARI GUZMÁN RODRÍGUEZ
 ENCARGADA DEL ÁREA JURÍDICA DEL I.E.I.F.E.



 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2023, NIVEL BASICO, REGULAR.	CONTRATO:	AO-EST-247800010-26-2023	PERIODO INICIO:	12/09/2023	TERM:	06/02/2024	AVANCE:	FISICO	PENAS CONVENCIONALES:	
CLAVE:	234021	IMPORTE CONT.:	\$13,177,681.66	ANTICIPO:	\$6,588,840.83	PROGRAM:	N/A			RETENCION:	\$0.00
PLANTEL:	PRIMARIA NIÑOS HEROES	IMPORTE CONV.:		TOTAL:	\$13,177,681.66	DIFERIM:	N/A			SANCION ATRASO:	\$0.00
LOCALIDAD:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONTRATISTA:	C. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA.		PRORROGA:	N/A	N/A	100%		SANCION CALIDAD:	\$0.00
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA:	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 M EDIFICIO "H", CONSTRUCCION DE UN MÓDULO SANITARIO CON DIRECCION Y UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M		REAL:	12/09/2023	06/02/2024			TOTAL:	\$0.00



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSI

AO-EST-247800010-26-2023

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																		
EDIFICIO																		
PRELIMINARES																		
DMO.060	DEMOLICION DE CIMENTOS DE MANOSTERNA Y/O REVOCAO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O MAQUINARIA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M3	H	84.70	\$1,903.12	\$161,194.26	87.940	167,360.37	-	-	-	-	-	-	87.94	167,360.37	-3.24	-6,166.11
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T.	M2	H	375.00	\$202.53	\$75,948.75	369.680	74,871.20	-	-	-	-	-	-	369.68	74,871.20	5.32	1,077.48
11009	DEMOLICION DE PISOS DE MOSAICO Y/O VITROPISO. INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS RESIDUOS DE PAVIMENTO O PASTA CON LO QUE FUE FLUADO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T.	M2	H	375.00	\$136.69	\$51,221.25	369.680	50,494.59	-	-	-	-	-	-	369.68	50,494.59	5.32	726.66
DMO.070	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COLUMNAS, TRAVES Y MURD) DESGARRANDO EL ARMADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE CORTE, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M3	H	5.21	\$1,739.61	\$9,063.37	5.210	9,063.37	-	-	-	-	-	-	5.21	9,063.37	0.00	0.00
11030	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 A 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T.	M3	H	47.82	\$1,444.48	\$69,075.03	47.820	69,075.03	-	-	-	-	-	-	47.82	69,075.03	0.00	0.00
11022	DEMOLICION DE MURD DE TABIQUE, BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, BARRILOC TIPO "CANTA AZUL", BARRILOC ESMALTADO Y/O VITROSLOC. INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS VISIBLES Y/O AHOGADOS EN EL MURO, ASI COMO EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T.	M2	H	550.00	\$270.42	\$149,731.00	546.420	147,762.90	-	-	-	-	-	-	546.42	147,762.90	3.68	968.10
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O VENTANAS EXISTENTES DE HERRERIA, CON RECUPERACION. INCLUYE RETIRO DE MARCO Y CRISTALES, ALMACENAJE EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O BIEN EL RETIRO DEL MATERIAL Y/O RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	M2	H	73.16	\$348.68	\$25,509.43	73.160	25,509.43	-	-	-	-	-	-	73.16	25,509.43	0.00	0.00
11054	DESMONTAJE Y RETIRO DE TIRICO. INCLUYE DESCONEXION Y RECUPERACION DE MATERIAL, MANIOBRAS Y ACARREOS A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T.	PZA	H	1.00	\$1,983.60	\$1,983.60	1.000	1,983.60	-	-	-	-	-	-	1.00	1,983.60	0.00	0.00
DES.315	DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO SOCKET. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL RECUPERABLE. INCLUYE ALMACENAJE EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	H	13.00	\$258.00	\$3,355.17	6.000	1,548.54	-	-	-	-	-	-	6.00	1,646.54	7.00	1,806.83
11047	DESCONEXION Y DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES. MATERIAL RECUPERABLE. INCLUYE ALMACENAJE EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T.	PZA	H	5.00	\$256.82	\$1,284.10	3.000	770.46	-	-	-	-	-	-	3.00	770.46	2.00	613.64
DES.330	DESCABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA POR CIRCUITO. CABLES CALIBRES 14, 12 Y 10 EN COBRE Y/O ALUMINIO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, DESCONEXION POR CIRCUITO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION Y/O AUTORIDADES ESCOLARES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	H	250.00	\$29.61	\$7,402.50	249.820	7,397.17	-	-	-	-	-	-	249.82	7,397.17	0.18	6.33
DES.450	DESMONTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA DE 2 A 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESENERGIZACION, DESCONEXION DE TUBERIAS Y CABLES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ALMACENAJE EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	H	2.00	\$1,114.80	\$2,229.60	1.000	1,114.80	-	-	-	-	-	-	1.00	1,114.80	1.00	1,114.80
11010	RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE. EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE LAS DOS "LINEAS DE CORTE" A LO LARGO DE LA ZANJA QUE SE PRETENDE ABRIR PARA ALOJAR TUBERIA. P.U.O.T.	ML	H	64.44	\$99.19	\$6,391.60	39.73050	3,940.87	-	-	-	-	-	-	39.73	3,940.87	24.71	2,460.93
11066	RETIRO DE PISOS DE LIVELLO, TRIELAMINA, PISO LAMINADO O LOSETA VINILICA. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, RETIRO DE LA GRESA, DECAPADO, SEPARACION DE FRACCION DE RESIDUOS, RETIRO DE PEGAMENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DEL RETIRO P.U.O.T.	M2	H	14.00	\$243.44	\$3,408.16	13.270	3,230.45	-	-	-	-	-	-	13.27	3,230.45	0.73	177.71
PRE086	CANCELACION DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE TIRICO EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EXISTENTES, RETIRO DE MATERIAL, NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	PZA	H	1.00	\$2,703.81	\$2,703.81	1.000	2,703.81	-	-	-	-	-	-	1.00	2,703.81	0.00	0.00

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
PRE179	DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE VENTILADOR EXISTENTE. MATERIAL RECUPERABLE. INCLUYE DESCONEJÓN, ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO ALMACENAJE EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T.	PZA	H	5.00	\$800.47	\$4,002.35	5.000	4,002.35	-	-	-	-	-	-	5.00	4,002.35	0.00	0.00
DES.536	DESMONTAJE DE CANCELERA DE MADERA (VENTANAS Y/O PUERTAS) EXISTENTES. CON RECUPERACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE RETIRO DE MARCO Y CRISTALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ALMACENAJE EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES. BIEN EL RETIRO DEL MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	M2	H	14.70	\$334.12	\$4,911.56	14.540	4,858.10	-	-	-	-	-	-	14.64	4,858.10	0.15	53.48
11050	DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO. INCLUYE ALMACENAJE DEL MATERIAL RECUPERABLE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O RETIRO DEL MATERIAL. NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	PZA	H	2.00	\$375.98	\$751.96	2.000	751.96	-	-	-	-	-	-	2.00	751.96	0.00	0.00
ALB046	RETIRO Y DESMONTAJE DE TUBERÍA DE PVC PLUMAL EXISTENTE DE HASTA 6" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESALOJO DEL MATERIAL. NO UTILIZABLE A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	H	3.50	\$79.51	\$278.64	3.500	278.64	-	-	-	-	-	-	3.50	278.64	0.00	0.00
ALB113	DESMONTAJE Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE RESANES EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 PINTURA VINIL - ACRILICA MARCA BERKELITE 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN DETALLES DE ALBAÑILERIA, PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 180 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN PROYECCIONES ACABADO SEMI Mate, TORILLERÍA NECESARIA, AJUSTE DE HERRERÍA NECESARIOS, PREPARACION Y SELLADO DE LA SUPERFICIE CON PASTA AUTOMOTRIZ (IMPERFECCIONES DE SOLDADURA) SOLDADURA, FONDO AUTOCORRECTIVO, REMOVICOR, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LLUADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	H	29.46	\$535.86	\$15,786.44	29.460	15,786.44	-	-	-	-	-	-	29.46	16,786.44	0.00	0.00
PRELIMINARES						\$596,232.78		\$592,604.17	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$592,604.17		\$2,728.51	
CIMENTACION																		
11061	CIMBRA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PROYECTADO DEL AREA DE HASTA 10 CM, CALHORA, PUNTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	H	262.08	\$26.34	\$6,903.19	262.080	6,903.19	-	-	-	-	-	-	262.08	6,903.19	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		137.28	\$26.34	\$3,615.96	137.280	3,615.96	-	-	-	-	-	-	137.28	3,615.96	0.00	-0.00
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE APNE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL. NO UTILIZABLE. P.U.O.T.	M3	H	94.44	\$632.56	\$59,738.97	94.440	59,738.97	-	-	-	-	-	-	94.44	59,738.97	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		76.93	\$632.56	\$48,662.84	76.930	48,662.84	-	-	-	-	-	-	76.93	48,662.84	0.00	0.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 50 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC>=10K/CM2 1 M A DE 19 MM. P.U.O.T.	M2	H	88.28	\$342.63	\$30,247.38	88.280	30,247.38	-	-	-	-	-	-	88.28	30,247.38	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		54.30	\$342.63	\$18,604.81	54.300	18,604.81	-	-	-	-	-	-	54.30	18,604.81	0.00	-0.00
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR. MEDIO COMPACTO P.U.O.T.	M3	H	165.66	\$638.46	\$105,767.28	169.340	108,116.62	-	-	-	-	-	-	169.34	108,116.62	-3.68	-2,349.54
	P.U. CON LETRA (J		119.53	\$638.46	\$76,315.12	119.520	76,308.74	-	-	-	-	-	-	119.52	76,308.74	0.01	6.38
12010	CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, 1 M A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE, EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y SOSTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T.	M3	H	11.86	\$5,927.49	\$70,300.03	11.860	70,300.03	-	-	-	-	-	-	11.86	70,300.03	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		10.96	\$5,927.49	\$64,965.29	10.960	64,965.29	-	-	-	-	-	-	10.96	64,965.29	0.00	0.00
12021	CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.O.T.	M2	H	67.71	\$506.96	\$34,326.26	67.710	34,326.26	-	-	-	-	-	-	67.71	34,326.26	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		63.01	\$506.96	\$31,943.55	63.010	31,943.55	-	-	-	-	-	-	63.01	31,943.55	0.00	-0.00
12032	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 Fy=250 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	H	48.21	\$88.60	\$4,281.05	48.210	4,281.05	-	-	-	-	-	-	48.21	4,281.05	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		24.60	\$88.60	\$2,184.48	24.600	2,184.48	-	-	-	-	-	-	24.60	2,184.48	0.00	0.00
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 Fy=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	H	340.33	\$77.26	\$26,293.90	340.330	26,293.90	-	-	-	-	-	-	340.33	26,293.90	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		324.94	\$77.26	\$25,104.86	324.940	25,104.86	-	-	-	-	-	-	324.94	25,104.86	0.00	0.00
12035	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 Fy=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	H	192.43	\$76.39	\$14,699.73	192.430	14,699.73	-	-	-	-	-	-	192.43	14,699.73	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		96.81	\$76.39	\$7,395.32	96.810	7,395.32	-	-	-	-	-	-	96.81	7,395.32	0.00	-0.00
12076	MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOQUE DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6. INCLUYE RECORTES, SOLDADURA, ARRABIDO. P.U.O.T.	M2	H	62.66	\$839.13	\$52,679.89	62.660	52,679.89	-	-	-	-	-	-	62.66	52,679.89	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		51.83	\$839.13	\$43,492.11	51.830	43,492.11	-	-	-	-	-	-	51.83	43,492.11	0.00	-0.00
12111	CADENA COLADA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA FC=250KG/CM2 DE 14 J 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Fy= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 Fy= 250 KG/CM2 @ 20CM CIMBRA COMUN. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO O PICADO, CURADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T.	ML	H	15.72	\$871.65	\$13,702.34	15.720	13,702.34	-	-	-	-	-	-	15.72	13,702.34	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		13.86	\$871.65	\$12,081.07	13.860	12,081.07	-	-	-	-	-	-	13.86	12,081.07	0.00	-0.00
12112	CADENA COLADA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA FC=250KG/CM2 DE 14 J 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Fy= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 Fy= 250 KG/CM2 @ 20CM CIMBRA COMUN. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO O PICADO, CURADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T.	ML	H	23.58	\$1,228.88	\$28,976.99	23.580	28,976.99	-	-	-	-	-	-	23.58	28,976.99	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		27.83	\$1,228.88	\$34,199.73	27.830	34,199.73	-	-	-	-	-	-	27.83	34,199.73	0.00	0.00
CIMENTACION						\$816,382.13		\$818,726.31	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$818,726.31		-\$2,343.18	
ESTRUCTURA																		

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
21110	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRIPLAY DE PISO DE 1A DE 10 MM INCLUIE CIMBRADO DESCIMBRADO CHARLANES, GOTERON, PERFILES ESTRUCTURALES EN FRONTERAS, FRENTES (COCHAVOS), ASI COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO P.U.O.T	M2	H	251.61	\$960.29	\$241,616.57	-	243.620	233,945.85	-	-	-	-	-	243.62	233,945.85	7.99	7,672.72
	P.U. CON LETRA (J		137.46	\$960.29	\$132,001.48	-	127.200	122,148.89	-	-	-	-	-	127.20	122,148.89	10.26	3,562.87
21115	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PISO DE 1A DE 10MM INCLUIE CIMBRADO DESCIMBRADO CHARLANES, ASI COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO P.U.O.T	M2	H	63.60	\$886.36	\$56,372.50	-	63.410	56,204.09	-	-	-	-	-	63.41	56,204.09	0.19	168.41
	P.U. CON LETRA (J		34.28	\$886.36	\$30,384.42	-	33.590	29,772.83	-	-	-	-	-	33.59	29,772.83	0.69	611.68
21201	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #2 FY+2530 KG/CM2 INCLUIE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO P.U.O.T.	KG	H	35.00	\$93.53	\$3,273.55	-	26.000	2,431.78	-	-	-	-	-	26.00	2,431.78	0.00	841.77
	P.U. CON LETRA (J		21.51	\$93.53	\$2,011.83	-	15.600	1,459.07	-	-	-	-	-	15.60	1,459.07	6.91	582.78
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY+2030KG/CM2 INCLUIE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T.	KG	H	1687.28	\$80.35	\$135,572.95	-	1422.030	114,260.11	-	-	-	-	-	1,422.03	114,260.11	285.25	21,312.84
	P.U. CON LETRA (J		855.68	\$80.35	\$71,967.89	-	759.760	61,046.72	-	-	-	-	-	759.76	61,046.72	136.92	10,921.17
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #4 FY+200KG/CM2 INCLUIE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T.	KG	H	384.45	\$76.59	\$29,445.03	-	384.451233	29,445.12	-	-	-	-	-	384.45	29,445.12	-0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		205.19	\$76.59	\$15,715.50	-	197.210	15,104.31	-	-	-	-	-	197.21	15,104.31	7.98	611.59
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #5 FY+200KG/CM2 INCLUIE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T.	KG	H	117.00	\$75.37	\$8,818.29	-	117.000	8,818.29	-	-	-	-	-	117.00	8,818.29	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		60.84	\$75.37	\$4,585.51	-	60.840	4,585.51	-	-	-	-	-	60.84	4,585.51	0.00	0.00
21316	CONCRETO PREMECLADO BOMBEOADO Fc=50 KG/CM2 EN LOSAS Y ESTRUCTURA TMA 3/4 INCLUIE ENTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DIAS, OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN P.U.O.T.	M3	H	32.64	\$5,833.01	\$190,389.45	-	32.640	190,389.45	-	-	-	-	-	32.64	190,389.45	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		18.11	\$5,833.01	\$105,636.61	-	17.120	99,861.13	-	-	-	-	-	17.12	99,861.13	0.93	5,774.68
						ESTRUCTURA		\$0.00	\$989,473.18				\$0.00	\$0.00		\$989,473.18		\$65,219.80
ALBANILERIA Y ACABADOS																		
31001	CADENA DE CONCRETO APARENTE (ZOCLOS) CON UNA RESISTENCIA FC = 250 KG/CM2 SECCION DE 14 X 10 CM ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 FY+4200 KG/CM2 Y 10 INVERTIDAS ANCLADAS EN LAS CADENAS INFERIORES DEL #2 FY+2530 KG/CM2 @ 25CM INCLUIE CIMBRA APARENTE, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	H	83.54	\$586.09	\$48,961.96	-	83.540	48,961.96	-	-	-	-	-	83.54	48,961.96	0.00	-0.00
	P.U. CON LETRA (J		63.45	\$586.09	\$37,187.41	-	69.770	40,891.50	-	-	-	-	-	69.77	40,891.60	-6.32	-3,704.09
31010	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 TMA 1/2 DE 6 X 12 CM EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 FY = 4200 kg/cm2 @ 5 HILADAS, INCLUIE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS, COLADO, RECORTES CON DISCO Y TAPONADO P.U.O.T.	ML	H	81.60	\$272.85	\$22,264.56	-	69.480	18,957.62	-	-	-	-	-	69.48	18,957.62	12.12	3,306.94
	P.U. CON LETRA (J		34.80	\$272.85	\$9,495.18	-	40.440	11,034.05	-	-	-	-	-	40.44	11,034.05	-5.64	-1,538.87
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY +4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY+2530 KG/CM2 @ 10CM INCLUIE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	H	64.55	\$813.47	\$52,609.49	-	77.950	63,409.99	-	-	-	-	-	77.95	63,409.98	-13.40	-18,600.50
	P.U. CON LETRA (J		78.59	\$813.47	\$63,930.61	-	65.360	53,168.40	-	-	-	-	-	66.38	53,168.40	13.23	10,762.21
		OE			\$813.47		-			51.560	41,942.84	-	-	-	51.66	41,942.84	-61.96	-11,942.61
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY+4,200KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 FY+2530 KG/CM2 @ 20 CM INCLUIE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	H	76.70	\$931.80	\$71,469.06	-	65.150	60,716.09	-	-	-	-	-	66.18	60,716.09	11.54	10,762.97
	P.U. CON LETRA (J		76.95	\$931.80	\$71,702.01	-	64.770	60,352.69	-	-	-	-	-	64.77	60,352.68	12.18	11,349.32
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 FY+4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY+2530 KG/CM2 @ 20 CM CIMBRA APARENTE INCLUIE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	H	39.00	\$1,042.50	\$40,657.50	-	38.600	40,240.50	-	-	-	-	-	38.60	40,240.50	0.40	417.00
	P.U. CON LETRA (J		23.40	\$1,042.50	\$24,394.50	-	23.160	24,144.30	-	-	-	-	-	23.16	24,144.30	0.24	260.20
31030	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO FC=150KG/CM2 TMA 1/2 ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY = 4200 KG/CM2 EN 2 CELDAS DIFERENTES @ 75 CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO INCLUIE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRE DEL #2 FY+ 2530KG/CM2 @ 30 CM TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	H	31.68	\$254.36	\$8,058.12	-	31.680	8,058.12	-	-	-	-	-	31.68	8,058.12	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		17.00	\$254.36	\$4,324.12	-	16.300	4,146.07	-	-	-	-	-	16.30	4,146.07	0.70	178.06
31105CEN	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CLAZA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUIE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	H	124.77	\$1,094.37	\$136,544.54	-	125.710	137,673.25	-	-	-	-	-	125.71	137,673.26	-0.04	-1,028.71
	P.U. CON LETRA (J		115.09	\$1,094.37	\$125,951.04	-	123.200	134,826.38	-	-	-	-	-	123.20	134,826.38	-8.11	-8,978.54
31152	MURO DE BLOCK HUECO DE BARRO PRENSADO NATURAL DE 6 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS INCLUIE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	H	23.94	\$1,310.27	\$31,367.88	-	23.900	31,315.46	-	-	-	-	-	23.90	31,315.46	0.04	52.41
	P.U. CON LETRA (J		11.61	\$1,310.27	\$15,212.23	-	11.580	15,172.93	-	-	-	-	-	11.58	15,172.93	0.03	39.30
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA BIS-1019 EN PISOS INCLUIE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS PLÁSTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	M2	H	210.24	\$97.75	\$20,650.96	-	210.490	20,576.40	-	-	-	-	-	210.49	20,675.40	-0.26	-24.44
	P.U. CON LETRA (J		122.26	\$97.75	\$11,950.92	-	124.070	12,127.84	-	-	-	-	-	124.07	12,127.84	-1.81	-176.82
31214	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUIE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, MASTRAS Y CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	H	184.52	\$565.99	\$108,126.87	-	184.240	107,962.80	-	-	-	-	-	184.24	107,962.80	0.28	164.07
	P.U. CON LETRA (J		87.17	\$565.99	\$51,080.78	-	92.120	63,981.40	-	-	-	-	-	92.12	63,981.40	-4.95	-2,000.55
31220	PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO PISO INCLUIE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	H	25.60	\$695.29	\$17,799.42	-	29.020	20,177.32	-	-	-	-	-	29.02	20,177.32	-3.42	-2,377.90
	P.U. CON LETRA (J		35.09	\$695.29	\$24,397.73	-	38.500	26,768.67	-	-	-	-	-	38.60	26,768.67	-3.41	-2,370.94

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31250	RODAPIE DE CONCRETO FC=150KGCM2 SECCIÓN DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4.200 KGCM2 Y BASTÓN DE 140 M DE LONGITUD DEL #2 FY = 2.530 KGCM2 @ 25CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CINTA CONTRA DESPERDICIO, VARILLADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, DESMOLDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	H	25.70	\$922.07	\$23.697.20	-	26.080	24.047.59	-	-	-	-	26.05	24.047.59	-0.35	-350.39	
	P.U. CON LETRA (J	35.25	\$922.07	\$32.502.97	-	36.120	33.305.17	-	-	-	-	36.12	33.305.17	-0.87	-802.20	
31251	GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=150 KGCM2 DE 15 X 30 CM CON BORDE COCHAVADO SIN ARMAR INCLUYE CINTA, CHAPLANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	J	31.00	\$498.33	\$15.448.23	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	31.00	16,448.23	
31256	FORJADO DE VARIZ EN BANQUETAS YA PIZAS. INCLUYE CINTA, CONCRETO FC = 150 KGCM2, UNA VARILLA DE ACERO DEL #3 FY = 4.200 KGCM2 A TODO LO LARGO DE LA VARIZ Y BASTONES DE ACERO DEL #2 FY = 2.530 KGCM2 @ 25 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	H	28.90	\$385.35	\$10.365.92	-	26.750	10,308.11	-	-	-	-	26.76	10,308.11	0.15	67.81	
	P.U. CON LETRA (J	36.85	\$385.35	\$14,200.15	-	40.240	15,506.49	-	-	-	-	-	40.24	16,606.49	-3.39	-1,306.33	
31262	FORJADO DE VARIZ DE CONCRETO FC=150KGCM2 PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO. INCLUYE COLADO, CINTA, MARQUETE, 18 KGCM DE ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	H	40.85	\$409.10	\$16,711.74	-	41.060	16,797.65	-	-	-	-	41.06	16,797.65	-0.21	-85.92	
	P.U. CON LETRA (J	31.40	\$409.10	\$12,845.74	-	8.180	3,346.44	-	-	-	-	-	8.18	3,346.44	23.22	9,499.20	
31286	REGISTRO ELÉCTRICO DE 80 X 80 X 80 CM CON TABIQUE ACABADO INTERIOR APLANADO PULIDO, TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 A CUATRO AGUAS, MARCO Y CONTRAMARCO PINTADOS CON FONDO ANTICORROSIÓN Y ESMALTE ALKALINO COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CADENA DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA FC = 150 KGCM2 DE 14 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4.200 KGCM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2.530 KGCM2 @ 20 CM, PINTURA 100% AGRÍCOLA Y FONDO DE GRAVA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, VARILLA DEL #3 HORIZONTAL PARA SOPORTE DE CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$7,322.41	\$29,289.64	-	4.000	29,289.64	-	-	-	-	4.00	29,289.64	0.00	0.00	
31300	REGISTRO SANITARIO DE 80 X 40 X 80 CM CON TABIQUE ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR, NECA GRIS, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANILLO DE 21/8" X 1 1/4". TAPA DE CONCRETO FC = 150 KGCM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6S, CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4.200 KGCM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2.530 KGCM2 @ 20CM, PINTURA VINIL - ACRÍLICA INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$5,760.03	\$11,520.06	-	2.000	11,520.06	-	-	-	-	2.00	11,520.06	0.00	0.00	
32001	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-AREDA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA, INCLUYE REMATES, BOQUILLAS EN ARISTA, VOLADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAISTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H	319.74	\$371.23	\$118,697.08	-	320.590	119,012.63	-	-	-	-	320.69	119,012.63	-0.66	-316.66	
	P.U. CON LETRA (J	242.26	\$371.23	\$89,934.18	-	243.700	90,468.75	-	-	-	-	-	243.70	90,468.75	-1.44	-534.67	
32031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA DE 55 X 55 CM MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROVEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ASEITADO CON PEGAZAJEO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES, INCLUYE REPELLADO, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	53.60	\$898.60	\$47,628.96	-	77.480	68,846.73	-	-	-	-	77.48	68,846.73	-10.86	-21,219.77	
32032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA DE 55 X 55 CM MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROVEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, GRABADO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ASEITADO CON PEGAZAJEO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES, INCLUYE REPELLADO, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	J	17.56	\$905.16	\$15,894.61	-	18.000	16,292.88	-	-	-	-	18.00	16,292.88	-0.44	-598.27	
32033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA DE 50 X 100 CM MODELO SOBERANO COLOR NEGRO ACABADO MARMO, MATE / RECTIFICADO MARCA VITROVEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ASEITADO CON PEGAZAJEO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR NEGRO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES (VER DETALLE) INCLUYE REPELLADO, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	9.06	\$939.16	\$8,508.79	-	-	9.150	8,593.31	-	-	-	9.16	8,593.31	-0.09	-84.62	
32045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROVEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE 55 X 55 CM ASEITADO CON PEGAZAJEO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	H	184.52	\$866.54	\$159,893.96	-	184.110	159,538.68	-	-	-	-	184.11	159,538.68	0.41	355.28	
	P.U. CON LETRA (J	87.21	\$866.54	\$75,570.95	-	85.910	74,444.45	-	-	-	-	-	85.91	74,444.45	1.10	1,126.60	
33009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FERROTERO DOBLE ACERO INOXIDABLE MARCA JACO MODELO BASSO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ACABADO SATINADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	5.00	\$1,000.96	\$5,004.80	-	-	5.000	5,004.80	-	-	-	5.00	5,004.80	0.00	0.00	
33013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", CONSISTENTE EN DOS C Y UN TUBO HORIZONTAL ENTRE ELLOS, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TABULETES BARRERA - ANILLOS DE 1/4" TORVILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$10,794.64	\$10,794.64	-	-	1.000	10,794.64	-	-	-	1.00	10,794.64	0.00	0.00	
33014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA VIG DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", CONFIRMADO POR TRES TUBOS EN UNA SOLA PIEZA, DOS TUBOS DE 81 CM Y UNO DE 81 CM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TABULETES BARRERA - ANILLOS DE 1/4" TORVILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$5,962.92	\$11,925.84	-	-	2.000	11,925.84	-	-	-	2.00	11,925.84	0.00	0.00	

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
33015	SUMINISTRO Y COLOCACION BANCHE PARA HULETAS MARCA HELVEX MODELO 255 ACABADO CROMO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN VIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. INCLUYE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	J	3.00	\$1,789.22	\$5,367.66	-	-	-	-	3.000	5,367.66	-	-	3.00	5,367.66	0.00	0.00
33016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDEIRO A BASE TUBO CEDIJA 40 DE 1/2" DE DIAMETRO EMPOTRADO AL MURO. INCLUYE TAPONES CIEGOS, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RESANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$860.90	\$1,721.80	-	-	-	-	2.000	1,721.80	-	-	2.00	1,721.80	0.00	0.00
33020	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 45.00 CM DE DIAMETRO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR NEGRO DE 1" DE ESPESOR, CON BASE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE LERA DE 3 MM DE ESPESOR Y ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE BUETADORES, COLGADOR ESTILO FRANCÉS DE 10.00 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$7,427.71	\$14,855.42	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.00	14,855.42
33022	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 70.00 CM DE DIAMETRO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO EN COLOR NEGRO DE 1" DE ESPESOR, CON BASE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE LERA DE 3 MM DE ESPESOR Y ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE BUETADORES, COLGADOR ESTILO FRANCÉS DE 10.00 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$9,083.91	\$18,167.82	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.00	18,167.82
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA BERLENTÉ 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN. INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBANADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	A	117.96	\$172.03	\$20,292.66	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	117.96	20,292.66
	P.U. CON LETRA (B	410.00	\$172.03	\$70,532.30	-	-	-	-	247,946.970	42,654.30	-	-	247.95	42,654.30	142.05	27,878.00
	(CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)		C	95.00	\$172.03	\$16,342.85	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	95.00	16,342.85
			D	650.00	\$172.03	\$111,819.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	650.00	111,819.50
			E	34.89	\$172.03	\$5,990.13	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	34.89	5,990.13
			F	207.14	\$172.03	\$35,634.29	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	207.14	35,634.29
			G	47.68	\$172.03	\$8,202.39	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	47.68	8,202.39
			H	658.81	\$172.03	\$113,335.08	-	-	-	-	647,720	111,427.27	-	-	647.72	111,427.27	11.09	1,807.81
			I	117.96	\$172.03	\$20,292.66	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	117.96	20,292.66
			J	489.65	\$172.03	\$84,234.49	-	-	-	-	371,010	63,024.85	-	-	371.01	63,024.85	118.84	20,409.84
34059	ELABORACION DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	A	4.00	\$9,076.56	\$36,306.24	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	4.00	36,306.24
	P.U. CON LETRA (B	4.00	\$9,076.56	\$36,306.24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4.00	36,306.24
	(OÑEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)		D	2.00	\$9,076.56	\$18,153.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	18,153.12
			F	4.00	\$9,076.56	\$36,306.24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4.00	36,306.24
			I	4.00	\$9,076.56	\$36,306.24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4.00	36,306.24
			H	4.00	\$9,076.56	\$36,306.24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4.00	36,306.24
			J	4.00	\$9,076.56	\$36,306.24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4.00	36,306.24
ALB278	APLANADO EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS A CUALQUIER ALTURA, MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, CON YESO EN INTERIOR, CON ESPESOR DE 1 CM, EN ACABADO LISO, PULIDO Y LUMADO EN, INCLUYE ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - YESO LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESION, BOQUILLAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H	230.16	\$229.52	\$52,826.32	-	-	244.410	56,096.98	-	-	-	-	244.41	56,096.98	-14.26	-3,270.56
	P.U. CON LETRA (J	130.48	\$229.52	\$29,947.77	-	-	122.200	28,047.34	-	-	-	-	122.20	28,047.34	8.29	1,800.43
ALB278A	APLANADO CON ESTUCCO EN EXTERIOR EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CUALQUIER ALTURA, MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, INCLUYE MÁXIMO 1 CM DE ESPESOR, ACABADO DADO DE PLANA, ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - ESTUCCO, LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESION, BOQUILLAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H	85.05	\$352.06	\$29,942.70	-	-	81.880	28,826.67	-	-	-	-	81.88	28,826.67	3.17	1,116.03
	P.U. CON LETRA (J	32.60	\$352.06	\$11,477.16	-	-	34.840	12,265.77	-	-	-	-	34.84	12,265.77	-2.24	-788.81
35007	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, LA SUPERFICIE DEBEA QUEDAR LISTA PARA LA APLICACION DE MORTERO INVELADOR VIO IMPERMEABILIZACION NUEVA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL SOBREVIVIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	A	74.88	\$75.88	\$5,681.89	74.880	5,681.89	-	-	-	-	-	-	74.88	5,681.89	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (B	261.73	\$75.88	\$19,860.07	262.080	19,886.63	-	-	-	-	-	-	262.08	19,886.63	-0.36	-26.56
	(SESENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)		C	47.69	\$75.88	\$3,611.13	47.600	3,611.89	-	-	-	-	-	-	47.60	3,611.89	-0.01	-0.76
			D	377.14	\$75.88	\$28,617.38	377.140	28,617.38	-	-	-	-	-	-	377.14	28,617.38	0.00	0.00
			E	40.00	\$75.88	\$3,035.20	40.000	3,035.20	-	-	-	-	-	-	40.00	3,035.20	0.00	0.00
			F	137.28	\$75.88	\$10,416.81	137.280	10,416.81	-	-	-	-	-	-	137.28	10,416.81	0.00	0.00
			G	60.47	\$75.88	\$4,588.46	60.470	4,588.46	-	-	-	-	-	-	60.47	4,588.46	0.00	0.00
			I	74.88	\$75.88	\$5,681.89	74.940	5,686.45	-	-	-	-	-	-	74.94	5,686.45	-0.06	-4.56
35008A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE 800 5' FF 4 MM, MARCA NOVAPLY, PROTEXA, FESTER, UNIPLAS MODIPLY-IMPERODUMA O SIMILAR, CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO GRANULAR COLOR VERDE, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER DE 160 GRAM. COLOCADO MEDIANTE TERMOFUSION. INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	A	74.88	\$573.74	\$42,961.65	74.88	42,961.65	-	-	-	-	-	-	74.88	42,961.65	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (B	261.73	\$573.74	\$150,164.97	262.08	150,365.78	-	-	-	-	-	-	262.08	150,365.78	-0.36	-200.81
	(CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.)		C	47.59	\$573.74	\$27,304.29	47.60	27,310.02	-	-	-	-	-	-	47.60	27,310.02	-0.01	-5.73
			D	377.14	\$573.74	\$216,380.30	377.14	216,380.30	-	-	-	-	-	-	377.14	216,380.30	0.00	0.00
			E	40.00	\$573.74	\$22,949.60	40.00	22,949.60	-	-	-	-	-	-	40.00	22,949.60	0.00	0.00
			F	137.28	\$573.74	\$78,763.03	137.28	78,763.03	-	-	-	-	-	-	137.28	78,763.03	0.00	0.00
			G	60.47	\$573.74	\$34,694.06	60.47	34,694.06	-	-	-	-	-	-	60.47	34,694.06	0.00	0.00
			H	266.17	\$573.74	\$152,712.38	266.870	153,113.99	-	-	-	-	-	-	266.87	153,113.99	-0.70	-401.61
			I	74.88	\$573.74	\$42,961.65	74.940	42,996.08	-	-	-	-	-	-	74.94	42,996.08	-0.06	-34.43

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
			J	145.70	\$573.74	\$83,593.92	-	-	-	-	139.790	80,203.11	-	-	139.79	\$8,203.11	5.91	3,350.81
31406A	COLOCACION DE PLANILLA A BASE DE PORTERO CEMENTO-ARENA 1.5 DE 3.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA APLICARSE EN AZOTEA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO DE UNION PARA CONCRETO NUEVO CON VIEJO, ELEVACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL, SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	A	74.88	\$268.05	\$20,071.58	74.880	20,071.58	-	-	-	-	-	-	74.88	20,071.58	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA I		B	261.73	\$268.05	\$70,156.73	262.080	70,250.54	-	-	-	-	-	-	262.08	70,260.64	-0.35	-33.81
	(DOSICENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)		C	47.60	\$268.05	\$12,756.50	47.600	12,759.18	-	-	-	-	-	-	47.60	12,759.18	-0.01	-2.68
			D	377.14	\$268.05	\$101,092.38	377.140	101,092.38	-	-	-	-	-	-	377.14	101,092.38	0.00	-0.00
			E	40.00	\$268.05	\$10,722.00	40.000	10,722.00	-	-	-	-	-	-	40.00	10,722.00	0.00	0.00
			F	137.28	\$268.05	\$36,797.90	137.280	36,797.90	-	-	-	-	-	-	137.28	36,797.90	0.00	0.00
			H	268.17	\$268.05	\$71,346.87	-	-	266.870	71,534.50	-	-	-	-	266.87	71,534.60	-0.70	-187.63
			G	60.47	\$268.05	\$16,208.98	60.470	16,208.98	-	-	-	-	-	-	60.47	16,208.98	0.00	0.00
			I	74.88	\$268.05	\$20,071.58	74.880	20,087.67	-	-	-	-	-	-	74.88	20,087.67	-0.06	-16.09
			J	145.70	\$268.05	\$39,054.89	-	-	-	-	139.790	37,470.71	-	-	139.79	37,470.71	5.91	1,584.18
36101	MUEBLE PARA AULA TIPO LIBRERO DE 0.95 X 0.30 X 2.50 M A BASE DE ENTREPIANOS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 8 MM SEGUN PLANO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$11,102.05	\$44,408.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	4.00	44,408.20
	P.U. CON LETRA I		J	1.00	\$11,102.05	\$11,102.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	11,102.05
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA Y/O CEMENTA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO AGUA Y LIMPADOR MULTUSOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H	210.24	\$35.58	\$7,480.34	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	210.24	7,480.34
	P.U. CON LETRA I		J	110.38	\$35.58	\$3,927.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	110.38	3,927.32
37010	LIMPIEZA DE MURO DE BLOQUE DE BARRO HUECO PREENGADO CON CEPILLO AGUA Y LIMPADOR MULTUSOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H	47.67	\$42.22	\$2,021.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	47.67	2,021.07
	P.U. CON LETRA I		J	24.86	\$42.22	\$1,049.69	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	24.86	1,049.69
37015	LIMPIEZA DE AZULEJO CON CEPILLO AGUA Y LIMPADOR MULTUSOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	105.56	\$27.57	\$2,910.29	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	105.56	2,910.29
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS CON AGUA Y LIMPADOR MULTUSOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H	41.36	\$22.66	\$945.49	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	41.36	945.49
	P.U. CON LETRA I		J	16.23	\$22.66	\$371.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	16.23	371.02
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON CEPILLO AGUA Y LIMPADOR MULTUSOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	15.00	\$123.05	\$1,845.75	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	15.00	1,845.75
38027	LOSAS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR PARA RECIBIR CUALQUIER EMPOTRADA EN MUROS, FORRADA CON AZULEJO DE PRIMERA DE 61 X 122 CM MODELO IRLANDA COLOR GRABITO ACABADO CEMENTO MATE MARCA VITROMEK O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ASEÑADO CON RESAZULEJO MARCA PERDORA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES, ARMADA CON VARILLA DEL # 3 FY = 4200 KG/CM2 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, CIMENTA, DESCRIBIDO, CORTES RECTOS Y A 45° REMATES EMBOCULADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	1.88	\$3,313.04	\$6,228.52	-	1.760	5,830.95	-	-	-	-	-	1.76	5,830.95	0.12	397.57
38145	FABRICACION DE MAMPARA EN SANITARIO A BASE DE MURO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL # 3 FY = 4200 KG/CM2 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, COLADO, CIMENTADO COMUN, DESCRIBIDO, ANCLAJE A PISO Y MURO, FORRADO CON AZULEJO Y CEMENTA DE PRIMERA 61 X 122 CM MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROMEK O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, GRABADO SEGUN PLANO DE DETALLE, ASEÑADO CON RESAZULEJO MARCA PERDORA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JUNTADO CON BOQUILLA SIN ARENA, COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES, DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, CORTES RECTOS Y A 45° REMATES EMBOCULADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	14.86	\$3,788.40	\$56,295.62	-	9.720	36,823.25	-	-	-	-	-	9.72	36,823.25	5.14	19,472.37
ALB004	MURO A BASE DE TABLA CEMENTO DUCOOK O PERMABASE DE 18 MM DE ESPESOR, UNA CARA INCLUYE BASTIDOR METALICO FORMADO POR POSTE METALICO CALIBRE 20 Y CANAL METALICO CALIBRE 22, TORILLERIA, COMPUERTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS, CEMENTO FLEXIBLE, CINTA DE REFUEJO DE ADEUDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANE CON MORTERO SIKA TOP 122 Y/O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PICADO, LAVADO, LIMPIEZA DE OXIDO DE VARILLA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION P.U.O.T.	M2	C	18.00	\$891.96	\$17,675.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	18.00	17,675.28
31224	RESANADO Y RASADO EN SUPERFICIE A PINTAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	C	20.00	\$764.62	\$15,292.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	20.00	16,292.40
ALB330	RESANADO Y RASADO EN SUPERFICIE A PINTAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	C	20.00	\$157.45	\$3,149.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	20.00	3,149.00
ALBANILERIA Y ACABADOS						\$4,104,317.30	\$985,935.46	\$1,835,180.95	\$647,679.82	\$0.00	\$3,468,996.03	\$535,821.87						
HERPERIA																		
41006A	FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANAS PROFIL CON DIMENSIONES DE 2.80 M X 1.50 M A BASE DE SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4", SOLERAS HORIZONTALES DE 2" X 1/4", BARROTES DE REDONDO MACIZO DE 1/2", PLACAS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/8" SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJE A MURO CON ESCUADRAS DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO, PLACA DE 1/4" AHOGADA CON ANCLA Y/O FLUDA A MURO CON TAPUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3/8" X 3" SEGUN DISEÑO, TRASLADO, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, FUNCION, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIÓN, PINTURA ESMALTE COBEX 100, TOTAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$17,881.83	\$71,527.32	-	-	-	-	4.000	71,527.32	-	-	4.00	71,527.32	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA I		J	2.00	\$17,881.83	\$35,763.66	-	-	-	-	2.000	35,763.66	-	-	2.00	35,763.66	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
41006B	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS PROT. CON DIMENSIONES DE 3.50 M X 1.50 M A BASE DE SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4" SOLERAS HORIZONTALES DE 2" X 1/4" BARROTES DE REDONDO MACIZO DE 1/2" PLACAS A BASE DE SOLERA DE 2" 1/2" X 1/4" SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE A MURO CON ESQUADRAS DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO. PLACA DE 1/4" AHOGADA CON ANCLA Y/O PLACA A MURO CON TAPUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3/8" X 3" SEGÚN DISEÑO. TRABAJOS: GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL. O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$24,609.64	\$96,438.56	-	-	-	-	4.000	96,438.56	-	-	4.00	\$96,438.56	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J	1.00	\$24,609.64	\$24,609.64	-	-	-	-	1.000	24,609.64	-	-	1.00	\$24,609.64	0.00	0.00
41006C	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS PROT. CON DIMENSIONES DE 1.50 M X 0.76 M A BASE DE SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4" SOLERAS HORIZONTALES DE 2" X 1/4" BARROTES DE REDONDO MACIZO DE 1/2" PLACAS A BASE DE SOLERA DE 2" 1/2" X 1/4" SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE A MURO CON ESQUADRAS DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO. PLACA DE 1/4" AHOGADA CON ANCLA Y/O PLACA A MURO CON TAPUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3/8" X 3" SEGÚN DISEÑO. TRABAJOS: GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL. O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$7,350.11	\$7,350.11	-	-	-	-	1.000	7,350.11	-	-	1.00	7,350.11	0.00	0.00
41187A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-1 CON DIMENSIONES DE 2.90 X 1.42 M A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO AHOGADO NATURAL TIPO COMERCIAL. LÍNEA 2º TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.65". INCLUYE REPIZO DE ALUMINIO HACIA ADETRON Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 8 MM. VINIL, TAPUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACIÓN Y CORRECTA FIJACIÓN. DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$20,495.02	\$81,980.08	-	-	-	-	4.000	81,980.08	-	-	4.00	\$81,980.08	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J	2.00	\$20,495.02	\$40,990.04	-	-	-	-	2.000	40,990.04	-	-	2.00	\$40,990.04	0.00	0.00
41187B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-3 CON DIMENSIONES DE 3.90 X 1.42 M A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO AHOGADO NATURAL TIPO COMERCIAL. LÍNEA 2º TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.65". INCLUYE REPIZO DE ALUMINIO HACIA ADETRON Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 8 MM. VINIL, TAPUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACIÓN Y CORRECTA FIJACIÓN. DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$25,647.44	\$102,589.76	-	-	-	-	4.000	102,589.76	-	-	4.00	\$102,589.76	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J	1.00	\$25,647.44	\$25,647.44	-	-	-	-	1.000	25,647.44	-	-	1.00	\$25,647.44	0.00	0.00
41197C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-3 CON DIMENSIONES DE 1.90 X 0.76 M A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO AHOGADO NATURAL TIPO COMERCIAL. LÍNEA 2º TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.65". INCLUYE REPIZO DE ALUMINIO HACIA ADETRON Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 8 MM. VINIL, TAPUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACIÓN Y CORRECTA FIJACIÓN. DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$9,769.76	\$9,769.76	-	-	-	-	1.000	9,769.76	-	-	1.00	\$9,769.76	0.00	0.00
41191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO IEFE DE 1.00 X 2.50 M. DE ACUERDO A PLANO. INCLUYE MARGO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALMA DE MADERA, CHAPA, MARCA PHILIPS, MODELO 6295. O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. BISAGRAS, SARDINEL DE ALUMINIO AL PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$20,391.06	\$81,564.24	-	-	-	-	4.000	81,564.24	-	-	4.00	\$81,564.24	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J	4.00	\$20,391.06	\$81,564.24	-	-	-	-	4.000	81,564.24	-	-	4.00	\$81,564.24	0.00	0.00
SIM012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE SANITARIOS SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL IEFE. EN PUERTA TIPO IEFE A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE, DIMENSIONES: 0.84 M X 1.85 M. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$733.66	\$1,467.32	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	1,467.32
SIM013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE ALUA Y/O DIRECCIÓN SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL IEFE. EN PUERTA TIPO IEFE A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE, DIMENSIONES: 0.84 M X 2.35 M. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	H	5.00	\$983.73	\$4,918.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5.00	4,918.65
ALB260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRIDIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO BRILANTE, EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCIÓN DEL 15% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTEL Y NIVEL EDUCATIVO). LA DISTRIBUCIÓN, DIMENSIÓN Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES. INCLUYE TRAZO, VIGELACIÓN, ANCLAJE A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGLULO DE ALUMINIO MÍNIMO DE 1" DE ANCHO PLANO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TAPUETE PLÁSTICO DE 3/4" A 1". MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GASTOS DE TALLER, RESANES, DETALLES, PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERENLITE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN REFERENCIA GRÁFICA. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	H	11.00	\$4,708.52	\$51,793.72	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	11.00	51,793.72
42104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA DUCTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 70 X 180 M A BASE DE PERFILES TUBERIALES COMERCIALES Y TABLERO A BASE DE DUELA PARA ENSAMBLAR DE LAMINA CALIBRE 18 DE ACUERDO A PLANO INCLUYE SOLDADURA, HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA MARCA PHILIPS MODELO 715 IF O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. JALADERA CONTRAFUOCO, FONDO ANTICORROSIVO, PLETES, GASTOS DE TALLER, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$6,241.80	\$6,241.80	-	-	-	-	1.000	6,241.80	-	-	1.00	\$6,241.80	0.00	0.00

7 DE 18

IEIFE/FOR/CN-10.03

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							CanL	Importe	Cant.	Importe	CanL	Importe	CanL	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
42105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE PERFL TUBULAR, MARCO A BASE DE PERFL 133 AP-150, PERFL VERTICAL 117 AP-100, PERFL HORIZONTAL 114, BATERIE DE LÁMINA FLUADA A MURO CALIBRE 18 SECCIÓN 12" X 12" X 3", LÁMINA CALIBRE 18 EN L DE 12" X 12" SOLDADA A PERFL 133 Y LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 DE 170 M X 1.55 M SEGÚN DISEÑO, INCLUYE JALADERA DE ACERO INOXIDABLE SÓLIDO MARCA JAKO MODELO W120 ACABADO SATIN O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y JALADERA DE LÁMINA CALIBRE 18 SECCIÓN DE 2" X 4", PASADOR DE ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER MARCA JAKO MODELO 110 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, HERRAJES, PINTURA ESMALTE ALKAL, COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO COLOR SEGÚN DISEÑO, APLICADA CON PISTOLA A DOS MANOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, GASTOS DE TALLER, FLETES, ACARRREGS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	J	3.00	\$5,428.97	\$16,286.91					3.000	16,286.91			3.00	16,286.91	0.00	0.00
42105A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE MINUSÁLIDOS DE PERFL TUBULAR, MARCO A BASE DE PERFL 133 AP-150, PERFL VERTICAL 117 AP-100, PERFL HORIZONTAL 114, BATERIE DE LÁMINA FLUADA A MURO CALIBRE 18 SECCIÓN 12" X 12" X 3", LÁMINA CALIBRE 18 EN L DE 12" X 12" SOLDADA A PERFL 133 Y LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 DE 0.08 M X 1.55 M SEGÚN DISEÑO, INCLUYE JALADERA DE ACERO INOXIDABLE SÓLIDO MARCA JAKO MODELO W120 ACABADO SATIN O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y JALADERA DE LÁMINA CALIBRE 18 SECCIÓN DE 2" X 4", PASADOR DE ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER MARCA JAKO MODELO 816 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, HERRAJES, PINTURA ESMALTE ALKAL, COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO COLOR SEGÚN DISEÑO, APLICADA CON PISTOLA A DOS MANOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, GASTOS DE TALLER, FLETES, ACARRREGS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$7,169.05	\$14,338.10					2.000	14,338.10			2.00	14,338.10	0.00	0.00
						HERRERÍA	\$756,841.25	\$0.00	\$0.00			\$695,661.66	\$0.00		\$695,661.66		\$88,179.64	
INSTALACIONES																		
51002	SALIDA DE ALIMENTADOR CON CABLE TIPO RACO DECORA Y TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE CABLE THW MARCA VIKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGÚN PROYECTO, MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAJES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	SAL	H	30.00	\$2,384.25	\$71,527.50			25.000	59,606.25	5.000	11,921.25			30.00	71,527.50	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		14.00	\$2,384.25	\$33,379.50					14.000	33,379.50			14.00	33,379.50	0.00	0.00
51004	SALIDA DE APAGADOR DE TRES VAS 15 AMPERES DE 120/277 VOLTS, CON CABLE TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRETAPA Y TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE TUBERÍA, CABLE THW MARCA VIKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGÚN PROYECTO, CONTRA, MONITOR, CONTRA, PLUG, TABQUETS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIO LÍNEA DECORA, MARCA LEVITON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	J	3.00	\$1,308.36	\$3,919.08					3.000	3,919.08			3.00	3,919.08	0.00	0.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE CON FOOD LED 15 W MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CON SOCKET DE PORCELANA, INCLUYE CONEXIÓN, CABLEADO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$739.17	\$739.17					1.000	739.17			1.00	739.17	0.00	0.00
51081	SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO, EN CASA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE GUÍA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	SAL	H	8.00	\$1,219.82	\$9,758.56					8.000	9,758.56			8.00	9,758.56	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		4.00	\$1,219.82	\$4,879.28					4.000	4,879.28			4.00	4,879.28	0.00	0.00
51253A	SALIDA ELÉCTRICA DE FUERZA PARA ALIMENTACION DE UNIDADES DE EQUIPAMIENTO (NO INCLUYE CABLE) POR MURO Y LOSA CON TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE MONITOR, CONTRA, CASA METÁLICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	SAL	H	4.00	\$2,327.07	\$9,308.28					4.000	9,308.28			4.00	9,308.28	0.00	0.00
51357	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE MODELO 00012100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO PARA 6 CIRCUITOS MONOFASICO, UNA FASE 3 HILOS, INCLUYE RANURADO, RESAJE, TUBO CONDUIT PVC, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$1,848.94	\$3,697.88					2.000	3,697.88			2.00	3,697.88	0.00	0.00
51367	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE MODELO 0001211250 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO 3 FASES, 4 HILOS, 240/120 V.C.A., 12 CIRCUITOS CON ZAPATAS PRINCIPALES, INCLUYE RANURADO, RESAJE, TUBO CONDUIT PVC, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$ 8,046.09	\$8,046.09					1.000	8,046.09			1.00	8,046.09	0.00	0.00
51378	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	H	20.00	\$497.84	\$9,956.80					20.000	9,956.80			20.00	9,956.80	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		7.00	\$497.84	\$3,484.88					7.000	3,484.88			7.00	3,484.88	0.00	0.00
51379	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$1,109.82	\$4,439.28					4.000	4,439.28			4.00	4,439.28	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		2.00	\$1,109.82	\$2,219.64					2.000	2,219.64			2.00	2,219.64	0.00	0.00
AIR023	PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3 ANCHOS EN MURO, TRABES Y LOSAS, DESDE LA UBICACION DE LA MANEJADORA HASTA LA AZOTEA, UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2.00 M PARA RECIBIR LOS CABLES DE CONTROL, Y TUBERIA DE GAS DE LA CONDENSADORA, TUBERIA DE PVC VERDEALCO DE 3/4" ANCHADA EN MURO PARA DESGALCO DE LÍNEA PROYECTO DE LA ACONDICIONACION DISTANCIA APROXIMADA DE 8.00 M, SALIDA AL AIRE LIBRE ABAJO DE LA HAZ DE CONCRETO DEL EDIFICIO, INCLUYE CORDON, CEMENTO, ACABADOS, SELLOS, IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	H	4.00	\$7,894.65	\$31,578.60					4.000	31,578.60			4.00	31,578.60	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J		1.00	\$7,894.65	\$7,894.65					1.000	7,894.65			1.00	7,894.65	0.00	0.00
INS236A	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 50" DE DIÁMETRO MARCA COOL FAN MODELO 3020 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	H	8.00	\$3,584.05	\$28,672.40									0.00	0.00	8.00	28,672.40

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	P.U. CON LETRA (J	2.00	\$3,584.05	\$7,168.10		-		-		-		-	0.00	0.00	2.00	7,168.10
INS387	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARED MODELO Q0302L1250 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO PARA 20 CIRCUITOS CON ZAPATAS PRINCIPALES Y FANES, 4 HILDS, INCLUYE RAJADO PRESANE, TUBO CONDUIT PVC, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	H	1.00	\$11,549.48	\$11,549.48		-		-	1.000	11,549.48		-	1.00	11,549.48	0.00	0.00
INS426	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED'S Y 10W SOBREPONER EN TECHO GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CALIBRE 22 ACABADO POLIÉSTER MICROPERFORADO DE APLICACIÓN ELÉCTRICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLÁSTICO CON DEFUSOR LUMEN DE ALUMINIO ADAPTABLE DESMONTABLE SEMI ESPESOR CON CORTACORRES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA MZ DE ALTO CONFORT VISUAL, MODELO OF410708VA 2 X 18 W MARCA CONSTRUCTIVA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DOS TUBOS TIPO LED INTEGRADOS DE 16 W CADA UNO MARCA PHILIPS, BASE E11, VOLTAJE 127-227V, 15.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4.650 LUMENES INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	H	20.00	\$4,664.88	\$93,297.60		-		-	20.000	93,297.60		-	20.00	93,297.60	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J	14.00	\$4,664.88	\$65,308.32		-		-	14.000	65,308.32		-	14.00	65,308.32	0.00	0.00
INS490	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA TIPO RACD CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, CON TUBO CONDUIT PVC PESADO (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE CABLE THW MARCA VANDI O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGÚN PROYECTO, MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, ACCESORIOS MARCA LEVITON LÍNEA TAMPER RESISTANT MODELO CDT-TR01P-BLA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRABAJO PARA PROTECCIÓN INFANTIL, DE 125 - 250 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	SAL	H	20.00	\$2,627.97	\$52,559.40		-		-	20.000	52,559.40		-	20.00	52,559.40	0.00	0.00
	P.U. CON LETRA (J	7.00	\$2,627.97	\$18,395.79		-		-	7.000	18,395.79		-	7.00	18,395.79	0.00	0.00
INS614	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ALUMBRADO MARCA VOLTECK CÓDIGO 48171 CLAVE SEMO-8 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN COLOR BLANCO, POTENCIA 10W, TENSION 127 V, RANGO DE DETECCIÓN 0°-360°, ALCANCE 8.00 M., TIEMPO DE RETARDO DE 30 SEGUNDOS A 15 MINUTOS, ALTURA DE INSTALACIÓN HASTA 4.00 M., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	4.00	\$960.51	\$3,842.04		-		-	4.000	3,842.04		-	4.00	3,842.04	0.00	0.00
INSTALACIONES						\$485,822.32		\$0.00		\$59,606.26	\$390,175.57		\$0.00		\$449,781.82		\$35,840.50	
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA:																		
52027A	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDIOM (PPR) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER LISO (DIÁMETRO SEGÚN PLANO), INCLUYE MANO DE OBRA, RAJADO, DEMOLICIÓN, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MARCA IRREA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MANGUERA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA COFLEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	SAL	J	12.00	\$3,063.21	\$36,768.52		-		-	12.000	36,768.52		-	12.00	36,768.52	0.00	0.00
52037B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. DE 4.8 LITROS POR DESCARGA DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO MARCA CATO MODELO SIENNA MANUA LATERAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PLUS, OBRERO DE OBRA, AGUJERO Y TAPA DE CIERRE LENTO KIT DE INSTALACIÓN, SELLADO CON SILICÓN BLANCO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	5.00	\$6,533.22	\$32,666.10		-		-	5.000	32,666.10		-	5.00	32,666.10	0.00	0.00
52038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRRORIO DE 3.8 LITROS POR DESCARGA DE CERÁMICA EN COLOR BLANCO MARCA CATO MODELO ORINCO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CON CESPOL, INTEGRADO INCLUYE LLAVE TEMPORIZADORA MARCA CATO MODELO FCA05H1 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PLUS, SELLADO CON SILICÓN BLANCO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$5,836.21	\$5,836.21		-		-	1.000	5,836.21		-	1.00	5,836.21	0.00	0.00
52040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 X 25 CM MARCA AMANOX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONTRACAMISA, REJILLA CESPOL, CROMADO, LLAVE MANEJO DE 1/2" DE BRONCE MARCA IRREA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, SELLADO CON SILICÓN BLANCO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$11,589.76	\$23,179.52		-		-	2.000	23,179.52		-	2.00	23,179.52	0.00	0.00
52048A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR SOBRE CUBIERTA CON REPOSICIÓN MARCA HELVEX MODELO LV MARCUS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE LLAVE DE LAVABO ECONOMIZADORA MARCA HELVEX MODELO TV100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CON GRABADO DE ACUERDO A PLANO, CONTRAREJILLA Y CESPOL, CROMADOS, COORDINACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	4.00	\$12,759.47	\$51,037.88		-		-	4.000	51,037.88		-	4.00	51,037.88	0.00	0.00
52051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR SOBRE CUBIERTA CON REPOSICIÓN MARCA HELVEX MODELO LV MARCUS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE LLAVE DE LAVABO ECONOMIZADORA MARCA HELVEX MODELO TV100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CON GRABADO DE ACUERDO A PLANO, CONTRAREJILLA Y CESPOL, CROMADOS, COORDINACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	5.00	\$3,460.80	\$17,304.00		-		-	5.000	17,304.00		-	5.00	17,304.00	0.00	0.00
51305	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRÓNICO MARCA IGOTO PUMPS MODELO PPS2 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE TUBERÍA PVC, CABLE THW MARCA VANDI O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE CISTERNA A CUBO DE TIRACOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$3,726.91	\$3,726.91		-		-	1.000	3,726.91		-	1.00	3,726.91	0.00	0.00
52311B	ALIMENTACIÓN DE TIRICO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDIOM (PPR) DE 1", MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSIÓN INCLUYE VALVULA DE ALIVIO Y VALVULAS ELCOO PPR DE 1" DE ACUERDO A PLANO, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, RAJADO, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$4,856.62	\$4,856.62		-		-	1.000	4,856.62		-	1.00	4,856.62	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
52312B	INTERCONEXIÓN DE 2 TUBOS EN BATERIA CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1 1/2" A 2 1/2" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COLGADO POR TERMINACIÓN. INCLUYE 2 VALVULAS GLOBO PP-R DE 1 1/2" Y 1 VALVULA GLOBO PP-R DE 2 1/2" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$11,460.05	\$11,460.05	-	-	-	-	1.000	11,460.05	-	-	1.00	11,460.05	0.00	0.00
52332A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COLGADO POR TERMINACIÓN. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN/MIENSA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	J	6.00	\$443.24	\$2,659.44	-	-	-	-	6.000	2,659.44	-	-	6.00	2,659.44	0.00	0.00
52362A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA GLOBO PP-R DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COLGADO POR TERMINACIÓN. CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$765.69	\$765.69	-	-	-	-	1.000	765.69	-	-	1.00	765.69	0.00	0.00
52386	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGERS) 1 CAMPANA DE 4" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN DE 900 A -1.40 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	J	6.00	\$1,129.18	\$6,775.08	-	-	-	-	6.000	6,775.08	-	-	6.00	6,775.08	0.00	0.00
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGERS) 1 CAMPANA DE 2" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN DE 900 A -1.40 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	J	6.00	\$1,881.02	\$11,286.12	-	-	-	-	6.000	11,286.12	-	-	6.00	11,286.12	0.00	0.00
52396	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.100 LBS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$6,771.95	\$13,543.90	-	-	-	-	2.000	13,543.90	-	-	2.00	13,543.90	0.00	0.00
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL, HIGIÉRCO MARCA OVAL, MODELO JUNIOR DIVERS COLOR HEMO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	5.00	\$979.32	\$4,896.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	6.00	4,896.60
INS610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE MARCA OVAL, MODELO DIVERS COLOR HIGIÉRCO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$907.70	\$1,815.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	1,815.40
INS611	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL, PARA SECADO DE MANOS MARCA KIMBERLY CLARK, MODELO LEVER PLUS COLOR HEMO 8220 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	J	2.00	\$2,894.76	\$5,789.52	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	6,789.52
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						\$234,177.56		\$0.00		\$0.00		\$221,876.04		\$0.00		\$221,876.04		\$12,301.62
CUBO PARA TUBOS																		
21110	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRIPLE DE PISO DE 1A DE 10 MM INCLUYE CHARRANO, DESMORADO, CHAFALONES, COTERON, PERFILES ESTRUCTURALES EN FRONTERAS, FRENTE (OCHAVOS), ASÍ COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL COLADO. P.U.O.T.	M2	J	4.13	\$960.29	\$3,956.00	-	-	-	-	4.290	4,119.64	-	-	4.29	4,119.64	-0.16	-163.64
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 PY=4200KG/M2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	J	38.85	\$80.35	\$3,121.60	-	-	-	-	33.900	2,723.87	-	-	33.90	2,723.87	4.95	387.73
21301	CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, FC=250 KG/M2 EN LOSAS Y ESTRUCTURA Y M.A. 30". INCLUYE: EXTENDIDO Y/O COLGADO, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DÍAS, COSECCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN. P.U.O.T.	M3	J	0.84	\$5,981.07	\$3,827.88	-	-	-	-	0.570	3,409.21	-	-	0.67	3,409.21	0.07	418.67
23050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUETE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE GRANAS DE ALAMBRO DEL #1 PY=250KG/M2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	J	1.07	\$1,729.56	\$1,850.63	-	-	-	-	0.730	1,262.58	-	-	0.73	1,262.58	0.34	688.05
31010	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/M2 TMA 1/2" DE 6 X 12 CM EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, ARMADO CON VARILLA DEL #3 PY = 4200 kg/m2 (3) 5 HILADAS, INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS, COLADO, RECORTES CON DISCO Y TAPONEADO. P.U.O.T.	ML	J	32.92	\$272.85	\$8,982.22	-	-	-	-	32.640	8,906.82	-	-	32.64	8,906.82	0.28	76.40
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/M2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY = 4200 KG/M2 Y ESTRIOS DEL #2 PY=2530 KG/M2 (2) 15CM. INCLUYE: CIMBRA, CORDÓN, COLADO, DESMORADO Y CRUCES DE VARILLA. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	J	10.46	\$813.47	\$8,508.90	-	-	-	-	9.200	7,483.92	-	-	9.20	7,483.92	1.26	1,024.98
31030	CASTILLO DE CONCRETO ANODADO FC=150KG/M2 TMA 1/2" ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 PY = 4200 KG/M2 EN 1 CELDAS DIFERENTES (2) 75 CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO, INCLUYE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRO DEL #2 PY=250KG/M2 (2) 20 CM. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	J	21.00	\$264.36	\$5,541.66	-	-	-	-	21.000	5,341.66	-	-	21.00	5,341.66	0.00	0.00
31105CEN	MURO DE TABIQUE NO. 20 CON TAMAÑO DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO CON UN A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MÁXIMO DE 1.5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	J	3.00	\$1,094.37	\$3,283.11	-	-	-	-	2.520	2,757.81	-	-	2.62	2,757.81	0.48	626.30
31162	MURO DE BLOCK HUECO DE BARRIO PRENSADO NATURAL DE 6 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO APARENTE EN AMARILLO CLARO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	J	14.26	\$1,310.27	\$18,684.45	-	-	-	-	14.100	18,474.81	-	-	14.10	18,474.81	0.16	209.64

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31420	CHAPLAN DE CONCRETO FC=100 K40C2 TMA = 1/2" EN AZOTEA SECCION TRIANGULAR DE 10 CM DE BASE Y 10 CM DE ALTURA, ACABADO CON LLANA DE MADERA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE INCLUYE ELEVACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	J	20.47	\$155.79	\$3,189.02	-	-	-	-	17.200	2,679.59	-	-	17.20	2,679.59	3.27	609.43
32001	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA, INCLUYE REMATES, BORDILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MASTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	3.88	\$371.23	\$1,440.37	-	-	-	-	4.180	1,551.74	-	-	4.18	1,551.74	-0.30	-115.37
34003	PIINTURA VINIL - ACRILICA, LAVABLE, MARCA BENEURITE T O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REABEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	7.84	\$172.03	\$1,348.72	-	-	-	-	5.160	891.12	-	-	5.18	891.12	2.68	457.60
35002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, CON DURABILIDAD DE 8 AÑOS, DENSIDAD DE 1.34 KG/L, ACABADO EN COLOR BLANCO, MARCA SIKA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO APLICADO CON CEPILLO INCLUYE SELLADO DE GRIETAS, CARTA DE GARANTIA POR 8 AÑOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MEMBRANA DE REFUGIO DE POLIESTER EN PUNTOS CRITICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	J	3.51	\$336.21	\$1,180.10	-	-	-	-	4.380	1,472.50	-	-	4.38	1,472.50	-0.57	-292.60
42104A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CUBO DE TINACOS DE 0.70 X 1.50 M A BASE DE PERFILES TIGULARES COMERCIALES Y TABLERO A BASE DE CUELA PARA ENCAMBALAR DE LAMINA CALBRE 18 DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE SOLDADURA, HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 715 IF O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JALADERA, CONTRAMARCO, PUNDO ANTICORROSION, FILETES, CASQUETES DE TALLER, PINTURA ESMALTADA COMED 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	J	1.00	\$5,883.57	\$5,883.57	-	-	-	-	1.000	5,883.57	-	-	1.00	5,883.57	0.00	0.00
52084	BAUNDA DE AGUAS PLUMALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 4" INCLUYE ANCLAS, CINCOS, TORNILLOS, ABRAZADERAS, CODOC, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	J	0.50	\$661.09	\$330.54	-	-	-	-	0.500	330.54	-	-	0.66	330.64	0.00	0.00
CUBO PARA TINACOS						\$70,938.68		\$0.00		\$0.00	\$67,288.38		\$0.00		\$67,288.38		\$3,650.28	
OBRA EXTERIOR																		
CANCELACION DE CISTERNA EXTERIOR																		
10047	RETIRO DE ARBOLIS Y ARBUSTOS HASTA UN DIAMETRO MAXIMO DE TRONCO DE 20cm A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	OE	3.00	\$3,771.48	\$11,314.38	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	3.00	11,314.38
10050	CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS, INCLUYE TAPORAMIENTO DE LAS MISMAS, PRUEBAS NECESARIAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	SAL	OE	1.00	\$658.53	\$658.53	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	658.53
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, BARROBLOCK TIPO "SANTA ANA", BARROBLOCK ESMALTADO Y/O VITROBLOCK, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS VISIBLES Y/O ANCLADOS EN EL MURO, ASI COMO EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE Y PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T.	M2	OE	9.00	\$270.42	\$2,433.78	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	9.00	2,433.78
11054	DEMOLICION Y RETIRO DE TRINCO, INCLUYE DESCONEXION Y RECUPERACION DE MATERIAL, MANOBRAS Y ACARREOS A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$1,983.60	\$1,983.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	1,983.60
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR, MEDIR COMPACTO P.U.O.T.	M3	OE	3.38	\$638.46	\$2,157.99	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	3.38	2,157.99
CANCELACION DE CISTERNA EXTERIOR						\$18,548.28		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$18,548.28	
REPOSICION DE PISOS DE CONCRETOS PRELIMINARES																		
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON HARELLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM, INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T.	M2	OE	504.76	\$202.93	\$102,229.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	504.76	102,229.04
11011	RANURADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE UNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO P.U.O.T.	ML	OE	131.00	\$73.09	\$9,574.79	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	131.00	9,574.79
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE ARRIE DE TALLO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T.	M3	OE	74.50	\$632.56	\$47,125.72	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	74.50	47,125.72
REPOSICION DE PISOS DE CONCRETOS						\$168,929.55		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$168,929.55	
ALBANILERIA Y ACABADOS																		
11061	LIMPIA, TRAZO Y FIJACION DEL TERRENO (PROTECCION DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM, CALHURA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	OE	372.62	\$26.34	\$9,812.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	372.62	9,812.18
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR, MEDIR COMPACTO P.U.O.T.	M3	OE	74.50	\$638.46	\$47,565.27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	74.50	47,565.27
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 8x8-1910 EN PISOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS PLASTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.	M2	OE	504.75	\$97.75	\$49,340.29	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	504.75	49,340.29
31220	PISO CONCRETO FC=150 K40C2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PALIDO O RANVADO RECTO CON BORDA DE PELO FINO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIBERA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	OE	504.75	\$695.29	\$350,954.59	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	504.75	350,954.59
31320A	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISOS, MUROS Y/O LOSAS CON RELLENO PARA JUNTAS GEOTECA O MATERIAL SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIALES, SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	80.00	\$165.24	\$13,219.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	80.00	13,219.20

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
37005	EMPRESA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA Y/O LOSETA CERÁMICA EN EDIFICIO Y OBRA DE OBRA, AGUA Y LIMPIADOR MULTUSOS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	372.52	\$35.56	\$13,254.26	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	372.52	13,264.26
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						\$484,146.78		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$484,146.78	
PINTURAS EN CANCHA CIVICA, RAMPAS Y ASTA CIVICA																		
PRELIMINARES																		
11000	DESAMANTAMIENTO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE A BASE DE OXIGORITE, INCLUYE RETIRO Y ALMACENADO DE MATERIAL REPERCIBIBLE A DOMICILIO, LO INDICADO LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	KG	OE	104.00	\$57.71	\$6,007.84	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	104.00	6,007.84
11002	DEVOLUCION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T	M3	OE	1.13	\$1,976.17	\$2,233.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.13	2,233.07
PRE067	RETIRO DE ASTA BANDERA EXISTENTE INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	OE	1.00	\$5,148.94	\$5,148.94	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	5,148.94
PRE174	DEMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE ENGRUENSO EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL INCLUYE MAQUINARIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ALMACENAJE DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$1,069.10	\$2,138.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	2,138.20
PINTURAS EN CANCHA CIVICA, RAMPAS Y ASTA CIVICA						\$16,622.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$16,622.05	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS																		
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE MARCA BERHEITTE 1 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN LUGROS COLMANAS, TRASES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REABADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	296.71	\$172.03	\$50,870.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	296.71	60,870.89
34057	PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES O PLAZA CIVICA DE ACUERDO A PROYECTO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	340.00	\$311.55	\$105,927.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	340.00	106,927.00
33081A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA BANDERA DE 600 M DE ALTURA EN SECCION TELESCOPICA DE 3 TRAMOS DE TUBO NEGRO CEDAJA 30 DE 3" X 1/2" Y 2" DE DIAMETRO Y DE 20M DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE TAPA DE LAMINA CALIBRE 316", ANCLAJE, MUERO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, SOPORTES DE POLEAS, POLEAS, CABLE DE ACERO CALIBRE 8, FONDO ANTICORROSION, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T	PZA	OE	1.00	\$17,271.82	\$17,271.82	-	-	1.000	17,271.82	-	-	-	-	1.00	17,271.82	0.00	0.00
34056	PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN LINEAS CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE ACUERDO A PROYECTO DE 5 CM DE ANCHO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	489.11	\$48.69	\$23,814.77	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	489.11	23,814.77
34059A	ELABORACION DE ROTULO DE "GOBIERNO DEL ESTADO" SOBRE PISOS DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	1.00	\$10,313.28	\$10,313.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	10,313.28
34059B	ELABORACION DE ROTULO SOBRE PISOS EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$9,076.56	\$18,153.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	18,153.12
41005C30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERA MULTIFUNCIONAL A BASE DE TUBO MECANICO DE UN DIAMETRO DE 3" CÉDULA 30, INCLUYE TABLERO PARA BASTIDOR, DE FIBRA DE VIDRIO DE 9 MM DE 120 X 180 CM CON CANTERA, RED Y LOGOTIPOS OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN PLANO DE DETALLES, CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSION, ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALGUAL COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2 DE 8 CM, CAMBA COMIAL, ANCLAJE, ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE ADHERIDO A PLANO, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, GASTOS DE TALLER, FLETES Y TORILLERIA, PREPARACION Y SELLADO DE LA SUPERFICIE CON PASTA AUTOMOTRIZ (IMPERFECCIONES DE SOLDADURA), LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$87,780.04	\$175,560.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	2.00	175,560.08
ALB.1471	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 150 KG/CM2 DE 10.00 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 ACABADO ANTICORROSION LAVADO CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO FC = 150KG/CM2 DE ALTURA VARIABLE SOBRESALINDO 10.00 CM DEL N.P.F. APLICANDO PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN COLOR VERDE SEGUN PLANO DE DETALLES, PENDIENTE MÁXIMA DEL 6%, DEBERÁN CONSIDERARSE DESMONTAJES MUNICIPALES, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O A MANO, CONBRADO DESCUBRIDOR, COLADO CURADO VOLTEADOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	30.00	\$2,782.27	\$83,468.10	-	-	20.800	57,871.22	-	-	-	-	20.80	57,871.22	9.20	25,596.88

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
ALB097	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA ASTA BANDERA. INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, APORTE DE TALUDES, RELLENO CON MATERIAL PROLIJITO DE LA EXCAVACIÓN, PLANILLA DE CONCRETO F'c = 100 KG/CM2 DE 0.80 X 3.30 M DE 6.00 CM DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c = 240 KG/CM2 DE 0.50 X 3.00 M DE 15.00 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL #3 F'c = 4.200 KG/CM2 @ 15.00 CM EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE ENRASE DE BLOQUE DE CONCRETO SÓLIDO DE 15 X 20 X 40 CM, CADENA DESPLANTE F'c = 250 KG/CM2 DE 15.00 X 20.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'c=4.200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15.00 CM, ZOCLO DE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2 SECCIÓN DE 3.00 X 0.10 M ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 F'c= 4.200 KG/CM2 Y U INVERTIDAS ANCLADAS EN LA CADENA INFERIOR DEL #2 F'c= 2.500 KG/CM2 @ 25.00 CM, PISO DE CONCRETO ARMADO DE 3.00 X 5.00 X 0.10 M F'c = 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, RODAPIE PERIMETRAL DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCIÓN DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #1 F'c = 4.200 KG/CM2 Y BASTÓN DE 1.40 M DE LONGITUD DEL #2 F'c = 2.500 KG/CM2 @ 25 CM, MURETE DE TABIQUE DE 1.40 X 3.00 M, CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 F'c =4.200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 F'c=2.500 KG/CM2 @ 15 CM, CADENA DE CERRAMIENTO F'c = 250 KG/CM2 DE 15.00 X 20.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'c = 4.200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15.00 CM, CIRCHA COMÚN, COLADO DESMIGRADO, CRUCES DE VARILLA, APUNZADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8 A PLOMO Y REGLA DE 1.50 CM DE ESPESOR, REMATES, BOCILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERENJITE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS, SELLADOR, PLACA CON LOGO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LOSETA, CERAMICA SEGUN PLANO DE DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	PZA	OE	1.00	\$52,222.14	\$52,222.14	-	-	-	-	1.000	52,222.14	-	-	1.00	52,222.14	0.00	0.00
ALB116	PINTURA ESMALTE ALKIDAL MARCA COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES, PROTECCIÓN DE CUBIERTA YA MONTADA, APLICADA CON PISTOLA A DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDO ANTICORROSIÓN, REMOVEDOR, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, COLCADO MALE DE POLIESTILO, CALIBRE DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	M2	OE	379.00	\$210.86	\$79,923.52	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	379.00	79,923.52
SIM007	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE SIMBÓLOGO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD DE 150 X 150 CM CON PINTURA DE PINTURA COMEX 100 DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO MATE DOLOR BLANCO (CONSISTE EN UNA FIGURA HUMANA ESTILIZADA DE PERFIL EN SILLA DE RUEDAS Y UN CUADRO PLANO CON OJOS A LA DERECHA), EN PISOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	PZA	OE	5.00	\$1,761.92	\$8,809.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5.00	8,809.60
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						\$626,334.31	\$0.00	\$0.00	\$127,366.18	\$0.00	\$127,366.18	\$0.00	\$127,366.18	\$456,868.13				
HERRERIA																		
HC.071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRANDIL EN RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CEB 30 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CAL. 9 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PASAVANOS DOBLE, UNO A 75.0 CM Y OTRO A 90.0 CM DE ALTURA DEL N.º 1, POSTES DEL MISMO MATERIAL @ 1.50 M DE SEPARACIÓN, SOLERAS DE 1" X 2" X 1/8" AHOGADAS EN GUARNICIÓN SEGUN PLANO DE DETALLES, ACABADO CON PINTURA ESMALTE EPOXICA MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO APLICADA CON PISTOLA DE AIRE A DOS MANOS COLOR CORRAL SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TUBERÍA, MATERIALES, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE ESMALTE EPOXICO, SOLDADURA, SOLERA, CORTES, DESPRENDIDOS ANCLAJE A PISO, EMBLADO DE REBAMA, FILETES, GASTOS DE TALLER, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	ML	OE	40.00	\$2,523.59	\$100,943.60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	40.00	100,943.60
HERRERIA						\$100,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
RED ELECTRICA																		
11008	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS, INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. P.U.O.T	M2	OE	26.00	\$202.53	\$5,265.78	-	-	-	-	24.000	4,860.72	-	-	24.00	4,860.72	2.00	405.06
11010	RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE LAS DOS "LINEAS DE CORTE" A LO LARGO DE LA ZANJA QUE SE PRETENDE ABRIR PARA ALOJAR TUBERÍA. P.U.O.T	ML	OE	120.00	\$99.19	\$11,902.80	-	-	-	-	120.000	11,902.80	-	-	120.00	11,902.80	0.00	0.00
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PLISADO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIRCHA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M2	OE	26.00	\$695.29	\$18,077.54	-	-	-	-	24.000	16,656.96	-	-	24.00	16,656.96	2.00	1,390.58
51376	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO OO MARCA SQUARE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	PZA	OE	6.00	\$497.94	\$2,987.04	-	-	-	-	6.000	2,987.04	-	-	6.00	2,987.04	0.00	0.00
51379	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO OO MARCA SQUARE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	PZA	OE	1.00	\$1,109.82	\$1,109.82	-	-	-	-	1.000	1,109.82	-	-	1.00	1,109.82	0.00	0.00
51380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO OO MARCA SQUARE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$2,814.14	\$5,628.28	-	-	-	-	2.000	5,628.28	-	-	2.00	5,628.28	0.00	0.00
51403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2 X 60 AMPERES A PRUEBA DE LLUVIA, CON PORTAFUSIBLE Y NEUTRO MARCA SQUARE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FUSIBLES, FIJACIÓN CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	PZA	OE	1.00	\$5,888.30	\$5,888.30	-	-	-	-	1.000	5,888.30	-	-	1.00	5,888.30	0.00	0.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MÍNIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL, NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	ML	OE	60.00	\$142.52	\$7,126.00	-	-	-	-	50.000	7,126.00	-	-	50.00	7,126.00	0.00	0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
51432	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABajo DE LA TUBERIA, RELLENO CON MATERIAL HERMÉTICO, CONTACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO AGARRADO DENTRO Y FUERA DE OBRA, DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	90.00	\$366.89	\$33,020.10					90.000	33,020.10			90.00	33,020.10	0.00	0.00
51458	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE THW MARCA WAXON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	50.00	\$59.31	\$2,965.50					50.000	2,965.50			50.00	2,965.50	0.00	0.00
51459	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE THW MARCA WAXON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 8 INCLUYE CINTA AISLANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	150.00	\$96.28	\$14,442.00					150.000	14,442.00			150.00	14,442.00	0.00	0.00
51458	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERVELD DE 300 M DE 60# INCLUYE EXCAVACIONES, CORRECTOR, CONEXIÓN, COMPUESTO BEM, GRANA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	5.00	\$1,901.75	\$9,508.75					5.000	9,508.75			5.00	9,508.75	0.00	0.00
DES.450	DESMONTE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA DE 2 A 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESCONEXIÓN, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ALMACENAMIENTO A DONDE LO INCLUYE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$1,114.80	\$1,114.80					1.000	1,114.80			1.00	1,114.80	0.00	0.00
ED21512	REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 60 CM. MEDIDAS INTERIORES, CON DREN DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE GRANA DE 3". MUROS DE TABIQUE, ACABADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, CADENA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM TAPA DE CONCRETO ACABADO SIMILAR AL PISO EXISTENTE DE Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANILLO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" CON PUNTA ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE ESMALTE ALDOLICADO MARCA CONEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO DEL COLOR SEGÚN PROYECTO, INCLUYE PINTURA VINIL - ACRÍLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, EXCAVACIÓN, MUROS, APLANADO, CADENAS, TAPA, ACOPRO, VARILLA DEL #3 HORIZONTAL PARA SOPORTE DE CABLES, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	4.00	\$10,076.23	\$40,304.92					4.000	40,304.92			4.00	40,304.92	0.00	0.00
IE.735	BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO DE HASTA 10 CIRCUITOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN, CABLE, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE CUADRO DE CARGAS O BALANCEO EFECTUADO ASÍ COMO EL DIAGRAMA UNIFILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$17,259.61	\$17,259.61					1.000	17,259.61			1.00	17,259.61	0.00	0.00
INS357	REHABILITACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO EXISTENTE INCLUYE APLANADO PULIDO INTERIOR, PINTURA VINIL - ACRÍLICA, PINTURA ESMALTE, REHABILITACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE CON LAMINA ANTICORROSIÓN CALIBRE 14 A 4 AGUAS, DESAZOQUE, RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	9.00	\$4,806.64	\$43,259.76					9.000	43,259.76			9.00	43,259.76	0.00	0.00
INS371	COSTO POR RECONEXIÓN DE TODAS LAS ALIMENTACIONES EXISTENTES A TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCIÓN, CON CABLES EXISTENTES INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EMPATES NECESARIOS, PENALO DE TABLERO, CONEXIÓN, FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$28,635.70	\$28,635.70									0.00	0.00	1.00	28,635.70
INS577	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO 3F-4W 240/120V PARA 20 CIRCUITOS, ZAPATA PRINCIPALES, GABINETE METÁLICO A PRUEBA DE LLUVIA, MODELO 0030L125GRB MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$12,471.68	\$12,471.68					1.000	12,471.68			1.00	12,471.68	0.00	0.00
INS620	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN CABLE ALUMINIO CALIBRE 8 NEGRO XRWVLS MARCA WAXON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CINTA VULCANIZABLE, BARRIL, CONECTOR TOPE A TOPE, PERNO PARTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	102.00	\$175.03	\$17,653.06					102.000	17,653.06			102.00	17,653.06	0.00	0.00
INS622	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN CABLE ALUMINIO CALIBRE 2 NEGRO XRWVLS MARCA WAXON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CINTA VULCANIZABLE, BARRIL, CONECTOR TOPE A TOPE, PERNO PARTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	408.00	\$234.78	\$95,790.24					408.000	95,790.24			408.00	95,790.24	0.00	0.00
PRE013	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO DE TABIQUE PARA PASO DE TUBERÍA EXISTENTE DE EXTERIOR A INTERIOR INCLUYE PINTURA VINIL - ACRÍLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	8.00	\$680.01	\$5,440.08					8.000	5,440.08			8.00	5,440.08	0.00	0.00
						RED ELÉCTRICA	\$280,061.76				\$0.00	\$0.00			\$348,620.42	\$0.00	\$348,620.42	\$30,431.34
RED SANITARIA																		
31300	REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM CON TABIQUE, ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CAMA, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ANILLO DE 1 1/2" X 1 1/4" TAPA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6#L, CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 20 CM, PINTURA VINIL - ACRÍLICA, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL, SOBANTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	OE	2.00	\$5,760.03	\$11,520.06					2.000	11,520.06			2.00	11,520.06	0.00	0.00

14 DE 18

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGERI 1 CAMPANA DE 6" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN DE 0.80 A 1.40 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLEVO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	20.00	\$1,681.02	\$37,620.40	-	-	-	-	20.000	37,620.40	-	-	20.00	37,620.40	0.00	0.00
DMO.060	DEMOLICIÓN DE CIMENTOS DE "MADROSTERA" Y/O REFORCADO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O MAQUINARIA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	OE	1.00	\$1,503.12	\$1,503.12	-	-	-	-	0.800	1,522.50	-	-	0.80	1,522.50	0.20	380.62
INS059	CONEXIÓN A TDM MUNICIPAL DE RED SANITARIA, INCLUYE: CORTE DE PISO CON DISCO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE Y/O ARMADO DE HASTA 18.00 CM DE ESPESOR, EXCAVACIONES NECESARIAS DE 0.40 HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 M DE ANCHO, TUBO DE ADS DE 4", CONEXIONES NECESARIAS, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLEVO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO HASTA 18.00 CM DE ESPESOR PC + 200 KG/CM2 ACABADO SIMILAR A PISO EXISTENTE, REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM CON TABIQUE, ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CAÑA, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ANCHO DE 3/4" X 1 1/4", TAPA DE CONCRETO PC + 50 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 ACABADO SIMILAR A PISO EXISTENTE, CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4200 KG/CM2 Y ESTIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	OE	5.00	\$6,471.26	\$32,356.30	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5.00	0.00	32,356.30
TRADOSCEN	TRÁMITE, GESTIÓN, PAGOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA APROBACIÓN, CONTRATACIÓN Y CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE, RED DE GREÑERÍA Y ALCANTARILLADO ANTE EL ORGANISMO OPERADOR DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$158,549.14	\$158,549.14	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	158,549.14
RED SANITARIA						\$241,949.02	\$0.00	\$0.00	\$60,662.96	\$0.00	\$0.00	\$80,662.96	\$0.00	\$0.00	\$80,662.96	\$191,286.06		
CISTERNA DE 6 M3 PRELIMINARES																		
11008	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 12 A 12 CM INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. P.U.O.T.	M2	OE	17.02	\$202.53	\$3,447.06	-	-	-	-	12.180	2,466.82	-	-	12.18	2,466.82	4.84	980.24
11010	RAJADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE LAS DOS "LINEAS DE CORTE" A LO LARGO DE LA ZANJA QUE SE PRETENDE ABRIR PARA ALCANTARILLADO. P.U.O.T.	ML	OE	20.00	\$99.19	\$1,983.80	-	-	-	-	20.000	1,983.80	-	-	20.00	1,983.80	0.00	0.00
11011	RAJADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE ÚNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO. P.U.O.T.	ML	OE	13.00	\$73.09	\$950.17	-	-	-	-	11.440	836.15	-	-	11.44	836.15	1.56	114.02
CISTERNA DE 6 M3						\$6,381.03	\$0.00	\$0.00	\$6,286.77	\$0.00	\$0.00	\$6,286.77	\$0.00	\$0.00	\$6,286.77	\$1,094.26		
CIMENTACIÓN																		
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. P.U.O.T.	M3	OE	16.15	\$632.56	\$10,215.84	-	-	-	-	14.110	8,925.42	-	-	14.11	8,925.42	2.04	1,290.42
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA O A MANO DE 60 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM. P.U.O.T.	M2	OE	13.14	\$342.63	\$4,502.16	-	-	-	-	8.180	2,802.71	-	-	8.18	2,802.71	4.98	1,699.45
11121	RELLEVO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, CON LA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	M3	OE	6.47	\$203.73	\$1,318.13	-	-	-	-	8.760	1,784.67	-	-	8.76	1,784.67	-2.29	-466.54
12010A	CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T.	M3	OE	3.17	\$5,949.76	\$18,860.74	-	-	-	-	2.780	16,540.33	-	-	2.78	16,540.33	0.39	2,320.41
12021	CUBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PISO DE 3/4" ACABADO COMPAI INCLUYE CURADO Y DESCOMBADO. P.U.O.T.	M2	OE	35.16	\$506.96	\$17,824.71	-	-	-	-	32.790	16,623.22	-	-	32.79	16,623.22	2.37	1,201.49
12034	ACERO DE REFORZO EN CIMENTACIÓN #3 PY=4300 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T.	KG	OE	384.73	\$77.26	\$29,724.24	-	-	-	-	277.723	21,456.90	-	-	277.72	21,456.90	107.01	8,267.34
CIM006	LIMPIA Y TRAZO (ÁREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO Ejes Y REFERENCIAS INCLUYE CALHORA, PUNTES DE MADERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	OE	12.47	\$24.16	\$301.52	-	-	-	-	5.670	134.68	-	-	6.57	134.68	0.30	166.84
CIMENTACIÓN						\$82,747.35	\$0.00	\$0.00	\$68,267.83	\$0.00	\$0.00	\$68,267.83	\$0.00	\$0.00	\$68,267.83	\$14,479.42		
ALBANILERÍA Y ACABADOS																		
31220	PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAJADO RECTO CON BROCHA DE PIEL FINO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, BRINTAS TRIPO ACABADO CON VOLTEADOR, CIVERA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	OE	17.02	\$695.29	\$11,833.84	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	17.02	0.00	11,833.84
32005	APLANADO DE MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	OE	21.33	\$397.56	\$8,479.95	-	-	-	-	18.640	7,410.52	-	-	18.64	7,410.52	2.69	1,069.43
34101	PINTURA EPÓXICA MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	OE	21.33	\$371.79	\$7,930.28	-	-	-	-	18.640	6,930.17	-	-	18.64	6,930.17	2.69	1,000.11
ALBANILERÍA Y ACABADOS						\$28,244.07	\$0.00	\$0.00	\$14,340.89	\$0.00	\$0.00	\$14,340.89	\$0.00	\$0.00	\$14,340.89	\$15,903.38		
HERRERIA																		

15 DE 18

RIFE/FOR/CN-10.03

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
42110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 12 X 12 CM CON MARCO DE ANGULOS Y CONTRAMARCO, LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14, INCLUYE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE, FONDO ANTICORROSIVO, INTELIGENCIA, ANCLAJE SEGUN PLANO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$4,090.45	\$4,090.45	-	-	-	-	1.000	4,090.45	-	-	1.00	4,090.45	0.00	0.00
45029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE 5 Peldaños DE 40 CM Ø 30 CM A BASE DE CUADRADO SOLIDO DE 3/4" SOLDADO A PLACA DE 20 X 15 CM DE 3/4" DE ESPESOR FIJADA A MURO CON TALADRO 3/8" X 8" INCLUYE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE, FONDO ANTICORROSIVO, FUJACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$4,018.00	\$4,018.00	-	-	-	-	1.000	4,018.00	-	-	1.00	4,018.00	0.00	0.00
HERRERIA						\$8,108.45		\$0.00		\$0.00		\$8,108.45		\$0.00		\$8,108.45		\$0.00
RED HIDRAULICA																		
31299	REGISTRO PARA VALVULA DE 40 X 40 X 60 CM CON TABIQUE, ACABADO INTERIOR APANADO PULIDO, TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 A CUATRO AGUJAS, MARCO Y CONTRAMARCO PINTADOS CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALKIDALICO COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CADENA DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA FC = 150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARELLAS DEL #3 PY = 4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 Ø 20 CM, PINTURA VINIL - ACRILICA Y FONDO DE GRAVA, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DEL MATERIAL SOBREPANTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$4,575.62	\$4,575.62	-	-	-	-	1.000	4,575.62	-	-	1.00	4,575.62	0.00	0.00
51306	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP MARCA AQUA PAK SERIE KANKI PLUS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXION MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$11,765.50	\$11,765.50	-	-	-	-	1.000	11,765.50	-	-	1.00	11,765.50	0.00	0.00
52041	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MANQUERA DE BRONCE MARCA URBEO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1/2" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CONEXION MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	OE	2.00	\$994.47	\$1,988.94	-	-	-	-	2.000	1,988.94	-	-	2.00	1,988.94	0.00	0.00
52301C	SUCCION Y DESCARGA DE MOTOROMBA SUMERGIBLE CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$5,724.90	\$5,724.90	-	-	-	-	1.000	5,724.90	-	-	1.00	6,724.90	0.00	0.00
52306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CEDA 40 DE 4" PARA VENTILACION DE CISTERNAS 57 CM DE LONGITUD CON 2 Codos y Niples segun plano, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$3,825.68	\$3,825.68	-	-	-	-	1.000	3,825.68	-	-	1.00	3,825.68	0.00	0.00
52331A	SUMINISTRO Y TENIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 3/4", MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION INCLUYE CONEXIONES, TRAZO EXCAVACION MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERIA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	24.00	\$346.44	\$8,362.56	-	-	-	-	24.000	8,362.56	-	-	24.00	8,362.56	0.00	0.00
52332A	SUMINISTRO Y TENIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1", MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION INCLUYE CONEXIONES, TRAZO EXCAVACION MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERIA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	ML	OE	12.00	\$43.24	\$5,318.88	-	-	-	-	12.000	5,318.88	-	-	12.00	6,318.88	0.00	0.00
52362A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA GLOBO PPR DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO COLOCADA POR TERMOFUSION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$785.69	\$785.69	-	-	-	-	1.000	785.69	-	-	1.00	785.69	0.00	0.00
52370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR DE ALTA PRESION DE 3/4" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE VARELLA, FLOTADOR, GOMA TEFLON, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$544.27	\$544.27	-	-	-	-	1.000	544.27	-	-	1.00	544.27	0.00	0.00
RED HIDRAULICA						\$42,892.04		\$0.00		\$0.00		\$42,892.04		\$0.00		\$42,892.04		\$0.00
BARDA - REJA PERIMETRAL 2.40 M. DE ALTURA																		
PRELIMINARES																		
11037	RETIRO DE REJA METALICA FORMADA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y/O ESTRUCTURALES, CONEXIONALES A UNA ALTURA MAXIMA DE 2 METROS, INCLUYE ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL RECUPERABLE EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y/O RETIRO A LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO RECUPERABLE PRODUCTO DEL RETIRO P.U.O.T.	ML	OE	50.00	\$305.40	\$15,270.00	-	-	-	-	50.000	15,270.00	-	-	60.00	15,270.00	0.00	0.00
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, BARROBLOCK TIPO "SANTA JULIA", BARROBLOCK ESMALTADO Y/O VITROBLOCK INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS NIPLES Y/O ANCLAJES EN EL MURO, ASI COMO EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T.	M2	OE	22.80	\$270.42	\$6,165.68	-	-	-	-	22.000	5,949.24	-	-	22.00	5,949.24	0.80	216.34
11002	DEMOLICION DE CONCRETOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, P.U.O.T.	M3	OE	4.00	\$1,976.17	\$7,904.68	-	-	-	-	4.050	8,003.49	-	-	4.08	8,003.49	-0.05	-99.81
11009	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARELLA O MALLA ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS, INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, P.U.O.T.	M2	OE	37.00	\$202.53	\$7,493.61	-	-	-	-	36.930	7,479.43	-	-	36.93	7,479.43	0.07	14.18
11011	RANURADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE UNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO, P.U.O.T.	ML	OE	72.92	\$73.09	\$5,329.72	-	-	-	-	64.220	4,693.84	-	-	64.22	4,693.84	8.70	638.88

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
BARDA - REJA PERIMETRAL 2.40 M. DE ALTURA						\$42,163.69										\$41,396.00		\$767.69
CIMENTACIÓN																		
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (PROTECCIÓN DEL ÁREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIMIENTO EJEES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM, CALHORA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T	M2	OE	29.93	\$26.34	\$788.26	-	-	-	-	36.930	972.74	-	-	36.93	972.74	-7.00	-164.38
11072	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE APNE DE TALUD Y ACARRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T	M3	OE	42.35	\$632.56	\$26,788.92	-	-	-	-	34.920	22,089.00	-	-	34.92	22,089.00	7.43	4,698.92
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 60 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM. P.U.O.T	M2	OE	33.25	\$342.63	\$11,392.45	-	-	-	-	35.320	12,101.69	-	-	35.32	12,101.69	-2.07	-709.24
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR, MEDIR COMPACTO P.U.O.T	M3	OE	30.35	\$638.46	\$19,377.26	-	-	-	-	23.670	15,112.35	-	-	23.67	16,412.35	6.68	4,264.81
12010	CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE: EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T	M3	OE	4.99	\$5,927.49	\$29,578.18	-	-	-	-	4.580	27,147.90	-	-	4.58	27,147.90	0.41	2,430.28
12021	CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PISO DE 3A ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T	M2	OE	10.50	\$506.96	\$5,323.08	-	-	-	-	9.630	4,882.02	-	-	9.63	4,882.02	0.87	441.06
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #3 PY-4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T	KG	OE	335.35	\$77.26	\$25,909.14	-	-	-	-	227.546	17,580.21	-	-	227.65	17,580.21	107.80	8,328.93
12076	MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACIÓN CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE RECORTE CON DISCO ABRAZO P.U.O.T	M2	OE	22.40	\$839.13	\$18,796.51	-	-	-	-	12.730	10,682.12	-	-	12.73	10,682.12	9.67	8,114.39
CIMENTACIÓN						\$137,953.30									\$110,668.03		\$27,285.87	
ALBANILERIA Y ACABADOS																		
31105CEN	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE CUNA DE 17 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 BOQUILLAS DE UN GROSOR MÁXIMO DE 1.5 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	43.94	\$1,094.37	\$47,648.87	-	-	-	-	32.570	35,643.63	-	-	32.67	36,843.63	10.97	12,005.24
32001	ACABADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELIDO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, EN ARISTAS, VOLICADOR EN UNIÓN CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MASTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	107.33	\$371.23	\$39,844.12	-	-	-	-	98.510	36,569.87	-	-	98.51	36,569.87	8.92	3,274.25
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE MARCA BERENLITE T O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REABADO, PLAFÓN NECESARIO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	107.33	\$172.03	\$18,453.96	-	-	-	-	98.510	16,546.68	-	-	98.51	16,946.68	8.82	1,517.30
ALB105	CAJERA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CHAPLAN EN 3 ARISTAS, GOTERÓN EN LA PARTE INTERNA, COLADO, DESCIMBRADO, DESMONTAJE, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	35.00	\$1,334.61	\$46,711.35	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	35.00	46,711.35
ALB171	CAJERA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 30.00 X 36.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15.00 CM, INCLUYE: CIMBRA COMÚN COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	35.00	\$1,763.85	\$61,734.75	-	-	-	-	32.110	56,637.22	-	-	32.11	56,637.22	2.80	6,097.53
ALB172	CAJERA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 18.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CHAPLAN EN ARISTAS SUPERIORES, COLADO, DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO VAPORIERA O EQUIVALENTE SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	35.00	\$1,167.18	\$40,851.30	-	-	-	-	32.110	37,478.15	-	-	32.11	37,478.16	2.89	3,373.16
ALB173	CASTILLO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CHAPLAN EN LAS 4 ARISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	57.58	\$1,154.92	\$66,500.29	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	57.58	66,500.29
ALBANILERIA Y ACABADOS						\$321,784.66									\$183,276.55		\$138,478.11	
HERRERIA																		
10053	RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE CON O SIN ALAMBRE DE PUAS Y/O CORCENTINA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PODA, DESMONTAJE, DESPALME, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE CASTILLOS O HUERTOS DE CONCRETO, CORTES, RECUPERACIÓN CON ALMACÉN A LOS LUGARES AUTORIZADOS O BIEN EL RETIRO DEL MATERIAL, NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	ML	OE	304.00	\$177.40	\$53,929.60	-	-	-	-	205.490	36,453.93	-	-	205.49	36,453.93	88.51	17,476.67
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O VENTANAS EXISTENTES DE HERRERIA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE MARCO Y CRISTALES, ALMACÉN EN DONDE LO INDICAR LA SUPERVISIÓN DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES O BIEN EL RETIRO DEL MATERIAL, NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T	M2	OE	6.30	\$348.68	\$2,196.68	-	-	-	-	6.400	2,231.55	-	-	6.40	2,231.55	-0.10	-34.87
43004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE 10.5 25 X 55 MM, A 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE, ESCORRENDOS, INTERNEDOS O DE LÍNEA, BARRA SUPERIOR, ALAMBRE GALVANIZADO INFERIOR CALIBRE 10, CONCERTINA GALVANIZADA DE NAVALA, ARPON DE 18" DE DIÁMETRO SOBRE CERDO A UNA SEPARACIÓN NO MAYOR DE 30 CM, DE DISTANCIA ENTRE DESPLIEGUE DE LA MALLA, RETENIDA, HUERTOS DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, TENSAO, NIVELACIÓN, PLOMEO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	238.00	\$1,322.36	\$314,721.68	-	-	-	-	243.000	321,333.48	-	-	243.00	321,333.48	-6.00	-6,511.80
ALB261B	REHABILITACIÓN DE PORTÓN DE HERRERIA EXISTENTE INCLUYE: SOLDADURA EN BISERAS Y MARCO, SUSTITUCIÓN DE PORTACANADOS, ENDERESADO Y/O SUSTITUCIÓN DE BASTIDOR Y LAMINA, FONDO ANTICORROSIÓN, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ACABADO SEMIATE A DOS MANOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, REDANES, AJUSTES DE HERRERIA NECESARIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	19.20	\$1,033.58	\$19,844.74	-	-	-	-	20.000	20,671.60	-	-	20.00	20,671.60	-0.80	-626.86

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
HER057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA DE 230 M. DE ALTO A BASE DE PERFILES HORIZONTALES DE 2" X 2" TUBO 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES Q 20 CM A PAÑO EXTERIOR DE 1 1/2" X 1 1/2" VERDE DE 3.29 KG/M. TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FLUIDAS CON SOLDADURA EN CORDON EN AMBOS EXTREMOS INCLIVE GASTOS DE TALLER, FLETES ANTICORROSION, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE APLICADO CON PISTOLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	15.00	\$12,093.52	\$181,402.80					15.000	181,402.80			15.00	181,402.80	0.00	0.00
						HERRERIA	\$572,095.60		\$0.00		\$0.00	\$562,093.36		\$0.00	\$562,093.36		\$10,002.14	

SUBTOTAL	\$11,360,070.40	2,397,164.94	2,864,260.35	3,695,466.85	0.00	8,850,881.94	2,609,186.69
IVA (16%)	\$1,817,611.26	383,646.39	468,281.66	574,313.39	0.00	1,416,141.43	401,468.64
TOTAL	\$13,177,681.66	2,780,711.33	3,332,542.01	4,269,772.85	0.00	10,267,025.37	2,910,655.40
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		1,390,355.68	1,661,271.01	2,081,899.02	1,455,328.12	6,589,840.83	


RESUMEN


IMPORTE CONTRATADO	\$13,177,681.66
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$13,177,681.66
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	6,589,840.83
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	6,589,840.83
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.


IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00


SE REUNIERON EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, UBICADA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024 A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. JUAN CARLOS CASTILLO OJED, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2024, CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. FIANZA N° 2273680 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO



 C. JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA
 REPRESENTANTE LEGAL


 EAO GABRIELA MEJÍA ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION IEIFE


 MTRA. PATRICIA MENDOZA CUELLAR
 ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. NADIA AZARI GUZMÁN RODRIGUEZ
 ENCARGADA DEL AREA JURIDICA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE