

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS.**

**FINIQUITO DE OBRA.**

Lugar: Matehuala, SLP



Obra: DESAZOLVE DE PRESAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE, SAN GABRIEL, POZOS DE SANTA CLARA Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.

Numero de Contrato: MMA/DDSM/PAV/003-2024

Fecha: 08 de abril de 2024

Importe del contrato: \$ 1,202,171.80

Fecha inicio: 23 de febrero de 2024

Contralista: PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV

Importe total ejercido: \$ 1,202,171.80

Fecha de termino: 06 de abril de 2024

**RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	OBRA CONTRATADA			OBRA EJECUTADA		ESTIMACION 1		EXTRAORDINARIA		IMPORTES	
			CANT.	PRECIO	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	FAVOR (+)	CONTRA (-)
<b>ACCIÓN 1 LOCALIDAD DEL MEZQUITE</b>													
DES-01	TRABAJO DE DESAZOLVE EN BORDO DE ABREVADERO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, EN MATERIAL TIPO I POR MEDIOS MECÁNICOS A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA, MANIOBRAS DE CARGA Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL Y RETIRO DEL MISMO FUERA DEL VASO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MAQUINARIA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	M3	4,319.70	\$ 95.00	\$ 410,371.50	4,319.70	\$ 410,371.50	4,319.70	\$ 410,371.50	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>ACCIÓN 2 LOCALIDAD DE SAN GABRIEL</b>													
DES-01	TRABAJO DE DESAZOLVE EN BORDO DE ABREVADERO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, EN MATERIAL TIPO I POR MEDIOS MECÁNICOS A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA, MANIOBRAS DE CARGA Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL Y RETIRO DEL MISMO FUERA DEL VASO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MAQUINARIA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1,044.00	\$ 95.00	\$ 99,180.00	1,044.00	\$ 99,180.00	1,044.00	\$ 99,180.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>ACCIÓN 3 LOCALIDAD DE POZOS DE SANTA CLARA</b>													
DES-01	TRABAJO DE DESAZOLVE EN BORDO DE ABREVADERO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, EN MATERIAL TIPO I POR MEDIOS MECÁNICOS A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA, MANIOBRAS DE CARGA Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL Y RETIRO DEL MISMO FUERA DEL VASO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MAQUINARIA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	M3	1,460.85	\$ 95.00	\$ 138,780.75	1,460.85	\$ 138,780.75	1,460.85	\$ 138,780.75	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>ACCIÓN 4 LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS</b>													
DES-01	TRABAJO DE DESAZOLVE EN BORDO DE ABREVADERO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, EN MATERIAL TIPO I POR MEDIOS MECÁNICOS A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA, MANIOBRAS DE CARGA Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL Y RETIRO DEL MISMO FUERA DEL VASO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE MAQUINARIA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN.	M3	4,084.45	\$ 95.00	\$ 388,022.75	4,084.45	\$ 388,022.75	4,084.45	\$ 388,022.75	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 1,036,355.00	\$ 1,036,355.00	\$ 1,036,355.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
					<b>IVA(16%):</b>	\$ 165,816.80	\$ 165,816.80	\$ 165,816.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
					<b>TOTAL:</b>	\$ 1,202,171.80	\$ 1,202,171.80	\$ 1,202,171.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	

  

IMPORTE CONTRATADO	\$	1,202,171.80
IMPORTE EJECUTADO	\$	1,202,171.80
DIFERENCIA:		\$ 0.00



ELABORÓ

REVISÓ

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
MATEHUALA, S.L.P.

AUTORIZÓ

*Ana María Rodríguez Espinosa*

C. ANA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOSA  
REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS Y  
SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV

*Edna Ingrid Vigil Salas*  
ING. EDNA INGRID VIGIL SALAS  
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS

*Amalia Estefanía Castillo Córdova*  
ING. AMALIA ESTEFANÍA CASTILLO CÓRDOVA  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

*Franco Alejandro Coronado Guerra*  
LIC. FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE MATEHUALA, S.L.P.