

**ANEXO 5
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2024

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2024

ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA CLAVE 020

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACIÓN</u>	CLAVE:	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCION	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>REHABILITACIÓN-PAVIMENTACIÓN.</u>	CLAVE:	<u>05-0N</u>	No. DE CONCURSO	<u>MMA/DDSM/FAISMUN/PAV/AD-001-2024</u>
REGION	<u>ALTIPLANO</u>	CLAVE:	<u>001</u>	FECHA DE ADJUDICACION	<u>21 DE FEBRERO DE 2024</u>
MUNICIPIO	<u>MATEHUALA</u>	CLAVE:	<u>020</u>	No. CONTRATO	<u>MMA/DDSM/PAV/001-2024</u>
LOCALIDAD	<u>MATEHUALA, S.L.P.</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.				POR ADMINISTRACION	

NOMBRE DE LA OBRA Reconstrucción de calle Manuel Acuña, de calle Justo Sierra a calle Simón Bolívar, colonia Juárez.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR MOISES CASTILLO RAMOS
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2024 FECHA REAL DE TERMINACION: 12 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MANUEL ACUÑA (TRAMO: CALLE JUSTO SIERRA A CALLE SIMÓN BOLIVAR) COLONIA JUÁREZ, CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR (1,489.25 M2) LA OBRA INCLUYE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN QUE ES EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LA NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, APERTURA DE CAJÓN CON AFINE DE LA SUPERFICIE, PARA POSTERIORMENTE HACER LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL A UN 90% DE SU P.V.S.M. EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON 15 CMS DE ESPESOR COMPACTO A UN 95% DE SU P.V.S.M. RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION SUPER ESTABLE A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA INCLUYE: DEMOLICION DE PLACAS DE CONCRETO EXISTENTES PARA REALIZAR LA RENIVELACION CON LADRILLO DE LA REGION, APLANADOS FINOS EN AREA DE RENIVELACIÓN Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS, CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM2 Y SECCION DE 15X30 CMS EN 392 ML EN COSTADOS DE LA VIALIDAD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE NOMECLATURA, SEÑALAMIENTO DE ALTO, SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO, SEÑALAMIENTO DE SENTIDO DE CIRCULACION Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION DE CONCRETO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	23/02/2024 AL 12/04/2024	\$ 1,042,061.93	\$ 166,729.91	\$ 1,208,791.84	
01 (EXTRAS)	23/02/2024 AL 12/04/2024	\$ 34,499.57	\$ 5,519.93	\$ 40,019.50	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
				\$ 1,248,811.34	

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
	\$	\$		
TOTAL	\$1,248,811.34	\$1,248,811.34		
FEDERAL	\$0.00	\$0.00		
ESTATAL	\$0.00			
MUNICIPAL	\$1,248,811.34	\$1,248,811.34		
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00		
CREDITO	\$0.00	\$0.00		
			APROBACION	
IMPORTE CONTRATO:	\$	\$1,248,811.34	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 7,535.93
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$	\$1,248,811.34	SALDO POR CANCELAR:	\$ 0.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN : CALLE MANUEL ACUÑA DE LA LOCALIDAD DE MATEHUALA, S.L.P. DEL MUNICIPIO DE: MATEHUALA SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 15 DE: ABRIL DEL 2024 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE VICIOS OCULTOS
 No. 3658-09718-9 IMPORTE: \$ 124,881.13 FECHA DE EXPEDICION: 12 DE ABRIL DE 2024
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 18 MESES

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: ING. JUAN CARLOS OLIVA RANGEL
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: MOISES CASTILLO RAMOS
CARGO: CONTRATISTA

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: M.A.P. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CARGO: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN CARLOS OLIVA RANGEL
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____