

PROGRAMA:	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES 2022, NIVEL MEDIO SUPERIOR.	CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-3-2024	PERIODO INICIO:	4/3/2024	TERM:	27/5/2024	AVANCE:	FISICO	PENAS CONVENCIONALES:	RETENCIÓN: \$0.00
CLAVE:	225021	IMPORTE CONT.:	\$1,784,672.22	ANTICIPO:	\$0.00	PROGRAM:	4/3/2024	27/5/2024	FISICO	SANCIÓN ATRASO:	\$0.00
PLANTEL:	PREPARATORIA LEÓN GARCÍA	IMPORTE CONV.:	TOTAL: \$1,784,672.22	TOTAL:	\$1,784,672.22	DIFERIM:	N/A	N/A	100%	SANCIÓN CALIDAD:	\$0.00
LOCALIDAD:	VENADO	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA	PRORROGA:	N/A	N/A	REAL:	4/2/2024	17/6/2024	TOTAL:	\$0.00
MUNICIPIO:	VENADO	OBRA:	TERCERA ETAPA: TERMINACION DE COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN EDIFICIO "C" COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN, CERCADO PERIMETRAL								



IR-O-EST-247800010-3-2024

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR		
CONCERTO																		
EDIFICIO																		
ALBANILERÍA Y ACABADOS																		
ALB260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRIDIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO BRILLANTE. EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 15% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA. (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTEL NIVEL EDUCATIVO). LA DISTRIBUCION, DIMENSION Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGULO DE ALUMINIO MINIMO DE 1" DE ANCHO FIJADO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TAJUETE PLASTICO DE 3/4" A 1". DETALLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SEGUN REFERENCIA GRAFICA TRABAJO TERMINADO.	PZA	A	25.00	\$3,686.60	\$92,165.00	-	-	25.000	92,165.00	25.00	92,165.00	0.00	0.00				
ALBANILERÍA Y ACABADOS						\$92,165.00	\$0.00	\$0.00	\$92,165.00	\$92,165.00	\$0.00	\$0.00						
HERRERÍA																		
41006B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA /ENTANAS A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" X 2" CALIBRE 18, PERIL TUBULAR DE 1" X 2" CALIBRE 18 PLACAS DE 10 X 10 CM DE 1/8" ESPESOR. INCLUYE TRABAJO, GASTOS DE TALLER, PORTERO 13, TAJUETES, TORNILLOS PARA FIJACION, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE A DOS MANOS CALIDAD Y COLOR SEGUN PROYECTO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M2	C	20.00	\$3,448.83	\$68,976.60	-	37.948	130,874.74	-	37.95	130,874.74	-17.95	-51,898.14				
HERRERÍA						\$68,976.60	\$0.00	\$130,874.74	\$0.00	\$130,874.74	\$0.00	\$130,874.74	\$0.00	\$0.00				
OBRA EXTERIOR																		
CERCO PERIMETRAL																		
HERRERÍA																		
HC.095-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CAL. 10.E. DE 55 X 55 MM. DE 2 MTS. ALTURA, CON CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30CM CON #3 Y #2@30. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, ANDAMIAJE, POSTES, BARRA SUPERIOR Y RETENIDA, ALAMBRE DE PUAS, ALAMBRE GALV., ESPADAS, ALAMBRE GALVANIZADO LISO, HERRAJES, ACCESORIOS, TENSIÓN, NIVELACION, PLOMO, CORTES, FIJACION, ANCLAJES, SOLDADURA ELÉCTRICA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CARGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	OE	296.00	\$2,422.99	\$717,205.04	294.000	712,359.06	-	-	294.00	712,359.06	2.00	4,845.98				
HERRERÍA						\$717,205.04	\$712,359.06	\$0.00	\$0.00	\$712,359.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.98				
PLAZA CIVICA																		
ALBANILERÍA Y ACABADOS																		
31200	SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA #6 10/10 EN PISOS. INCLUYE TRASLADOS Y DESPERDICIO.	M2	OE	691.10	\$99.31	\$68,633.14	-	30.460	3,024.98	-	30.46	3,024.98	660.64	65,608.16				
31220	PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR Y CIMBRA FRONTERA.	M2	OE	691.10	\$642.91	\$444,315.10	-	30.460	19,583.04	-	30.46	19,583.04	660.64	424,732.06				

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CM SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA	ML	OE	100.00	\$439.68	\$43,968.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	100.00	43,968.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS. INCLUYE CIMBRA, ACERO DEL #3 Y BASTONES DEL #2 @ 25CM Y MANO DE OBRA.	ML	OE	100.00	\$336.68	\$33,668.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	100.00	33,668.00
34058	ELABORACIÓN DE "ETRA "NOMBRE DEL PLANTEL" SOBRE PISO DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA Y COLOR SEGUN DE PLANO DE DETALLES, EN MAYUSCULAS ALTURA DE LETRA DE 0.75 M. CADA UNA ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALTE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	OE	25.00	\$392.87	\$9,821.75	-	25.000	9,821.75	-	-	-	25.00	9,821.75	0.00	0.00
34059A	ELABORACIÓN DE ROTULO DE "GOBIERNO DEL ESTADO" SOBRE PISOS DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALTE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	OE	1.00	\$10,500.55	\$10,500.55	-	1.000	10,500.55	-	-	-	1.00	10,500.55	0.00	0.00
34059B	ELABORACIÓN DE ROTULO SOBRE PISOS EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALTE DE ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	OE	2.00	\$11,262.80	\$22,525.60	-	2.000	22,525.60	-	-	-	2.00	22,525.60	0.00	0.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMIC EN EDIFICIO Y/O OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	OE	691.10	\$38.68	\$26,731.75	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	691.10	26,731.75
PLAZA CIVICA						\$660,163.89		\$0.00	\$65,455.92		\$0.00		\$65,455.92			\$594,707.97
ATÍPICOS																
	APLANADO CON ESTUCCO EN EXTERIOR EN LOS ASY ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CUALQUIER ALTURA, MAESTREDO A PLOMO Y REGLA, NIEL Y ESCUADRA, INCLUYE: MÁXIMO 1 CM DE ESPESOR, ACABADO DADO DE PLANA, ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - ESTUCCO, LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESIÓN, BOQUILLAS, MANC DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.		C		\$350.73	\$0.00	-	267.010	93,648.42	-	-	-	267.01	93,648.42	-267.01	-93,648.42
	APLANADO CON YESO EN LOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS A CUALQUIER ALTURA, MAESTREDO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, INCLUYE: MÁXIMO 1 CM DE ESPESOR, ACABADO DADO DE PLANA, ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - ESTUCCO, LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESIÓN, BOQUILLAS, MANC DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.		C		\$271.05	\$0.00	-	412.270	111,745.78	-	-	-	412.27	111,745.78	-412.27	-111,745.78
	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 1/2 DE 6 X 12 CM EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 F'Y=4200 KG/CM2 @ 5 HILADAS, INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS, COLADO, RECORTES CON DISCO Y TAPONADO, P.U.O.T.		C		\$266.16	\$0.00	-	123.300	32,817.53	-	-	-	123.30	32,817.53	-123.30	-32,817.53
	CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO F'C= 150 KG/CM2 TMA 1/2 ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 F'Y=4200 KG/CM2 EN 2 CELDAS DIFERENTES @75CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO, INCLUYE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRO DEL #2 F'Y=2330KG/CM2 @20CM, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.		C		\$240.41	\$0.00	-	60.720	14,597.70	-	-	-	60.72	14,597.70	-60.72	-14,597.70
	MURO DE BLOCK "HUECO" DE BARRO PRENSADO NATURAL DE 6 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		C		\$1,146.04	\$0.00	-	42.910	49,176.58	-	-	-	42.91	49,176.58	-42.91	-49,176.58
	PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBEBADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.		C		\$172.76	\$0.00	-	460.747	79,598.69	-	-	-	460.75	79,598.69	-460.75	-79,598.69

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL LÍNEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.50". INCLUYE: REPIZON DE ALUMINIO HACIA ADETRON Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM, VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACIÓN Y CORRECTA PLACACIÓN DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.		C		\$5,602.05	\$0.00			19.030	106,607.01			19.03	106,607.01	-19.03	-106,607.01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO IEIFE DE 1.00 X 2.50 M DE ACJERDO A PLANO, INCLUYE MARCO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALMA DE MADERA, CHAPA MARCA PHILIPS MODELO 525DC O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, BISAGRAS, SARDINEL DE ALUMINIO AL PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.		C		\$15,635.66	\$0.00			3.000	46,906.98			3.00	46,906.98	-3.00	-46,906.98
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES, TIPO DO MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.		C		\$319.64	\$0.00			8.000	2,557.12			8.00	2,557.12	-8.00	-2,557.12
ATIPIICOS						\$0.00			\$0.00	\$537,655.81			\$0.00	\$537,655.81		-\$537,655.81

RESUMEN OBRA EXTERIOR						
HERRERÍA	\$717,205.04	712,359.06	0.00	0.00	712,359.06	4,845.98
PLAZA CÍVICA	\$660,163.89	0.00	65,455.92	0.00	65,455.92	594,707.97
ATIPIICOS	\$0.00	0.00	537,655.81	0.00	537,655.81	-537,655.81
SUBTOTAL OBRA EXTERIOR	\$1,377,368.93	712,359.06	603,111.73	0.00	1,316,470.79	81,898.14
SUBTOTAL	\$1,538,510.53	712,359.06	732,988.47	92,165.00	1,538,510.53	0.00
IVA (10%)	\$246,161.89	113,977.45	117,437.84	14,746.40	246,161.68	0.00
TOTAL	\$1,784,672.22	826,336.51	851,424.31	106,911.40	1,784,672.22	0.00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	-	-	-	0.00
--------------------------	---	---	---	------


RESUMEN	
IMPORTE CONTRATADO	\$1,784,672.22
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$1,784,672.22
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO	0.00
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	0.00
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00


RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	0.00 EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR


SE REUNIERON EN LA PREPARATORIA LEÓN GARCÍA, UBICADA EN EL VENADO, VENADO, S.L.P., EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024; A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024, DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N° 24A61181 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.



 C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LEAO, VICTOR HUGO MOYOLA COVARRUBIAS
 RESIDENTE DE OBRA IEIFE


 ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN IEIFE


 LIC. JOSE JUAN JUACRE HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. NADIA YAZARI GUZMAN RODRIGUEZ
 ENCARGADA DEL ÁREA JURÍDICA DEL I.E.I.F.E.


 LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL IEIFE