

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.
CONSTRUCCION
FINQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES, BASICA REGULAR 2024	CONTRATO:	AO-EST-247800010-9-2024	PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE:	244008	IMPORTE CONT.	\$1,113,962.47	PROGRAMA:	2019/2024	23/7/2024	FISICO	RETENCION:
PLANTIL:	JARDIN DE NIÑOS ROBERTO KOCH	IMPORTE CONV.	\$0.00	DIFERIM:	N/A	N/A	100%	SANCION ATRASO:
LOCALIDAD:	GENERAL CANDIDO NAVARRO	CONTRATISTA	E.A.O. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES	PROHROGA:	N/A	N/A	100%	SANCION CALIDAD:
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA:	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL.	REAL:	2019/2024	23/7/2024	TOTAL:	\$0.00



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

AO-EST-247800010-9-2024

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1			EST. # 2			EST. # 3 FIN			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
OBRA EXTERIOR																			
BARRA PERIMETRAL 2.40 M. DE ALTURA																			
PRELIMINARES																			
10047	RETRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CON UN TRONCO DE HASTA 30 CM DE DIAMETRO, DE CUALQUIER ESPECIE, INCLUIDA LA EXTRACCION Y RETIRO DE LA RAIZ Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	PZA	OE	3.00	\$3,771.46	\$11,314.36	5.000	18,857.30	-	-	-	-	-	-	5.00	18,857.30	-2.00	-7,642.92	
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, BARRIOBLOCK TIPO SANTA JULIA, BARRIOBLOCK EMPALMADO Y/O VITROLLOCK, INCLUIDE EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL, NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T.	M2	OE	143.44	\$270.42	\$38,789.04	162.380	43,910.80	-	-	-	-	-	-	162.38	43,910.80	-18.94	-5,121.76	
DNO 060	DEMOLICION DE CIMENTOS DE MAJOSTERIA Y/O RECHIDO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O MAQUINARIA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, AGARRADO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M3	OE	15.65	\$1,903.12	\$29,783.83	15.530	29,555.45	-	-	-	-	-	-	15.53	29,555.45	0.12	228.38	
PRE057	RETRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CON UN TRONCO DE 30 A 60 CM DE DIAMETRO, DE CUALQUIER ESPECIE, INCLUIDE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EXCAVACIONES NECESARIAS, EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL, NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL, NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T.	PZA	OE	1.00	\$5,889.45	\$5,889.45	1.000	6,889.45	-	-	-	-	-	-	1.00	6,889.45	0.00	0.00	
CIMENTACION							\$86,776.70	\$99,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,213.00	\$-12,438.30			
11061	LIMPA, TRAZO Y INVELOCION DEL TERRENO (PROTECCION DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO ELES Y REFERENCIAS, INCLUIDE DESPALLE DE HASTA 10 CM, CALHORA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	OE	71.72	\$28.34	\$1,889.10	77.040	2,029.23	-	-	-	-	-	-	77.04	2,029.23	-5.32	-140.13	
11072	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUIDE AFRE DE TAUJO Y AGARRADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL, NO UTILIZABLE P.U.O.T.	M3	OE	71.72	\$632.56	\$45,361.20	83.980	53,122.39	-	-	-	-	-	-	83.98	53,122.39	-12.26	-7,755.19	
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA O A MANO DE 60 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 TMA DE 19 MM. P.U.O.T.	M2	OE	71.72	\$342.63	\$24,673.42	77.040	26,396.22	-	-	-	-	-	-	77.04	26,396.22	-5.32	-1,822.80	
11131	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, TMA 2.40 M. DE ALTURA, INCLUIDE EL MATERIAL, EL TRABAJO Y EL RETIRO DE MATERIAL, NUESTRO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUIDE ACABADOS DEL MATERIAL, A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T.	M3	OE	49.75	\$639.46	\$31,793.39	-	-	61.840	39,482.37	-	-	-	-	61.84	39,482.37	-12.09	-7,718.98	
12010	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, TMA 2.40 M. DE ALTURA, INCLUIDE EL MATERIAL, EL TRABAJO Y EL RETIRO DE MATERIAL, NUESTRO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUIDE ACABADOS DEL MATERIAL, A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T.	M3	OE	9.29	\$5,927.49	\$55,066.38	8.670	51,391.34	-	-	-	-	-	-	8.67	51,391.34	0.62	3,675.04	

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1			EST. #2			EST. #3 FIN			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.
12021	CUBIERTA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON BARRERA DE PISO DE 50 KG/CM2 COMO INCLUIR AGREGADO DE FIERRO EN CIMENTACIÓN A 3% F+400 KG/CM2 INCLUIR SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILETES, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T.	M2	OE	19.56	\$505.56	\$9,916.14	19.270	9,769.12	-	-	-	-	-	-	19.27	9,769.12	0.29	147.02	
12034	MOQUETAS DE FIERRO PARA CIMENTACIÓN SOLIDA DE 15 X 20 X 4 CM ARMADO CON EMPALME CEMENTO-ARREMA 15 INCLUIR RECORTES CON DISCO ABRASIVO P.U.O.T.	KG	OE	552.79	\$77.26	\$42,708.56	474.640	36,670.69	-	-	-	-	-	-	474.64	36,670.69	78.15	6,037.87	
12076	MOQUETAS DE FIERRO PARA CIMENTACIÓN SOLIDA DE 15 X 20 X 4 CM ARMADO CON EMPALME CEMENTO-ARREMA 15 INCLUIR RECORTES CON DISCO ABRASIVO P.U.O.T.	M2	OE	35.21	\$899.13	\$29,545.77	38.120	31,987.64	-	-	-	-	-	-	38.12	31,987.64	-2.91	-2,441.87	
CIMENTACIÓN						\$240,829.56	\$211,386.63	\$39,482.37	\$0.00	\$350,849.00	\$10,019.04								
ALBANELERIA Y ACABADOS																			
31100EN	MURO DE TABIQUE ROJO COMO DE CURA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO APARENTE DOS CARAS A PUNTO DE BARRA, INCLUIR ARMADO DE BARRA 1.3 BOQUILLAS DE UN PUNTO MAXIMO DE 15 CM, INCLUIR MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	OE	126.98	\$1,244.21	\$157,989.79	-	-	121.000	150,549.41	-	-	-	-	121.00	150,549.41	5.98	7,440.38	
31224	REJALADO CON MORTERO SIN TOP 12 Y 10 SIMILAR EN LA SUPERFICIE DE LA PARED, INCLUIR MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	OE	6.37	\$764.62	\$6,399.87	-	-	-	-	7.510	5,742.30	-	-	7.51	5,742.30	0.86	657.57	
31320A	JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISOS, MUROS Y OTRAS PARTES DE LA OBRA, INCLUIR MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	OE	19.14	\$166.24	\$3,162.89	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	19.14	3,162.89	
34003	PINTURA VINIL - ACRILICA LAVANTE MARCA SEPELITE 70 SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCOS, FRONTONERAS Y PLAFON, INCLUIR UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REABARBO, PASE NECESARIO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	OE	297.27	\$172.03	\$51,139.36	-	-	304.710	52,419.26	-	-	-	-	304.71	52,419.26	-7.44	-1,279.90	
34010	PINTURA DE ESMALE CONEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN HERRERIA, ACABADO SEMANATE, INCLUIR PREPARACION Y SELADO DE LA SUPERFICIE CON PASTA AUTOMONITZ (IMPERFECTORES DE SOLDADURA), PRIMARIO, ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	OE	11.55	\$204.55	\$2,362.55	-	-	13.070	2,673.47	-	-	-	-	13.07	2,673.47	-1.52	-310.92	
34059	ELABORACION DE ROTULO SOBRE MUROS EN CHAUQUER ACABADO CON LA HERRERIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESMALE CONEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUIR PREPARACION, LIMPIDEZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	OE	2.00	\$9,076.56	\$18,153.12	-	-	2.000	18,153.12	-	-	-	-	2.00	18,153.12	0.00	0.00	
ALB105	CADENA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 3 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIOS DEL #2 20.00 CM INCLUIR CUBIERTA APARENTE CON CHATA EN 3 PASOS, COBERTA EN LA PARTE SUPERIOR, COBERTA EN LA PARTE INFERIOR, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	OE	65.20	\$1,334.61	\$87,016.57	-	-	64.850	86,549.46	-	-	-	-	64.85	86,549.46	0.35	467.11	
ALB171	CADENA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 20.00 X 35.00 CM ARMADA CON 3 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIOS DEL #2 20.00 CM INCLUIR CUBIERTA APARENTE CON CHATA EN 3 PASOS, COBERTA EN LA PARTE SUPERIOR, COBERTA EN LA PARTE INFERIOR, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	OE	65.20	\$1,763.85	\$115,003.02	64.800	114,473.87	-	-	-	-	-	-	64.80	114,473.87	0.30	529.15	

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1			EST. # 2			EST. # 3 FIN			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe		Cant.	Importe		Cant.	Importe		CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
ALB172	CADERA DE CONCRETO P.C. = 250 KG/CU2 DE 25.00 X 16.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIEBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CUERA APARENTE CON CADERA EN ARISTAS SUPERIORES, COLADO, REFINADO, ACABADO EN PULIDO, O PRODUCTO SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CAÍDAS Y PRECIO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	65.20	\$1,167.18	\$76,100.14	38.982	45,459.58		25.957512	30,297.09					64.94	75,796.67	0.26	303.47
ALB173	CASTILLO DE CONCRETO P.C. = 250 KG/CU2 DE 25.00 X 16.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIEBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CUBRA APARENTE CON CHATA EN LAS 4 ARISTAS, COLADO, DESMOLDADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE	92.51	\$1,154.92	\$106,841.65	-	-		83.520	96,458.92					83.52	96,458.92	8.39	10,382.73
ALB1320	APLICACIÓN DE PINTURA EMULTE MASA COLOR NO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CAÍDAS Y PRECIO, A DOS MANOS ACABADO SEMINATE EN PROTECCIÓN METÁLICAS DE VENTANAS O PUERTAS, RESISTENCIA AL LAVADO, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE CINCO HORAS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, DE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, REFINADO, ACABADO EN PULIDO, O PRODUCTO SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CAÍDAS Y PRECIO, PRIMARIO ANTICORROSION, LIMPEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	OE	34.45	\$247.81	\$8,537.05	-	-		29.999	7,434.00		30.00	7,434.00		4.45	1,103.05		
ALBANILERIA Y ACABADOS							\$159,973.45		\$363,854.88		\$86,422.15		\$610,250.48		\$22,455.33				

RESUMEN

EDIFICIO

OBRA EXTERIOR

PRELIMINARES	\$86,776.70
CIMENTACIÓN	\$240,829.96
ALBANILERIA Y ACABADOS	\$532,705.81
SUBTOTAL OBRA EXTERIOR	\$960,312.47

SUBTOTAL	\$960,312.47
I.V.A. (18 %)	\$183,650.00
TOTAL	\$1,143,962.47

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

\$170,553.08	75,288.49	\$45,841.57	-
--------------	-----------	-------------	---

\$403,337.25	64,533.96	487,871.21	-
--------------	-----------	------------	---

\$6,422.15	13,827.54	700,248.69	-
------------	-----------	------------	---

\$960,312.48	153,650.00	1,113,962.47	0.00
--------------	------------	--------------	------

-0.01	0.00	-0.01	
-------	------	-------	--

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO

IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA

SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO

\$1,113,962.47	\$0.00
----------------	--------

IMPORTE ANTICIPO

IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA

SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA

0.00	\$0.00
------	--------

IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA

\$0.00	\$0.00
--------	--------

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEFE.																				
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA																				\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA																				\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEFE.																				\$0.00

SE REUNIERON EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTO KOCH, UBICADA EN GENERAL CÁNIDO NAVARRO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024, A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL E.A.O. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTICULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2024, SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N° 297578 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACION CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

E.A.O. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JOSE JUAN JUACNE HERNANDEZ
ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA

ARG. JOSE ELIZABETH COLLAZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA IEFE

LIC. NADIA VAZARI GUZMAN RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCION JURIDICA IEFE

ING. ERNESTO VARGAS TIVAJERO
DIRECCION DE CONSTRUCCION IEFE

LIC. MARTHA ALICIA MARRINEZ PEREZ
DIRECCION GENERAL IEFE

AO-EST-247800010-14-2024

5.37

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID	EDIF	Cant. de Cemento	P.V.	IMPORTE	EST. #1				EST. #2				EST. #3				EST. #4 FIN				TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe								
12021	CUBETA DE CONTRATO PARA CIMENTACION CON MADEIRO DE PISO DE 30 CM. ACABADO COMUM INCLUIE CAMBIO Y REFORZAMIENTO PLOUT.	M2	J	26.00	\$506.96	\$13,180.96	18.810	9,535.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.81	9,535.92	7.19	3,645.04		
12032	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 F7+2500 KOCAS INCLUIE SUBASTRO, HABILITADO, ARMADO, TRAZAJES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SUELOS, CANGCHOS Y DESPESEROS. PLOUT.	KG	J	17.23	\$88.80	\$1,530.02	14.640	1,300.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.64	1,300.03	2.59	229.99		
12034	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 F7+4200 KOCAS INCLUIE SUBASTRO, HABILITADO, ARMADO, TRAZAJES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SUELOS, CANGCHOS Y DESPESEROS. PLOUT.	KG	J	24.06	\$77.26	\$1,856.88	105.920	8,183.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.92	8,183.38	-0.186	-6,324.50		
12035	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CONSTRUCCION A BASE DE BLOQUE DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 15 INCLUIE RECORTE CON DISCO ARMADO.	KG	J	48.95	\$76.39	\$3,739.29	51.000	3,895.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00	3,895.89	-2.05	-156.00		
12076	CUBETA COLANA CON CONCRETO DE UNA CANTIDAD DE 14 X 30 CM. ACABADO COMUM INCLUIE ARMADO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 F7+2500 KOCAS INCLUIE SUBASTRO, HABILITADO, ARMADO, TRAZAJES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SUELOS, CANGCHOS Y DESPESEROS. PLOUT.	M2	J	23.00	\$839.13	\$19,299.99	21.610	18,133.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.61	18,133.60	1.39	1,156.39		
12111	CUBETA COLANA CON CONCRETO DE UNA CANTIDAD DE 14 X 30 CM. ACABADO COMUM INCLUIE ARMADO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 F7+2500 KOCAS INCLUIE SUBASTRO, HABILITADO, ARMADO, TRAZAJES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SUELOS, CANGCHOS Y DESPESEROS. PLOUT.	ML	J	15.72	\$871.65	\$13,702.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	15.72	13,702.34		
12112	CUBETA COLANA CON CONCRETO DE UNA CANTIDAD DE 14 X 30 CM. ACABADO COMUM INCLUIE ARMADO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 F7+2500 KOCAS INCLUIE SUBASTRO, HABILITADO, ARMADO, TRAZAJES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SUELOS, CANGCHOS Y DESPESEROS. PLOUT.	ML	J	15.72	\$1,228.88	\$19,317.99	15.720	19,317.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.72	19,317.99	0.00	0.00		
ESTRUCTURA						\$140,395.75	\$143,348.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,348.12	\$143,348.12	-	\$2,952.37		
21110	CUBETA DE CONTRATO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRAPAY DE PISO DE 1A DE 16 CM. INCLUIE CAMBIO, DESMOLDO, CANGCHOS, GORRION PARALELO ENTRE LOSA, ENTRE LOSA, ENTRE LOSAS, ENTRE LOSA, ENTRE LOSA, ENTRE LOSAS																									

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Cemento	P.U.	IMPORTE	EST. # 1				EST. # 2				EST. # 3				EST. # 4 FIN				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PARADA	IMPORTE PARADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
31017	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 15CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	J	20.42	\$913.47	\$18,611.06	28.120	23,688.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.12	23,688.25	-0.70	-7,077.19	-	-
31019	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	J	25.04	\$931.80	\$23,332.27	38.520	33,097.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.52	33,097.54	-10.48	-9,768.27	-	-
31026	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	J	15.60	\$1,042.50	\$16,263.00	15.600	16,263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.60	16,263.00	0.00	0.00	-	-
31030	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	J	7.92	\$294.36	\$2,014.53	-	-	7.920	2,014.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92	2,014.53	0.00	0.00	-	-
31105CEN	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	J	45.53	\$1,094.37	\$49,826.67	46.050	50,395.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.05	50,395.74	-0.52	-509.07	-	-
31152	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	J	5.98	\$1,310.27	\$7,835.41	-	-	5.980	7,835.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.98	7,835.41	0.00	0.00	-	-
31200	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	J	53.10	\$97.75	\$5,190.53	46.060	4,502.37	7.040	688.16	1.820	177.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.92	5,388.44	-1.82	-177.91	-	-
31214	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	J	46.13	\$585.99	\$27,031.72	46.060	26,990.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.06	26,990.70	0.07	41.02	-	-
31220	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	J	6.97	\$695.29	\$4,846.17	-	-	7.040	4,894.84	1.820	1,265.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.86	6,160.27	-1.89	-1,314.10	-	-
31250	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	J	7.70	\$822.07	\$7,099.94	7.700	7,099.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.70	7,099.94	0.00	0.00	-	-
31256	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	J	8.90	\$385.35	\$3,429.62	-	-	8.800	3,391.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.80	3,391.08	0.10	38.54	-	-
31262	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	J	11.67	\$409.10	\$4,774.20	-	-	22.700	9,286.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.70	9,286.57	-11.03	-4,912.37	-	-
32001	CUBA O CASTILLO DE CONCRETO FC-250 KGC/CM 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 PY=4.200 KGC/CM ESTRIEROS DEL #2 PY=250 KGC/CM @ 20 CM INCLUYE: CUBA COMUN, COLADO, RECONCRETO Y REFINADO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	J	115.84	\$371.23	\$43,003.28	-	-	119.000	44,176.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.00	44,176.37	-2.16	-1,173.00	-	-

[illegible]

IEIFE/FOR/CN-10.03

RESUMEN									
EDIFICIO									
PRELIMINARES		\$19,086.36							
CIMENTACIÓN		\$140,995.75	\$15,751.39	\$0.00	\$0.00	\$15,751.39	\$0.00	\$0.00	\$3,334.87
ESTRUCTURA		\$195,369.26	\$143,348.12	\$0.00	\$0.00	\$143,348.12	\$0.00	\$2,992.37	\$2,992.37
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		\$456,980.16	\$134,873.86	\$54,666.98	\$0.00	\$189,540.84	\$0.00	\$5,828.42	\$5,828.42
HERRERÍA		\$129,213.71	\$177,861.97	\$174,894.01	\$130,771.35	\$27,656.12	\$504,943.46	\$-48,263.30	\$-48,263.30
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		\$78,354.26	\$0.00	\$7,884.65	\$66,533.52	\$130,759.18	\$1,530.39	\$1,530.39	\$1,530.39
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		\$85,723.04	\$0.00	\$0.00	\$69,737.63	\$77,632.28	\$77,632.28	\$721.88	\$721.88
SUBTOTAL EDIFICIO		\$1,104,822.56	\$71,835.34	\$27,245.04	\$52,765.55	\$564,617.10	\$1,417,692.23	\$2,089.69	\$2,089.69
OBRA EXTERIOR									
RED ELÉCTRICA EXTERIOR		\$149,214.55	0.00	14,713.08	\$0.00	\$0.00	\$1,412.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL OBRA EXTERIOR		\$149,214.55	0.00	\$14,713.08	\$0.00	\$0.00	\$1,412.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (IVA 16%)		\$1,254,037.09	\$71,835.34	\$27,076.72	\$442,966.39	\$7,228.64	\$1,254,037.09	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$200,645.93	\$5,493.65	\$70,874.62	\$0.00	\$0.00	\$200,645.93	\$0.00	\$0.00
		\$1,453,683.02	\$547,328.90	\$292,293.00	\$513,841.01	\$101,220.02	\$1,453,683.02	\$0.00	\$0.00

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Cobrado	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO \$1,454,683.02
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA \$1,454,683.02
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO \$0.00

IMPORTE ANTICIPO 0.00
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA 0.00
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA \$0.00

IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA \$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA \$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA \$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEI.F.E.

IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA \$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA \$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEI.F.E. \$0.00

SE REUNIERON EN LA PRIMERA GRACIANO SANCHEZ, UBICADA EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024, A LAS 16:00 HRS. LOS ABACO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE IMPRIMERÍA Y EDUCACIÓN, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2024, SOMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FIANZA N° 3001679 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

C. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. JOSE EUGENIO OJEA LAR MERCADO
RESIDENTE DE OBRA IEIFE


LIC. JOSE LUIS MORALES HERNANDEZ
ENCARGADO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. NADIA YAZARI GAZMAR RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN IEIFE

LIC. MARTHA ALBA MARTINEZ FERNANDEZ
DIRECCIÓN GENERAL IEIFE

PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2024, NIVEL SUPERIOR.			CONTRATO	IR-O-EST-247800010-17-2024			PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES	
CLAVE	242301			IMPORTE CONT.	\$2,978,000.57	ANTICIPO	\$999,424.17	PROGRAMA	23/9/2024	2012/2024	FISICO	RETENCION.	\$0.00
PLANTEL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI			IMPORTE CONV	\$24,719.18	TOTAL	\$3,002,719.75	DIFEREN	N/A	N/A	SANCION ATRASSO	\$0.00	
LOCALIDAD	SAN LUIS POTOSI			CONTRATISTA	ROJAS CONSULTORES S.A DE C.V			PROBROGA	N/A	N/A	100%	SANCION CALIDAD	\$0.00
MUNICIPIO	SAN LUIS POTOSI			OBRA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIO "A" DE DOCENCIA DE NIVELES			REAL	23/9/2024	2012/2024	TOTAL	\$0.00	



IR-O-EST-247800010-17-2024

REHABILITACION DE EDIFICIO A
PRELIMINARES

CONCEPTO	UNID	EFIC	Cant. del Contrato	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
10052	M2	A	676.94	\$199.21	\$174,695.22	741.840	147,781.95	135.030	26,911.28			076.03	174,693.23	0.01	1.99
11009	M2	A	676.94	\$161.38	\$141,520.58	741.840	119,718.14	135.030	21,800.82			676.03	141,518.96	0.01	1.62
PRE242	M2	A	103.91	\$559.83	\$58,068.03	100.720	56,285.36	3.660	2,045.32			104.30	56,330.68	-0.47	-262.65
PRE243	m2	A	47.59	\$600.90	\$28,596.83	34.010	20,426.61	13.350	8,046.05			47.48	28,482.66	0.10	114.17
PRE244	M2	A	2.86	\$614.79	\$1,759.30	2.630	1,616.90					2.93	1,616.90	0.23	141.40
ALBANILERIA Y ACABADOS					\$404,638.95	\$345,638.95	\$58,803.47	\$0.00	\$404,642.43						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA TEXTURIZADA CON RESINAS ACRILICAS OSELEX GRADO FINO															
32012	M2	A	15.00	\$299.05	\$4,485.75							65.66	25,616.63	-70.66	-21,130.88
34003	M2	A	5400.00	\$154.20	\$832,680.00							4,575.03	705,469.38	824.97	127,210.62

IEFE/FOR/CN-10.03

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contorno	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
ATIPICOS																
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO CEMENTO ARENA CON PROPORCION 1:4 PARA ANIELACION SOBRE LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 3 CM PARA RECUBRIR PISO DE LOSA CERAMICA, INCLUIRE ADHESIVO INTEGRAL PARA UNIR CONCRETO NUEVO AL EXISTENTE TIPO ADHESION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACABADO DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA Y MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	M2	A		\$172.56	\$0.00	301.100	67.456.04	465.780	83.835.91			376.03	151.331.95	-876.88	-151.331.95
ATIPICOS						\$0.00		\$57.456.04		\$83.835.91		\$0.00		\$151.331.95		-\$151.331.95

RESUMEN

REHABILITACION DE EDIFICIO A

PRELIMINARES

ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$404,538.56
HERRERIA	\$37,046.87
INSTALACIONES	\$45,619.84
ATIPICOS	\$0.00
SUBTOTAL EDIFICIO	\$2,507,310.84

SUBTOTAL	\$2,507,310.84
IVA (16 %)	\$410,759.73
TOTAL	\$2,918,070.57

AMORTIZACION DE ANTICIPO	
--------------------------	--

309,839.72

427,463.25

156,116.20

893,424.17

RESUMEN

IMPORTE CONTRATADO	\$3,002,799.75
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA	\$3,002,799.75
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO	\$0.00

IMPORTE ANTICIPO	893,424.17
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA	893,424.17
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA	\$0.00

IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA	\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCION ATRASO DE OBRA	\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.	\$0.00

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF.	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
SE FIRMARON EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2025, A LAS 10:00 HRS. LOS AGUO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C.P. OMAR MARTINEZ GONZALEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO, Y POR LO TANTO QUEDARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE CARRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FINANZA DE VICIOS CONDUCTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE APTITUDINACIÓN Y GARANTÍA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 02 DE ENERO DEL 2025, COFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FINANZAN 3003201 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARACTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO																



C.P. OMAR MARTINEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. JOSE JUAN JUFO HERNANDEZ
ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA




ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPANZA
RESIDENTE DE OBRA IEIFE



LIC. NADIA VAZARI GUZMAN RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCION JURIDICA IEIFE



ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECCION DE CONSTRUCCION IEIFE



LIC. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPANZA
DIRECCION GENERAL IEIFE



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION

FINIQUITO TECNICO DE OBRA

PROGRAMA:	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES	CONTRATO:	IR-O-EST-24780010-2-2024	PERIODO	INICIO	TERM	AVANCE	PENAS CONVENCIONALES
CLAVE:	MULTIPLES REMANENTES 2023, NIVEL BASICO.	IMPORTE CONT.	\$2,305,636.09	PROGRAMA:	4/3/2024	17/6/2024	FISICO	RETENCION: \$0.00
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO MURGULA	IMPORTE CONV.	\$2,305,636.09	DIFEREN:	N/A	N/A	100%	SANCION \$0.00
LOCALIDAD:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CONTRATISTA	REHABILITACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y "F" INCLUYE: CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE CONCRETO DE 5.00 M3, REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	PRORROGA:	N/A	N/A		SANCION \$0.00
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	OBRA:		REAL:				TOTAL: \$0.00



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
CELEBRANDO EL SIGLO XXI

IR-O-EST-24780010-2-2024

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. #1		EST. #2		EST. #3		EST. #4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
CONCEPTO																		
EDIFICIO																		
PRELIMINARES																		
10050	CANCELACION DE SALIDAS INDIVIDUALES Y/O SANITARIAS, INCLUYE "TAPONAMIENTO" DE LAS MISMAS, PUEBLES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	SAL	H	2.00	\$1,398.88	\$2,797.36	8.000	11,189.44	-	-	-	-	-	-	8.00	11,189.44	-6.00	-8,392.08
11009	DEMOLICION DE PISO DE MOZARCO Y/O VITROLINO INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS RESIDUOS DE PACHANGO O PASTA CON LO QUE FUE FINADO, AGUANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	M2	E	18.92	\$328.79	\$6,549.50	-	-	21.600	7,101.86	-	-	-	-	21.60	7,101.86	-1.68	-552.36
11016	DEMOLICION DE TABLON DE AZULEJO Y/O VITROLINO INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA, CARGA Y AGUANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T	M2	E	68.80	\$340.79	\$22,764.77	-	-	65.100	22,185.43	-	-	-	-	65.10	22,185.43	1.70	579.34
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK DE CONCRETO SIMPLE, BARRIOCOCA TIPO SANTA JULIA, CANTERAS Y CASTILLOS VARIOS Y/O ALMACENES ELABORADO COMO EL AGUANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T	M2	E	4.20	\$481.99	\$2,024.36	-	-	1.440	694.07	-	-	-	-	1.44	694.07	2.76	1,330.29
11030	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, DE ID A 15 CM DE ESPESOR PROYECTADO INCLUYE AGUANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T	M3	E	0.31	\$2,052.65	\$636.32	-	-	2.200	4,515.83	-	-	-	-	2.20	4,515.83	-1.89	-3,879.51
11042	RESECCION DE PUERTAS Y/O MAMPARAS NETAS O DE OTRO MATERIAL EXISTENTE INCLUYE ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL RECUPERABLE A DONDE LO HUBIERE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O RETIRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T	M2	E	8.30	\$411.38	\$3,414.45	-	-	7.300	3,003.07	-	-	-	-	7.30	3,003.07	1.00	411.38
11044	RESECCION DE PUERTAS Y/O VENTANAS EXISTENTES DE HERRERA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL Y AGUANTE EN DONDE LO HUBIERE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES, Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O BIEN EL RETIRO DEL MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T	M2	H	27.90	\$411.38	\$11,477.50	20.760	8,540.25	-	-	-	-	-	-	20.76	8,540.25	7.14	2,937.25
11047	RESECCION Y DEMOLICION DE LAMPARAS EXISTENTES, MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE AGUANTE EN DONDE HUBIERE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T	PZA	E	6.00	\$580.33	\$3,481.98	-	-	6.000	3,481.98	-	-	-	-	6.00	3,481.98	0.00	0.00
					H	17.15	\$419.49	\$7,194.25	7.860	3,297.19	-	-	-	-	7.86	3,297.19	9.29	3,897.06
					H	6.00	\$580.33	\$3,481.98	6.000	3,481.98	-	-	-	-	6.00	3,481.98	0.00	0.00
					H	6.00	\$580.33	\$3,481.98	6.000	3,481.98	-	-	-	-	6.00	3,481.98	0.00	0.00

[illegible]

	\$212,690.36	\$188,575.06	\$0.00	\$0.00	\$401,285.42	- \$9,296.32
g	3 DE 14	9,780	70,678.79	9,778	70,678.79	2,955 21,319.27
IJEFE/FOR/CN-1003						

IEEE/FOR/CN-10.03

02	7.820	2.475,97	7.382	2.475,97	-4,57	-1.446,96
87	9.430	2.985,73	9.43	2.985,73	-3,06	-968,86

6 DE 12

IEFE/FOR/CN-10.03

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.L.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
4210A4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CUPO DE TUBACOS DE Ø79 X 150 M A BASE DE PERFILES TUBIARES CORREALES Y TABLERO A BASE DE DUELA PARA ENSAMBLAR DE LAMINA CALBRE 18 DE ACIERO A PLANO INCLUIVE SOCODORA HERRAJES, BASTIDOR METALICO FORMADO POR POSTE METALICO CALBRE 20 Y CANAL METALICO CALBRE 22, TORNERIA, COMPUESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTA, GEMENTO FLEXIBLE CORTE DE REFUEZO EN PASTA RECIBIR PINTURA Y/O PASTA TEXTURIZADA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	E	1.00	\$9,496.77	\$9,496.77	-	-	-	-	-	-	1.00	9,496.77	0.00	0.00
52084	BALDA DE AGUAS PLUVIALES CON TIPO DE PVC ALGER DE 4" INCLUYE ANCHOS CHICHOS, TORILLAS, ARBOLAZONES, COPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, PRENSAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	E	0.50	\$251.98	\$125.99	-	-	-	-	-	-	0.50	125.99	0.00	0.00
AL8066	LINDO A BASE DE TALLADO EN MACAO DUREZ O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CAUDAL Y FICCOID 127 MM DE ESPESOR, AMBAS CARAS, INCLUYE BASTIDOR METALICO FORMADO POR POSTE METALICO CALBRE 20 Y CANAL METALICO CALBRE 22, TORNERIA, COMPUESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTA, GEMENTO FLEXIBLE CORTE DE REFUEZO EN PASTA RECIBIR PINTURA Y/O PASTA TEXTURIZADA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	E	10.35	\$2,200.12	\$22,771.24	-	-	-	-	-	-	10.35	22,771.24	-0.96	-21,913.20
PRE090	COLOCACION DE TUBACOS EXISTENTES TIPO ROTORIA, INCLUIRE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	E	2.00	\$2,787.35	\$5,594.70	-	-	-	-	-	-	2.00	5,594.70	0.00	0.00
		H		4.00	\$2,797.35	\$11,189.40	-	-	-	-	-	-	4.00	11,189.40	0.00	0.00
						\$108,954.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,355.12	\$0.00	\$0.00		\$120,355.12		\$-11,410.46
	OBRA EXTERIOR															
	RED HIDRO-SANITARIA															
	PRELIMINARES															
10050	CANCELACION DE SALTOS HIDRAULICOS Y/O SANITARIOS, INCLUYE "TAPONAMIENTO" DE LAS MEDIDAS, PRUEBAS NECESARIAS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LA MATERIA NO UTILIZABLE AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T.	SAL	OE	1.00	\$1,398.68	\$1,398.68	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	1.00	1,398.68
11008	DEMOLICION DE PIEDE DE CONCRETO ARMADO CON VENTANA O BALSA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM, INCLUYE ACABADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL, NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T	M2	OE	27.23	\$208.01	\$5,664.11	-	-	-	-	-	-	18.40	3,827.38	0.83	1,836.73
11010	BAIJANDO DE PIEDE DE MASONERIA Y/O CONCRETO CON ELABORACION DE UNO DE LOS DOS LADOS DE LA ZALVA QUE DE PREVIENE ABRIR PARA ALOJAR TUBERIA P.U.O.T	ML	OE	85.30	\$129.21	\$11,021.81	-	-	-	-	-	-	91.31	11,798.17	-6.01	-776.56
DES.140A	DESCOMISAL DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2" A 2" DE DIAMETRO DE CUALQUIER MATERIAL, MAYA UNA ALTURA DE 800 M, INCLUYE DESCONEXION HIDRAULICA, RETIRO DE SOPORTES, ANDAMIOS, JUNTAS, REPARACION DE DAÑOS, LIMPIEZA DEL AREA ESCOLAR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML		76.00	\$71.93	\$5,466.68	-	-	-	-	-	-	76.61	5,294.77	2.39	171.91
PRE013	DEMOLICION Y RESANE DE MUÑO DE TANQUE PARA MANO DE OBRA, EXISTENTE DE EXTERIOR A INTERIOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIAL, RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE CENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$473.46	\$946.92	-	-	-	-	-	-	2.00	946.92	0.00	0.00
PRE038	CANCELACION DE TUBERIA DE RED SANITARIA EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL, INCLUYENDO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACIONES, RETENIDO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACABARES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	16.30	\$328.78	\$5,359.11	-	-	-	-	-	-	27.78	9,133.51	-11.48	-3,774.40

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contorno	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe				
PREI76A	LIMPIEZA Y DESACOPLE DE CISTERNA DE CONCRETO CON HIDROVIBRADOR DE ALTA PRESION. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PRODUCTIVO, MATERIAL DE CONSUMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TRABAJO DE LA MANO, RETIRO DE MATERIAL, SOBRESALTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES INDICADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	OE	10.00	\$548.91	\$5,489.10	-	-	-	-	10.950	6,010.56	-	-	10.95	6,010.56	-0.95	-521.46
PRELIMINARES																		
						\$35,346.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,011.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,011.31	\$37,011.31		-\$1,665.09
31200	SUMISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 606-8018 EN PIES. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PRODUCTIVO, MATERIAL DE CONSUMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TRABAJO DE LA MANO, RETIRO DE MATERIAL, SOBRESALTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES INDICADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	OE	27.23	\$91.40	\$2,488.82	-	-	-	-	13.160	1,202.82	-	-	13.16	1,202.82	14.07	1,286.00
31220	PISO CONCRETO FCA-150 RESCZA 10 CM ESPESOR CON HERRAMIENTAS, EQUIPO PRODUCTIVO, MATERIAL DE CONSUMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TRABAJO DE LA MANO, RETIRO DE MATERIAL, SOBRESALTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES INDICADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	OE	27.23	\$528.75	\$14,397.86	-	-	-	-	13.160	6,958.35	-	-	13.16	6,958.35	14.07	7,439.51
31299	RECURSO PARA VIGILANCIA DE 48 X 48 X 80 CM CON TABIQUE ACABADO INTERIOR EN PURO PLASTICO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALBRE 1/4 CUADRO AGUAS, MARCO Y CONTRAMARCO PINTADOS CON PINTURA ANTICORROSION Y ESMALE ALKALICO. COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. CUBIERTA Y MEDIO CUBIERTA DE CONCRETO CON VIGA DE 12 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ALTO. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PRODUCTIVO, MATERIAL DE CONSUMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TRABAJO DE LA MANO, RETIRO DE MATERIAL, SOBRESALTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES INDICADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$4,461.65	\$8,923.30	-	-	-	-	2.000	8,923.30	-	-	2.00	8,923.30	0.00	0.00
31300	RECURSO SANITARIO DE 60 X 48 X 80 CM CON TABIQUE ACABADO INTERIOR EN PURO PLASTICO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALBRE 1/4 CUADRO AGUAS, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANCHO DE 3/8" X 1 1/4". TAPA DE CONCRETO FC = 150 RESCZA REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 606-8018, CUBIERTA PERIMETRAL DE 12 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FC = 4,200 RESCZA Y ESTRIOS DEL #2 FC = 2,500 RESCZA @ 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PRODUCTIVO, MATERIAL DE CONSUMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TRABAJO DE LA OBRA, A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	OE	1.00	\$5,406.01	\$5,406.01	-	-	-	-	1.000	5,406.01	-	-	1.00	5,406.01	0.00	0.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, INOCADO DE PASTA VIO LOSETA, CERMICA EN EFECTOS Y OBRERA EXTERIOR CON CEMENTO, AGUA Y LAMPADORA MULTICOLOR. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M2	OE	27.23	\$27.75	\$755.83	-	-	-	-	13.160	365.19	-	-	13.16	365.19	14.07	390.44
INSTALACIONES						\$31,971.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,011.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,011.31	\$37,011.31		\$9,115.95
52041	SUMISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MANEUERA DE BRONCE MARCA VARELA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TUBO DE 1/2" Y 3/4" EN PIES. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PRODUCTIVO, MATERIAL DE CONSUMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TRABAJO DE LA MANO, RETIRO DE MATERIAL, SOBRESALTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES INDICADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$1,246.57	\$2,497.14	-	-	-	-	2.000	2,497.14	-	-	2.00	2,497.14	0.00	0.00
52331A	SUMISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDON SP-100 EN PIES. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PRODUCTIVO, MATERIAL DE CONSUMO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, CUIDADO Y PREGIO. INCLUYE: TRABAJO DE LA MANO, RETIRO DE MATERIAL, SOBRESALTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A LOS LUGARES INDICADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	69.00	\$274.30	\$18,926.70	-	-	-	-	73.310	20,108.93	-	-	73.31	20,108.93	-4.31	-1,182.23

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1				EST. # 2				EST. # 3				EST. # 4 FIN				TOTAL CANTIDAD PAGADA	TOTAL IMPORTE PAGADO	TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR	TOTAL IMPORTE POR CANCELAR
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe				
52332A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO CON JUNTERAS PARA EL TUBO DE 1" MARCA ROTOPLAST O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CANA DE ARENA 10 CM ARriba Y 10 CM Abajo, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIO MECANICO Y/O MANUALES, PRUEBAS, ACABADO DE OBRA, MATERIALES, PUEBDA, ACABADO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	18.00	\$316.98	\$5,705.64	-	-	-	-	21.090	6,695.11	-	-	-	-	21.09	6,695.11	-	-	-	-	21.09	6,695.11	-3.09	-979.47
52362A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIJILLA GIROSO PVC 1/2" PARA EL TUBO DE 1" MARCA ROTOPLAST O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CANA DE ARENA 10 CM ARriba Y 10 CM Abajo, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIO MECANICO Y/O MANUALES, PRUEBAS, ACABADO DE OBRA, MATERIALES, PUEBDA, ACABADO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	OE	2.00	\$779.70	\$1,559.40	-	-	-	-	2.000	1,559.40	-	-	-	-	2.00	1,559.40	-	-	-	-	2.00	1,559.40	0.00	0.00
52367	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC 1/2" PARA EL TUBO DE 1" MARCA ROTOPLAST O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CANA DE ARENA 10 CM ARriba Y 10 CM Abajo, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIO MECANICO Y/O MANUALES, PRUEBAS, ACABADO DE OBRA, MATERIALES, PUEBDA, ACABADO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	18.30	\$1,720.53	\$28,044.64	-	-	-	-	20.670	35,563.36	-	-	-	-	20.67	35,563.36	-	-	-	-	20.67	35,563.36	-4.37	-7,518.72
HYS.475	DESAGUATE DE RED SANITARIA. SE OBRERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SONIDO CON VARIJILLA, AGUA, PRODUCTOS DISEÑADOS PARA DESAGUATE, LIMPIEZA DE REGISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACABADOS, PUEBDA, LUMPIEZA DEL AREA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRUEBDA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	84.60	\$380.92	\$32,225.83	-	-	-	-	79.350	30,228.00	-	-	-	-	79.35	30,228.00	-	-	-	-	79.35	30,228.00	5.25	1,999.83
INS059	CONEXION A TOTA MUNICIPAL DE RED SANITARIA. INCLUYE CORTE DE PISO CON DECO, DEMOLICION DE 15.00 CM DE ESPESOR DE LA TUBERIA EXISTENTE, DE 0.40 MASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD Y 0.50 M. DE ANCHO. TUBO DE ADS DE 6". CONEXIONES NECESARIAS, CANA DE ARENA 10 CM ARriba Y 10 CM Abajo, RELLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE LA TUBERIA, RECONSTRUCCION EN CANA DE 20 CM POR MEDIO MECANICO Y/O MANUALES, PRUEBAS, ACABADO DE OBRA, MATERIALES, PUEBDA, ACABADO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONEXION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	ML	OE	5.00	\$4,650.51	\$23,252.55	-	-	-	-	6.500	30,228.32	-	-	-	-	6.50	30,228.32	-	-	-	-	6.50	30,228.32	-1.50	-5,975.77

[illegible]

IEIFE/FOR/CN-10.03

Nº	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1				EST. # 2				EST. # 3				EST. # 4 FN				TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR
52306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 4" PARA VENTILACION DE SISTEMAS DE TRABAJO EN CALIENTE. MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	2.00	\$2,864.02	\$5,328.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	5,328.04	2.00	5,328.04	-	-	-	-	2.00	5,328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ROTATORIA EN CARACTERISTICA CALIDAD Y PRECIO INCLUYE VALVULA, FLOTADOR, CINTA TETON, CORREXON, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	OE	2.00	\$891.78	\$1,783.56	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	1,783.56	2.00	1,783.56	-	-	-	-	2.00	1,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INS490A	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO APARENTE EN CALA TIPO RACOS POLARIZADO GALVANIZADO DE 3/4" CON SOBREPASA, CABLE TIPO MARKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE TUBERIA, CABLE TIPO MARKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO, SOPORTERA, ABRAZADERAS, CINTAS, PLAS, TACUETA, CONDUIT, MONITOR, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	SAL	OE	1.00	\$1,895.11	\$1,895.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1,895.11	1.00	1,895.11	-	-	-	-	1.00	1,895.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INS491	REHABILITACION DE CONTACTOS MONOFASICOS DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE CABLE TIPO MARKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE TUBERIA, CABLE TIPO MARKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO, SOPORTERA, ABRAZADERAS, CINTAS, PLAS, TACUETA, CONDUIT, MONITOR, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	SAL	OE	1.00	\$862.36	\$862.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	862.36	1.00	862.36	-	-	-	-	1.00	862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATIPICOS							INSTALACIONES																							
							\$40,067.27				\$0.00				\$0.00				\$0.00				\$40,067.27		\$40,067.27		\$0.00		\$0.00	
00001	MANO DE TALLER PARA COLOCAR EN CALA DE 1.5 M. CABLE DE ESPESOR, ACABADO CON PINTURA PLAS, AGUJAS, CABLE TIPO MARKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE TUBERIA, CABLE TIPO MARKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO, SOPORTERA, ABRAZADERAS, CINTAS, PLAS, TACUETA, CONDUIT, MONITOR, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	OE		\$861.15	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980	1,309.08	1.98	1,309.08	-	-	-	-	1.98	1,309.08	-1.98	-1,309.08	-1.98	-1,309.08	-1.98	-1,309.08
00002	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA V.O. LOSETA CERAMICA EN EMBRICES Y OBRERA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIGRAN, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H		\$42.78	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	82.910	3,546.89	82.91	3,546.89	-	-	-	-	82.91	3,546.89	-82.91	-3,546.89	-82.91	-3,546.89	-82.91	-3,546.89
00003	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA V.O. LOSETA CERAMICA EN EMBRICES Y OBRERA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIGRAN, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	E		\$43.31	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.630	935.50	21.60	935.50	-	-	-	-	21.60	935.50	-21.60	-935.50	-21.60	-935.50	-21.60	-935.50
00004	LIMPIEZA DE PUENTES DE BUNO CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIGRAN, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M2	H		\$43.31	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.510	1,667.87	38.51	1,667.87	-	-	-	-	38.51	1,667.87	-38.51	-1,667.87	-38.51	-1,667.87	-38.51	-1,667.87
00005	LIMPIEZA DE PUENTES DE BUNO CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIGRAN, INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	E		\$79.94	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000	1,039.22	13.00	1,039.22	-	-	-	-	13.00	1,039.22	-13.00	-1,039.22	-13.00	-1,039.22	-13.00	-1,039.22
00007	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONJUNT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" PARA LA CONEXION DE BOMBA Y ELECTROMOTEL HASTA LA HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	PZA	H		\$5,882.52	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	58,825.20	10.00	58,825.20	-	-	-	-	10.00	58,825.20	-10.00	-58,825.20	-10.00	-58,825.20	-10.00	-58,825.20
00007	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONJUNT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" PARA LA CONEXION DE BOMBA Y ELECTROMOTEL HASTA LA HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRERA, CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	OE		\$272.05	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.571	2,059.60	7.57	2,059.60	-	-	-	-	7.57	2,059.60	-7.57	-2,059.60	-7.57	-2,059.60	-7.57	-2,059.60

12 DE 14

IE/FE/FOR/CN-10.03

[illegible]


IEIFE/FOR/CN-10.03

N°	PARTIDA Y CONCEPTOS	UNID.	EDIF	Cant. de Contrato	P.U.	IMPORTE	EST. # 1		EST. # 2		EST. # 3		EST. # 4 FIN		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
							Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	CANTIDAD PAGADA	IMPORTE PAGADO	CANTIDAD POR CANCELAR	IMPORTE POR CANCELAR	
IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA																			\$2,305,636.09
SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO																			\$0.00
IMPORTE ANTICIPO																			1,152,818.05
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA																			1,152,818.05
SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA																			\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA																			\$0.00
IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA																			\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA																			\$0.00
RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEIPE.																			
IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA																			\$0.00
IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA																			\$0.00
TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL IEIPE.																			\$0.00


SE REUNIERON EN LA PRIMARIA FRANCISCO MURGULA, UBICADA EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024; A LAS 10:00 HRS. LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS. SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, REPRESENTADO POR EL MISMO Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA APLICADA A LA MATERIA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024, DORAMA, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A., FIANZA N° 3846-15199-8 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACION CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.


C. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JOSÉ JUAN JOCHE HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL IEIPE.


EAO. GABRIELA MEJÍA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA IEIPE

LIC. NADIA YAZMÍN GUZMÁN RODRÍGUEZ
ENCARGADA DEL ÁREA JURÍDICA DEL IEIPE.


ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES

LIC. MARÍA ANTONIO MARTÍNEZ VÉRTIZ
DIRECTORA GENERAL IEIPE